



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 406 del 09-07-2019	Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PERIFERICA, ALLA FRAZIONE DI FRASCARO. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ASFALTERNI S.N.C. CON SEDE A TERNI (TR). CUP: F59J19000140001- CIG: 7906212C87
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con nota del Ministero dell'Interno Prot. n. 5819 del 12/01/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 810 il 14/01/2019 si assegnava ai Comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle provincie autonome, contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019;
- Che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale l'avviso relativo al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi..... legge di bilancio 2019”;
- Che il Comune di Norcia rientra nel range tra 2.000 e 5.000 abitanti, per cui il contributo assegnatogli è pari a € 50.000;
- Che con Delibera di Giunta Municipale nr. 166 del 01/10/2018 è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2018 e con la quale i Responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria e a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, dall'ordinamento dell'ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;

DATO ATTO CHE l'opera sarà finanziata con fondi Ministeriali e troverà copertura sui fondi del Bilancio Comunale del Capitolo nr. 2836/6 del corrente esercizio finanziario, con

accertamento sul Capitolo in entrata nr. 165/1;

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. nr. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare sono definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico ed in particolare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- per quanto sopra esposto, si ritiene quanto segue:
 - di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di “ MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PERIFERICA, ALLA FRAZIONE DI FRASCARO. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ”

VALUTATO CHE, trattandosi di lavori di importo inferiore ad 40.000,00 euro, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO l'art. 35 che stabilisce le “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

VISTO il decreto del Sindaco nr. 38 del 30/08/2018 di attribuzione delle funzioni gestionali;

VISTA che con la Determinazione Dirigenziale n. 277 del 06/05/2019 si approvava lo schema di lettera d'invito e si impegnava la spesa finanziata con fondi Ministeriali ;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016;

- che ai sensi del suddetto articolo quest'Area ha provveduto in data 06/05/2019 con separate note a richiedere a nr. 3 ditte la disponibilità per la realizzazione dei lavori e la presentazione di un'offerta economica;
- che con verbale del 09/05/2019, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, si è giunti a proporre l'affidamento provvisorio in favore della ditta ASFALTERNI

SNC, con sede in Terni (TR), che ha offerto un ribasso del 2,50% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 38.997,00, ridefinendo così l'importo lavori in € 38.022,08 che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 750,30 determina un importo netto contrattuale pari ad € 38.772,38;

- che le verifiche della ditta affidataria suddetta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state già effettuate e verificate come pure è stata verificata la validità del DURC presentato a corredo dell'offerta;
- Che con D.D. n. 289 del 09/05/2019 veniva nominata la Commissione di gara;
- Che con D.D. n. 295 del 10/05/2019 veniva approvato di verbale di gara e l'affidamento in favore della Ditta Asfalterni S.n.c. relativo a "Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale periferica, alla frazione di Frascaro. Ripristino pavimentazione";
- Che pertanto il quadro tecnico economico, a seguito dell'applicazione del ribasso del 2,50 % è il seguente:

A)	LAVORI	
A 1	opere edili	€ 38.997,00
A 2	costi sicurezza	€ 750,30
A 3	Importo lavori totale	€ 39.747,30
A 4	<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	€ 38.997,00
A 5	<i>Ribasso del 2,50% sull'importo a base d'asta</i>	€ 974,93
A 6	TOTALE LAVORI (A3-A5)	€ 38.772,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B 1	imprevisti e arrotondamenti	€ 713,35
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 794,95
	<i>Imposte:</i>	
B3	I.V.A. sui lavori – su A6	22%
		€ 8.529,92
B4	<i>Economie di ribasso</i>	€ 1.189,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.227,63
	TOTALE GENERALE A+B	€ 50.000,00

- Che con D.D. n. 298 del 13/05/2019 veniva rettificata la Determina n. 295 del 10/05/2019 relativamente al CIG ed al CUP;
- Che il CUP del progetto è il seguente: F59J19000140001;
- Che il CIG dei lavori è il seguente: 7906212C87;
- Che in data 17/05/2019, con Prot. n. 10727 del 24/05/2019 sono stati ultimati i lavori;
- Che in data 27/05/2019, il Direttore Lavori ha redatto il Certificato di fine lavoro;
- Che in data 06/06/2019, il Direttore Lavori ha redatto il libretto delle misure, il registro di contabilità, lo Stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, la

relazione sul conto finale ed il quadro tecnico economico a consuntivo risulta il seguente:

A)	LAVORI			
A 1	opere edili			€ 38.975,96
A 2	costi sicurezza			€ 750,30
A 3	Importo lavori totale			€ 39.726,26
A 4	Importo lavori soggetto a ribasso			€ 38.975,96
A 5	Ribasso del 2,50% sull'importo a base d'asta			€ 974,40
A 6	TOTALE LAVORI (A3-A5)			€ 38.751,86
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B 1	imprevisti e arrotondamenti			€ ,00
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)			€ 794,95
	Imposte:			
B3	I.V.A. sui lavori – su A6	22%		€ 8.525,41
B4	Economie di ribasso			€ 1.927,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 11.248,14
	TOTALE GENERALE A+B			€ 50.000,00

- Che per quanto sopra riportato, risulta che la ditta ASFALTERNI S.N.C. di Quagliozzi Dante e Gabriella, ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 38.751,86 più I.V.A. 22%;
- Vista la fattura n. 11/3 del 11/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 13263 del 27/06/2019, per un importo netto di €. 38.751,86 , più I.V.A. 22% di €. 8.525,41 per un importo complessivo di €. 47.277,27.
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 079715/CT, rilasciata in data 04/07/2019 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 14020 del 08/07/2019;
- Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 08/03/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 6509 del 28/03/2019) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Visto l' Avviso ai Creditori pubblicato in data 10/06/2019;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 09/07/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Elisa Crispignoli

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 22/05/2019;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;

- Vista la Determinazione dell'Area LL.PP. n. 277 del 06/05/2019;
- Vista la Determinazione dell'Area LL.PP. n. 289 del 09/05/2019;
- Vista la Determinazione dell'Area LL.PP. n. 295 del 10/05/2019;
- Vista la Determinazione dell'Area LL.PP. n. 298 del 13/05/2019;
- Visto l'Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la fattura n. 11/3 del 11/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 13263 del 27/06/2019
- Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 08/03/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 6509 del 28/03/2019) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali;
- Considerati i contenuti di cui all'Art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel quadro istruttorio;
- 2) Di prendere atto delle disposizioni di cui all'Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs n. 50/2016;
- 3) Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione redatto Responsabile del Procedimento e sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori , da cui risulta che la ditta ASFALTERNI S.N.C. di Quagliozzi Dante e Gabriella, ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 38.751,86 IVA esclusa, (come da Fattura n. 11/3 del 11/06/2019).
- 4) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

A)	LAVORI	
A 1	opere edili	€ 38.975,96
A 2	costi sicurezza	€ 750,30
A 3	Importo lavori totale	€ 39.726,26
A 4	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 38.975,96
A 5	Ribasso del 2,50% sull'importo a base d'asta	€ 974,40
A 6	TOTALE LAVORI (A3-A5)	€ 38.751,86
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B 1	imprevisti e arrotondamenti	€ ,00
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 794,95
	Imposte:	
B3	I.V.A. sui lavori – su A6 22%	€ 8.525,41
B4	Economie di ribasso	€ 1.927,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.248,14
	TOTALE GENERALE A+B	€ 50.000,00

- 5) Di liquidare alla ditta ASFALTERNI S.N.C. di Quagliozzi Dante e Gabriella, con sede a Terni (TR) P.I. 00056200553 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 38.751,86 (trentottomilasettecentocinquantuno/86), come da fattura sopra riportata.
- 6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 8.525,41 (ottomilacinquecentoventicinque/41) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
- 7) Di dare atto che l'importo complessivo della fattura pari a €. 47.277,27 (quarantasettemiladuecentosettantasette/27) trova copertura finanziaria al Cap. 2836/6, del corrente esercizio finanziario, impegno n. 195-2019.
- 8) L'effettivo pagamento è subordinato all'erogazione del contributo del Ministero dell'interno, concernente la Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, Legge di Bilancio 2019.
- 9) Il primo acconto di € 25.000 erogato dal Ministero dell'Interno al Comune in data 03/06/2019, andrà a coprire il pagamento della fattura n° 11/3 dell'11.06.2019 (intera Iva, pari a € 8.525,41 ed una quota parte dei lavori per un importo di € 16.474,59). Il saldo della fattura pari a € 22.277,27, è subordinato alla liquidazione finale del contributo da parte del Ministero dell' Interno.
- 10) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della ditta ASFALTERNI S.N.C. di Quagliozzi Dante e Gabriella, con sede a Terni (TR) P.I. 00056200553 come indicato nella fattura.
- 11) La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 01-08-2019 al 16-08-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti