



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 505 del 03-09-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLA IN LOCALITA' AGRIANO, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, IN FAVRE DELLA DITTA EDILIZIA COLLE ROSA S.R.L. CON SEDE IN NORCIA (PG) FRAZ. AGRIANO CIG : 8242140D15, CUP: F52D20000010001
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016: “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016*”;
- n. 389 del 28/08/2016: “*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016*”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22/01/2004, n.42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge n.123 del 03/08/2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 03/03/2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge n.89 del 24/07/2018 , Art.1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*.

VISTA la Legge n.145 del 30/12/2018 Art.1 Comma 988 *Omissis...”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis*.

VISTA la Legge n.156 del 12/12/2019,art. 1 comma 4-ter *“Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza

n. 63 del 24/08/2016, ha ordinato l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: *la Chiesa di San Nicola in Località Agriano, distinta al Catasto al Fg. 135 part.lla B*, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l'attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 268 del 08/06/2018, relativa alla Chiesa di San Nicola in Agriano, con la quale si ritiene necessario di procedere a interventi di messa in sicurezza della struttura allo scopo di scongiurare il crollo;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessario mettere in sicurezza tali manufatti;

RICHIAMATO CHE:

- si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza della Chiesa di San Nicola in Agriano;
- la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Nicola in Località Agriano, trasmettendo il Nulla-Osta n. 87 del 07/06/2019 (acquisita al Prot. Com/le n. 12299 del 13/06/2019) con un importo autorizzato di € 229.377,57;
- con la **Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.542 del 11/07/2018** si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per varie chiese, tra cui la *Chiesa di San Nicola in Agriano*, all'Ing. Arch. Massimo Mariani e si approvavano le spese tecniche complessive; con la determinazione si provvedeva, fra l'altro, ad impegnare la quota relativa alle spese tecniche quantificate in € 12.233,55 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. di legge al Capitolo 2550/12 con impegno n. 648-2018;
- con la **Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.161 del 10/03/2020** si procedeva all'avvio della procedura ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c) con i limiti di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3, con approvazione dello schema della lettera d'invito, essendo stata ravvisata l'esigenza di provvedere all'affidamento dei lavori, nonchè si provvedeva ad impegnare la somma di € 213.855,64 al Capitolo 2550/8 con impegno n. 157-2020;
- con la **Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.366 del 10/06/2020** si approvavano i verbali di gara redatti in data 21/05/2020 e 09/06/2020, nonchè si

proponeva l'affidamento provvisorio in favore della ditta EDILIZIA COLLE ROSA SRL con sede in Norcia – Fraz. Agriano (PG);

- con la **Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.468 del 11/08/2020** si procedeva all'affidamento definitivo in favore della ditta Edilizia Colle Rosa s.r.l. con sede in Norcia (PG), Frazione Agriano;

DATO ATTO CHE:

- Che è stato acquisito il **CUP: F52D20000010001**;
- Che è stato acquisito per i lavori il **CIG : 8242140D15**;

RILEVATO:

- il **tempo utile** per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto veniva fissato in **60 gg naturali e consecutivi** a decorrere dal verbale di consegna dei lavori come espressamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- il **termine per la conclusione dei lavori** è stato stabilito alla data del **04/09/2020**;
- La nota della ditta Edilizia Colle Rosa s.r.l., trasmessa in via pec in data 25/08/2020 e pervenuta al Prot.Com/le n.19060 del 31/08/2020, con la quale si richiedeva una proroga al predetto termine di ultimazione dei lavori a causa di problematiche emerse per il reperimento dei materiali e delle attrezzature speciali a causa delle ferie estive delle aziende fornitrici;
- Che la richiesta pervenuta rientra nelle disposizioni di cui all'art.107 comma 5 del D.Lgs n.50/2016;
- La nota del Direttore Lavori Ing. Arch. Massimo Mariani, trasmessa in via pec in data 02/09/2020 e pervenuta al Prot.Com/le n.19384 del 03/09/2020, con la quale esprime parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Che in data 03/09/2020 il Responsabile del Procedimento procedeva alla **concessione di proroga di 20 giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

RITENUTO di poter accogliere, per quanto sopra espresso, l'istanza di proroga nonché rideterminare la scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno **24/09/2020**, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 03/09/2020

Il Tecnico Istruttore
Ing. Serena Zannelli

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto del rapporto istruttorio;
- Visto il Decreto Sindacale n.44 del 31/12/2019;

- Richiamate le determinazioni come da rapporto istruttorio;
- Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.95 del 06/07/2020 con la quale si ordina di procedere ai lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di San Nicola in località Agriano, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi;
- Visto l'art.107 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016
- Vista la nota della ditta Edilizia Colle Rosa s.r.l., trasmessa in via pec in data 25/08/2020 e pervenuta al Prot.Com/le n.19060 del 31/08/2020, con la quale si richiedeva una proroga al predetto termine di ultimazione dei lavori a causa di problematiche emerse per il reperimento dei materiali e delle attrezzature speciali a causa delle ferie estive delle aziende fornitrici;
- Vista la nota del Direttore Lavori Ing. Arch. Massimo Mariani, trasmessa in via pec in data 02/09/2020 e pervenuta al Prot.Com/le n.19384 del 03/09/2020, con la quale esprime parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Vista la concessione di proroga in data 03/09/2020 a firma del R.U.P. Livio Angeletti;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D.Lgs.n. 118/2011 – Allegato 4.2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” e considerati i contenuti di cui all’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** quanto riportato nel rapporto istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportato e trascritto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta di proroga a cura della ditta Edilizia Colle Rosa s.r.l. con sede in Norcia – Fraz. Agriano (PG), appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Nicola in Località' Agriano;
- 3) **DI PRENDERE ATTO ED ACCOGLIERE** le motivazioni che hanno indotto la ditta Edilizia Colle Rosa s.r.l. ad inoltrare la richiesta di proroga come riportato nel rapporto istruttorio;
- 4) **DI CONCEDERE** una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori, rideterminando la scadenza del tempo utile al giorno 24/09/2020, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

Norcia, 03/09/2020

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 04-09-2020 al 19-09-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti