



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

n. 107 del 24-05-2021	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN PELLEGRINO IN FRAZIONE SAN PELLEGRINO, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI. CON SEDE IN NORCIA (PG) FRAZ. SAN PELLEGRINOCIG : 8310089661, CUP: F52D20000020001
--------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che il territorio comunale è stato interessato dagli eventi sismici del 2016 e la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza

RICHIAMATA la nota acquisita al Prot. Com.le n. 6414/2020 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere n. 93 del 24/03/2019**, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Pellegrino in frazione San Pellegrino di Norcia (PG), Via Crispi, distinta catastalmente al Foglio n. 169 Part.lla D, per complessivi € **399.698,80**, di cui € 297.319,16 per “lavori” ed € 102.379,64 per “somme a disposizione”;

PRECISATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 325 del 20/05/2020 è stata impegnata la somma pari ad € 399.698,80 sui fondi di cui al capitolo 2550/19 (impegno 262 -2020);

RILEVATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 388 del 24/06/2020, all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, si approvavano i verbali di gara del 15/06/2020 e del 23/06/2020 disponendo l'aggiudicazione non efficace in favore della GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Gubbio (PG), Località Carbonesca, P.IVA. 02540020548 in quanto offerente un ribasso del 23,01% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 291.948,98 (*duecentonovantunomilanovecentoquarattotto/98*), ridefinendo così l'importo lavori in € 224.771,52 (*duecentoventiquattromilasettecentosettantuno/52*) che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 5.370,18 (*cinquemilatrecentosettanta/18*) determina un importo netto contrattuale pari ad € 230.141,70 (*duecentotrenamilacentoquarantuno/70*) oltre IVA al 10%;

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 491 del 25/08/2020 si dichiarava efficace ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione degli interventi in oggetto in favore della ditta GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Gubbio (PG), Località Carbonesca, P.IVA. 02540020548, per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pellegrino in fraz. S. Pellegrino;

DATO ATTO CHE i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta Giacometti Costruzioni Generali s.r.l. sono regolati con il contratto d'appalto Rep. n. 463 del 09/09/2020 relativo ai lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pellegrino in frazione S. Pellegrino;

RICHIAMATA la nota acquisita al Prot. Com.le n. 2610/2021 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile Umbria trasmetteva il **Nulla-Osta a procedere** con accesso alle economie di gara, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Pellegrino in frazione San Pellegrino di Norcia (PG), Via Crispi, distinta catastalmente al Foglio n. 169 Part.IIIa D, per complessivi € **396.262,80**, di cui € 266.766,65 per "lavori" ed € 129.496,15 per "somme a disposizione"

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 46 del 01/02/2021 si approvava la perizia di variante in aumento di spesa, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carmine Mascolo.

DATO ATTO CHE:

- Che è stato acquisito il **CUP: F52D20000020001** ;
- Che è stato acquisito per i lavori il **CIG : 8310089661**;

TENUTO CONTO:

- del verbale di consegna dei lavori in data 01/07/2020;
- del verbale di sospensione dei lavori del 18 agosto 2020 intervenuto per effetto della presentazione di perizia di variante autorizzata con nota pec del 11/08/2020;
- del verbale di ripresa parziale dei lavori del 23/11/2020;
- del verbale di ripresa dei lavori emesso in data 08/02/2021 intervenuto per effetto dell'approvazione finale della perizia di variante;

CONSIDERATO CHE:

- per effetto del tempo intercorso tra sospensione e successiva ripresa, i lavori sono stati interrotti per gg.174;
- con il verbale di ripresa dei lavori emesso in data 08/02/2021 intervenuto per effetto dell'approvazione finale della perizia di variante, il termine per l'ultimazione dei lavori era stato fissato in data 22/05/2021
- durante il corso dei lavori sono emerse difficoltà legate a criticità meteoriche, al riadattamento delle attività conseguenti alle prescrizioni della Soprintendenza, nonché alle problematiche Covid.
- che la richiesta pervenuta rientra nelle disposizioni di cui all'art.107 comma 5 del D.Lgs n.50/2016;
- la nota del Direttore Lavori Ing.Carmine Mascolo, trasmessa in via pec in data 00/00/2021 e pervenuta al Prot.Com/le n.00000 del 00/00/2021, con la quale esprime parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- che in data 20/05/2021 Il Responsabile del Procedimento procedeva alla **concessione di proroga di 40 giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

RITENUTO di poter accogliere, per quanto sopra espresso, l'istanza di proroga nonché rideterminare la scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno **30/06/2021**, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 24/05/2021

Il Tecnico Istruttore
Ing. Maria Di Carlo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto del rapporto istruttorio;
- Visto il Decreto Sindacale n.03 del 04/03/2021;
- Richiamate le determinazioni come da rapporto istruttorio;
- Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.87 del 01/07/2020 con la quale si ordina di procedere ai lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di San Pellegrino, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi;
- Visto l'art.107 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016
- Vista la nota del Direttore Lavori Ing.Carmine Mascolo, trasmessa in via pec in data 00/00/2021 e pervenuta al Prot.Com/le n.00000 del 00/00/2021, con la quale esprime parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Vista la concessione di proroga in data 20/05/2021 a firma del R.U.P. Livio Angeletti;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D.Lgs.n. 118/2011 – Allegato 4.2 (Principio contabile applicato concernente

la contabilità finanziaria);

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” e considerati i contenuti di cui all’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** quanto riportato nel rapporto istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportato e trascritto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta di proroga a cura della ditta Edilizia Colle Rosa s.r.l. con sede in Norcia – Fraz. Agriano (PG), appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Nicola in Località' Agriano;
- 3) **DI PRENDERE ATTO ED ACCOGLIERE** le motivazioni che hanno indotto la ditta Edilizia Colle Rosa s.r.l. ad inoltrare la richiesta di proroga come riportato nel rapporto istruttorio;
- 4) **DI CONCEDERE** una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori, rideterminando la scadenza del tempo utile al giorno 24/09/2020, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

Norcia, 24/05/2020

Il Responsabile dell’Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Livio Angeletti

Oggetto : EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN PELLEGRINO IN FRAZIONE SAN PELLEGRINO, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA GIACOMETTI COSTRUZIONI GENERALI. CON SEDE IN NORCIA (PG) FRAZ. SAN PELLEGRINOCIG : 8310089661, CUP: F52D20000020001

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 24-05-2021 al 08-06-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore
F.to Livio Angeletti