



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 256 del 12-04-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO IN SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI IN NORCIA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. EDILCOS SRL CON SEDE IN NORCIA (PG)
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286” ;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale” ;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena

integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità della Chiesa di San Giovanni in Norcia capoluogo, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza tale manufatto;

VISTO che in sede di sopralluogo preliminare, prima della redazione del progetto, condotto alla presenza del Geom. Raul Paggetta, funzionario della Soprintendenza di Perugia e del RUP del Comune di Norcia, Geom. Livio Angeletti, fu raccomandabile visionare solo esternamente la Chiesa senza potervi entrare per ovvi motivi legati alla sicurezza;

VISTO che il contenuto del progetto originario era rivolto soprattutto alla messa in sicurezza dei macroelementi della chiesa che, in seguito agli eventi sismici, erano stati interessati da evidenti danneggiamenti che avevano provocato crolli lungo le vie pubbliche;

VISTO che nel corso dei lavori è emerso un danneggiamento della chiesa ben più esteso di quello inizialmente prevedibile;

VISTO che da un sopralluogo interno con l'usilio di piattaforme autocarrate è stato possibile verificare le condizioni generali del bene tutelato e rendersi conto che gli interventi previsti non risultavano sufficienti a garantirne la salvaguardia.

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere ai lavori di completamento per la messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni in Norcia così come sopra citato;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 09/10/2017 si affidava il servizio di progettazione per il completamento della messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni in Norcia e si approvava la spesa prevista dal quadro tecnico economico, così come di seguito riportata:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	€ 148.649,94
A.1	Per lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 101.006,78
A.2	di cui oneri della sicurezza	€ 5.269,92
A.3	Costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 47.643,16
A.4	Importo Lavori a base d'asta	€ 95.736,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.350,06
B.1	IVA	€ 17.979,66
B.1.1	IVA 10% Lavori	€ 14.864,99
B.1.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 3.114,67
B.2	Spese Tecniche	€ 14.157,59
B.2.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 13.613,07
B.2.2	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 544,52
B.3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs.50/2016)	€ 743,25
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.469,56
B.4.1	Imprevisti	€ 7.432,50
B.4.2	Arrotondamenti	€ 1.037,06
	TOTALE	€ 190.000,00

- Che l'importo è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/19 del corrente esercizio finanziario, impegno n. 533-2017;
- Che la Regione Umbria - Servizio Organizzazione e sviluppo del Sistema di Protezione civile, ha rilasciato Nulla Osta n. 26 del 07/08/2017 per l'intervento di messa in sicurezza chiesa di San Giovanni in Norcia capoluogo. Opere di completamento;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 429 del 04/04/2017;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 321 del 10/10/2017 si affidavano i lavori di cui in oggetto alla ditta EDILCOS S.r.l. e pertanto il quadro tecnico economico veniva così rimodulato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI (A.1+A.3)	€ 148.649,94
A.1	Per lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 101.006,78
A.2	di cui oneri della sicurezza	€ 5.269,92
A.3	Costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 47.643,16
A.4	Importo Lavori a base d'asta	€ 95.736,86
A.5	Ribasso offerto	€ 10.435,32
A.6	Importo Lavori a base d'asta ribassato	€ 85.301,54
	Importo di contratto	€ 138.214,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 51.785,38
B.1	IVA	€ 17.979,66
B.1.1	IVA 10% Lavori	€ 14.864,99
B.1.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 3.114,67
B.2	Spese Tecniche	€ 14.157,59
B.2.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 13.613,07
B.2.2	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 544,52
B.3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs.50/2016)	€ 743,25
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.469,56
B.4.1	Imprevisti	€ 7.432,50
B.4.2	Arrotondamenti	€ 1.037,06
B.5	Economie di gara	€ 10.435,32
	TOTALE	€ 190.000,00

- Che il CUP del progetto è il seguente: F58F16000040001;
- Che il Cig del progetto è il seguente: 7418079870;
- Che in data 25/01/2018 sono stati ultimati i lavori;
- Che in data 27/02/2018, acquisito al Prot. Com.le n. 4089, l'Ing. Paolo Satta, i.q. di Direttore dei Lavori, trasmetteva la Certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione, il libretto delle misure, il registro di contabilità, lo stato finale dei lavori ed il quadro tecnico economico a consuntivo, così come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI (A.1+A.3)	€ 148.280,04
A.1	Per lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 102.179,52
A.2	di cui oneri della sicurezza	€ 5.331,11
A.3	Costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 46.100,52
A.4	Importo Lavori a base d'asta	€ 96.848,41
A.5	Ribasso offerto	€ 10.556,48
A.6	Importo Lavori a base d'asta ribassato	€ 86.291,93
	Importo di contratto	€ 137.723,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.920,66
B.1	IVA	€ 16.870,88
B.1.1	IVA 10% Lavori	€ 13.772,36
B.1.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 3.098,52
B.2	Spese Tecniche	€ 14.084,18
B.2.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 13.542,48
B.2.2	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 541,70
B.3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs.50/2016)	€ 2.965,60
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
B.4.1	Imprevisti	
B.4.2	Arrotondamenti	
	TOTALE	€ 171.644,22

- Che nel Certificato di ultimazione dei lavori e di Regolare Esecuzione, redatto dall'Ing. Paolo Satta, risulta che l'impresa EDILCOS S.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 137.723,56 più I.V.A. 10% ;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 19702/DN, rilasciata in data 16/03/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 5381 del 16/03/2018;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 21/03/2018 (acquisito al Prot. Com.le n. 7032 del 12/04/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la fattura n. 3/E del 05/03/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 5491 del 19/03/2018, per un importo netto di €. 137.723,56, più I.V.A. 10% di €. 13.772,36 per un totale di €. 151.495,92.
- Vista l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai Creditori nell'albo pretorio del Comune di Norcia in data 22/03/2018.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 12/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 29/03/2018;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 317 del 09/10/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 321 del 10/10/2017;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la fattura n. 3/E del 05/03/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 5491 del 19/03/2018;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 21/03/2018 (acquisito al Prot. Com.le n. 7032 del 12/04/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 19702/DN, rilasciata in data 16/03/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 5381 del 16/03/2018;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione redatto dell'Ing. Paolo Satta della Oikos Progetti S.r.l. e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori in data 27/02/2018, da cui risulta che l'impresa EDILCOS. S.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 137.723,56 IVA esclusa, (come da Fattura n. 3/E del 05/03/2018).
- 2) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI (A.1+A.3)	€ 148.280,04
A.1	Per lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 102.179,52
A.2	di cui oneri della sicurezza	€ 5.331,11
A.3	Costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 46.100,52
A.4	Importo Lavori a base d'asta	€ 96.848,41
A.5	Ribasso offerto	€ 10.556,48
A.6	Importo Lavori a base d'asta ribassato	€ 86.291,93
	Importo di contratto	€ 137.723,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.920,66
B.1	IVA	€ 16.870,88
B.1.1	IVA 10% Lavori	€ 13.772,36
B.1.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 3.098,52
B.2	Spese Tecniche	€ 14.084,18
B.2.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€ 13.542,48
B.2.2	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 541,70
B.3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs.50/2016)	€ 2.965,60
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
B.4.1	Imprevisti	
B.4.2	Arrotondamenti	
	TOTALE	€ 171.644,22

- 3) Di liquidare alla ditta EDILCOS. S.r.l. con sede in Norcia (PG), Via S. Paolo, 13, P. IVA : IT01529260547 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 137.723,56 (centotrentasettemilasettecentoventitre/56), come da fattura sopra riportata.
- 4) Di liquidare altresì all'erario la somma di €. 13.772,36 (tredicimilasettecentosettantadue/36) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 151.495,92 (centocinquantomilaquattrocentonovantacinque/92) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/19, del corrente esercizio finanziario, impegno 533-2017.
- 6) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta EDILCOS. S.r.l. con sede in Norcia (PG), Via S. Paolo, 13, P. IVA : IT01529260547 come indicato nella fattura.
- 7) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 23-04-2018 al 08-05-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti