

COMUNE DI NORCIA

(Provincia di Perugia)

Area Edilizia Privata, Urbanistica e Pianificazione territoriale

Ufficio Ricostruzione

OGGETTO: DGR 1339 del 17/09/2003 - Utilizzo fondi PIV interventi urgenti di adeguamento a normativa CEE del Mattatoio del Comune di Norcia – Stralcio funzionale


RELAZIONE ACCLARANTE CIRCA I RAPPORTI INTERCORSI TRA LA REGIONE ED ENTE PER I SOLI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI CON DGR 856 DEL 03/07/2002

PREMESSO:

Progetto principale

Con originaria deliberazione della G.M. n° 85 del 28/04/2006, si provvedeva all'approvazione di specifica elaborazione di progetto definitivo/esecutivo, relativo all'intervento stralcio per l'adeguamento del mattatoio comunale a normativa CEE, nel complessivo ammontare di € 413.165,52, suddivisi come da quadro tecnico di seguito riportato:

n°	Descrizione	Importo in €
A1	Lavori a base di appalto	€ 285.600,00
A2	Oneri attuazione piani sicurezza	€ 14.400,00
A3	Sommano i lavori	€ 300.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE		
B1	IVA al 10% lavori	€ 30.000,00
B2	Spese tecniche compreso CNPAIA	€ 44.000,00



B3	IVA su spese tecniche 20%	€	8.800,00
B4	Imprevisti IVA compresi	€	15.000,00
B5	Fondo accordo bonario 3%.	€	9.000,00
B6	Spese di pubblicità	€	1.265,52
B7	Incentivo al RUP	€	1.500,00
B8	Spese di collaudo IVA compresa	€	3.600,00
B9	Sommano	€	113.165,52
B10	TOTALE GENERALE	€	413.165,52

Detta elaborazione venne debitamente trasmessa al competente Settore della Regione dell'Umbria, con lettera prot. n° 6303 del 02/05/2006, ai fini della formale presa d'atto di detta documentazione tecnica

Con lettera del 27/09/2006 prot. Com/le n° 13979, rilevato che a tale data questo Comune non aveva ancora acquisito il provvedimento di concessione contributiva, stante l'imminente entrata in vigore del prezzario regionale edizione 2006, al 01/10/2006, sollecitava l'Amministrazione Regionale ad emettere il suddetto atto concessorio;

Con la citata comunicazione veniva altresì partecipato che l'eventuale incremento dei costi, derivanti dall'esigenza di aggiornamento degli elaborati amministrativi al suddetto prezzario, sarebbe stato attribuito alla Regione stessa, qualora quest'ultima non avesse proceduto a quanto richiesto entro la data del 28/09/2006;

Tale nota non ebbe alcun riscontro e pertanto questo Ufficio non poté provvedere alla pubblicazione del bando di gara entro il citato termine del 28/09/2006, con la conseguente esigenza di procedere all'aggiornamento della parte amministrativa del progetto a suo tempo predisposto;



Con deliberazione della G.M. n° 228 del 30/11/2006, si provvedeva pertanto all'approvazione dell'aggiornamento della specifica documentazione di progetto definitivo/esecutivo, - Stralcio funzionale, riguardante detti lavori in argomento di adeguamento a normativa CEE del citato impianto di mattazione comunale, sulla base del nuovo prezziario regionale, evidenziante il seguente quadro economico di spesa:

n°	Descrizione	Importo in €
A1	Lavori a base di appalto	€ 305.714,29
A2	Oneri attuazione piani sicurezza	€ 16.773,10
A3	Spese generali per la sicurezza	€ 26.583,85
A4	Sommano i lavori	€ 349.071,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE		
B1	IVA al 10% lavori	€ 34.907,12
B2	Spese tecniche compreso CNPAIA	€ 69.000,00
B3	IVA su spese tecniche 20%	€ 14.076,00
B4	Imprevisti IVA compresi	€ 17.453,56
B5	Fondo accordo bonario 3%.	€ 10.472,14
B6	Spese di pubblicità	€ 2.174,58
B7	Incentivo al RUP	€ 1.745,36,
B8	Spese di collaudo IVA compresa	€ 3.600,00
B9	Sommano	€ 153.428,76
B10	TOTALE GENERALE	€ 502.500,00


Relativamente alla copertura finanziaria della spesa derivante dalla predetta elaborazione progettuale si provvede attraverso l'incremento dell'originaria assegnazione di contributo regionale pari ad € 413.165,52, me-



diante la contrazione di uno specifico mutuo a carico dell'Amministrazione comunale per un importo di € 89.334,48, come da dettaglio di quadro economico di seguito riportato:

		Fondi PIV		Mutuo Cassa
n°	Descrizione	Importo in €	DD.PP.	
A1	Lavori a base di appalto	€ 305.714,29	€ 285.600,00	€ 20.114,29
A2	Oneri piani sicurezza	€ 16.773,10	€ 14.400,00	€ 2.373,10
A3	Spese generali sicurez	€ 26.583,85	€ 0,00	€ 26.583,85
A4	Sommano i lavori	€ 349.071,24	€ 300.000,00	€ 49.071,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE				
B1	IVA al 10% lavori	€ 34.907,12	€ 30.000,00	€ 4.907,12
B2	Spese tecn + CNPAIA	€ 69.000,00	€ 44.000,00	€ 25.000,00
B3	IVA spese tecn 20%	€ 14.076,00	€ 8.800,00	€ 5.276,00
B4	Imprevisti + IVA	€ 17.453,56	€ 15.000,00	€ 2.453,56
B5	Fondo accordo bon 3%.	€ 10.472,14	€ 9.000,00	€ 1.472,14
B6	Spese di pubblicità	€ 2.174,58	€ 1.265,52	€ 909,06
B7	Incentivo al RUP	€ 1.745,36,	€ 1.500,00	€ 245,36
B8	Spese collaudo + IVA	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00
B9	Sommano	€ 153.428,76	€ 113.165,52	€ 40.263,24
B10	TOTALE GENERALE	€ 502.500,00	€ 413.165,52	€ 89.334,48

Con determinazione n° 27 del 06/03/2008 si disponeva l'avvio della procedura aperta per l'affidamento degli interventi posti a base di appalto, il cui importo ammontava a complessivi € 305.714,29 oltre ad oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 43.356,95 e quindi per € 349.071,24, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 comma 3 del D.



leg.vo. 12/04/2006 n° 163; nel contempo approvando lo specifico schema di bando;

Con determinazione n° 44 del 21/04/2008, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura, le prestazioni in appalto venivano aggiudicate in favore della Ditta COGEMAT S.r.l. con sede in Misterbianco (CT) che ha offerto un ribasso del 17.230% che, applicato all'importo posto a base d'appalto, ebbe a determinare un valore assoluto, pari ad € 52.674,57; ridefinendo l'entità dei lavori netta in € 296.396,67; giusto contratto principale rep. n° 3859 del 05/06/2008 registrato a Spoleto il 23/06/2008 al n° 59 serie I^a;

Per effetto di tale aggiudicazione dei lavori il quadro tecnico economico dell'intervento venne ad essere ridefinito come da dettaglio, suddiviso per attribuzione di finanziamento, che segue:

n°	Descrizione	Importo in €	Fondi PIV		Mutuo Cassa	
					DD.PP.	
A1	Lavori a base di appalto	€ 305.714,29	€ 285.600,00	€ 20,114,29		
A2	A detrarre rib 17,230%	€ -52.674,57	€ - 49.208,88	€ - 3,465,69		
A3	Importo netto	€ 253.039,72	€ 236.391,12	€ 16.648,60		
A4	Oneri piani sicurezza	€ 16.773,10	€ 14.400,00	€ 2.373,10		
A5	Spese generali sicurez	€ 26.583,85	€ 0,00	€ 26.583,85		
A6	Sommano i lavori	€ 296.396,67	€ 250.791,12	€ 45.605,55		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE						
B1	IVA al 10% lavori	€ 29.639,67	€ 25.079,11	€ 4.560,56		
B2	Spese tecn + CNPAIA	€ 69.000,00	€ 44.000,00	€ 25.000,00		
B3	IVA spese tecn 20%	€ 14.076,00	€ 8.800,00	€ 5.276,00		
B4	Imprevisti + IVA	€ 17.453,56	€ 15.000,00	€ 2.453,56		



B5	Fondo accordo bon 3%.	€ 10.472,14	€ 9.000,00	€ 1.472,14
B6	Spese di pubblicità	€ 2.174,58	€ 1.265,52	€ 909,06
B7	Incentivo al RUP	€ 1.745,36,	€ 1.500,00	€ 245,36
B8	Spese collaudo + IVA	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00
B9	Economie di gara	€ 57.942,02	€ 54.129,77	€ 3.812,25
B9	Sommano	€ 206.103,33	€ 162.374,40	€ 43.728,93
B10	TOTALE GENERALE	€ 502.500,00	€ 413.165,52	€ 89.334,48

Con successiva determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 102 del 30/07/2010, si provvedeva in merito all'approvazione di una 1ª Perizia di VdS che ebbe a rideterminare il seguente quadro economico dell'intervento che per brevità viene riportato rispetto alle singole componenti di finanziamento:

n°	Descrizione	Importo in €	Fondi PIV		Mutuo Cassa	
					DD.PP.	
A1	Lavori a base di appalto	€ 379.509,57	€ 312.040,36	€ 67.469,21		
A2	A detrarre rib 17,230%	€ -65.389,50	€ - 53.764,55	€ - 11.624,94		
A3	Importo netto	€ 314.120,07	€ 258.275,80	€ 55.844,27		
A4	Oneri piani sicurezza	€ 7.018,64	€ 5.770,87	€ 1.247,77		
A5	Spese generali sicurez	€ 33.000,83	€ 27.133,94	€ 5.866,89		
A6	Sommano i lavori	€ 354.139,54	€ 291.180,61	€ 62.958,93		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE						
B1	IVA al 10% lavori	€ 35.413,95	€ 29.118,06	€ 6.295,89		
B2	Spese tecniche	€ 76.250,00	€ 62.694,28	€ 13.555,73		
B3	CNPAIA al 2%	€ 1.525,00	€ 1.253,89	€ 271,11		
B4	IVA spese tecn 20%	€ 15.555,00	€ 12.789,63	€ 2.765,37		
B5	Fondo accordo bon 3%.	€ 12.585,87	€ 10.348,35	€ 2.237,52		




B6	Lavori in economia	€ 1.287,31	€ 1.058,45	€ 1.287,31
B7	Spese di pubblicità	€ 500,00	€ 411,11	€ 88,89
B8	Incentivo al RUP	€ 2.097,65	€ 1.724,70	€ 372,95
B9	Spese collaudo + IVA	€ 3.145,68	€ 2.586,44	€ 559,24
B10	Sommano	€ 148.360,46	€ 121.984,91	€ 26.375,55
B11	TOTALE GENERALE	€ 502.500,00	€ 413.165,52	€ 89.334,48

La Regione dell'Umbria ebbe ad approvare detta perizia di variante con propria Determinazione dirigenziale n° 7188 del 17/08/2010;

Da ultimo in fase di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi in appalto, si provvedeva in merito all'approvazione di uno specifico assestamento del quadro tecnico economico dei fabbisogni come da prospetto che segue:

n°	Descrizione	Importo in €	Fondi PIV	Mutuo Cassa
			DD.PP.	
A1	Lavori a base di appalto	€ 379.509,57	€ 322.433,27	€ 57.076,30
A2	A detrarre rib 17,230%	€ - 65.389,50	€ - 54.122,89	€ - 11.266,61
A3	Importo netto	€ 314.120,07	€ 268.310,38	€ 45.809,69
A4	S.G e Costi sicurez	€ 40.019,47	€ 34.183,43	€ 5.834,04
A5	Sommano i lavori	€ 354.139,54	€ 302.493,81	€ 51.645,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE				
B1	IVA al 10% lavori	€ 35.413,95	€ 30.249,38	€ 5.164,57
B2	Spese tecniche	€ 77.868,73	€ 52.205,33	€ 25.663,40
B3	CNPAIA al 2%-4%	€ 1.849,97	€ 1.281,61	€ 568,28
B4	IVA S. Tecn 21%-22%	€ 16.248,05	€ 10.944,49	€ 5.303,56
B5	Prestazioni su fattura	€ 10.348,35	€ 10.348,35	€ 0,00



B6	Lavori in economia	€ 1.121,92	€ 1.121,92	€ 0,00
B7	Spese di pubblicità	€ 151,00	€ 151,00	€ 0,00
B8	Incentivo al RUP	€ 2.097,65	€ 1.783,08	€ 314,56
B9	Spese collaudo + IVA	€ 3.260,84	€ 2.586,46	€ 674,38
B10	Sommano	€ 148.360,46	€ 110.671,70	€ 37.688,75
B11	TOTALE GENERALE	€ 502.500,00	€ 413.165,52	€ 89.334,48

A5) LAVORI IN APPALTO:

Come sopra già descritto, i lavori in appalto di che trattasi, venivano aggiudicati in favore della Ditta COGEMAT S.r.l. con sede in Misterbianco (CT), resasi disponibile all'esecuzione degli interventi in questione, a fronte di un ribasso pari al 17,230% che ha rideterminato un importo contrattuale pari ad € 296.396,67 comprensivo degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza valutati in € 43.356,95; giusto contratto principale 3859 del 05/06/2008 registrato a Spoleto il 23/06/2008 al n° 59 serie I^a e successivo atto di sottomissione Rep. n° 4045 del 21/12/2010 registrato a Spoleto il 30/12/2010 al n° 2109 Mod. 3° atti privati.

Durante il corso dei lavori l'impresa ottenne il pagamento di n 2 certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di euro 334.661,86 come di seguito riportato:

- certificato n. 1 in data 24/01/2009

(emesso dal RUP il 27/04/2009) € 252.631,31

- certificato n. 2 in data 12/05/2011

(emesso dal RUP il 30/04/2012) € 88.030,55

TOTALE GENERALE ACCONTI € 334.661,86

In base a riscontri effettuati la competente Direzione dei Lavori, affidata



al Dott. Arch. Costantino Papaduli di Roma ebbe a redigere in data 12/05/2011, lo Stato Finale delle opere eseguite a tutto il 12/03/2011, che debitamente rettificato da parte del RUP, ha evidenziato un importo di complessivi netti € 354.139,54 per lavori a misura, dai quali detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'opera, per €, 334.661,86, ha fatto residuare un credito dell'impresa di **€ 19.477,68**

Successivamente lo stesso professionista ha quindi predisposto in data 15/12/2012 lo specifico certificato di regolare esecuzione, che debitamente rettificato a cura del RUP, ha confermato agli effetti tecnico-contabili gli esiti amministrativi del predetto Stato Finale

Tale documentazione è stata approvata con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica n. 102 del 25/09/2013;

A5) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A STATO FINALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DELLO 17,230% € 354.139,54

Importo attribuibile a finanziamento PIV € 302.493,81


SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) ONERE IVA SUI LAVORI IN APPALTO 10%

Durante il corso dei lavori furono emessi n° 2 certificati di pagamento, il cui onere IVA venne computato nella misura del 10% e che in definitiva ha determinato un importo pari ad € 33.466,19

A seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione si è disposto per la liquidazione della somma riferita allo stato finale il cui onere IVA al 10% è risultato di € 1.947,77 quindi in definitiva l'ammontare dell'onere IVA risulta pari a complessivi € 35.413,95

IMPORTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER IVA 10% € 35.413,95



Importo attribuibile a finanziamento PIV

€ 30.249,38

B2) SPESE TECNICHE


Con deliberazione della G.M. n° 284 in data 31/10/2003, si procedeva in merito all'affidamento di specifico incarico professionale per la redazione della progettazione di livello definitivo/esecutivo in favore dello studio tecnico Multitek srl con sede in Roma; giusta convenzione Rep. n° 3863 stipulata in data 30/06/2008.

Con successiva Determinazione dell'Area tecnica LL.PP. n° 48 del 20/05/2009, si disponeva per la liquidazione delle relative competenze professionali per un ammontare di complessivi € 33.435,03 attribuibili per **€ 21.321,52 alle risorse PIV.**

Con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 26 del 06/03/2008, si disponeva per l'affidamento delle funzioni di direzione, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in favore del Dott. Arch. Costantino Papaduli; giusta convenzione Rep. n° 3864 del 30/06/2008.

Con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 125 del 23/11/2009, si provvedeva alla liquidazione di un primo acconto riferito alle prestazioni suddette maturate a tutto il 1° SAL, nell'ammontare complessivo di € 27.373,97, attribuite per **€ 17.455,29 alle risorse PIV.**

Con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 79 del 16/07/2009, si disponeva per la regolarizzazione dell'affidamento dell'incarico professionale in favore della Soc. Coop. COOPERSTUDIO con sede in Foligno, che ebbe a redigere la specifica documentazione tecnica riguardante la variante al vigente PdF dell'area ove insiste l'impianto di mattazione. Con lo stesso provvedimento veniva disposta la liquidazione della somma di complessivi €



1.000,00, dei quali **€ 637,70 attribuiti alle risorse PIV.**

Con determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 103 del 13/10/2009, si provvedeva alla regolarizzazione dell'affidamento dell'incarico per la redazione di elaborati di carattere geologico, connessi alla redazione della variante al PdF dell'area interessata dall'intervento, in favore del Dott. Giorgio Piagnani dello studio GEOLAND. Con il medesimo provvedimento si disponeva per la liquidazione della somma di complessivi € 969,83 oltre Cassa previdenziale ed IVA, dei quali **€ 618,46 attribuiti ai finanziamenti PIV.**

Con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 118 del 10/11/2009, si provvedeva inoltre alla liquidazione in favore della Dott.ssa maria Rita Tomaselli, che aveva redatto la specifica documentazione di carattere geologico riferita alla progettazione in argomento, della somma di complessivi € 460,04 oltre Cassa Previdenziale ed IVA, dei quali **€ 293,36 attribuiti alle risorse PIV.**


L'importo residuale a saldo riferito alla direzione dei lavori, misura e contabilità risulta quindi di complessivi € 14.629,85 dei quali € 12.884,56 attribuibili alla risorse PIV ed è stato determinato per differenza rispetto allo stanziamento complessivamente autorizzato di € 77.868,73. Tale somma potrà trovare effettiva liquidazione al momento del trasferimento di quota parte delle relative somme da parte della Regione dell'Umbria.

IMPORTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER SPESE TECNICHE € 77.868,73

Importo attribuibile a finanziamento PIV € 53.210,91

B3) CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE

Gli importi riferiti al contributo per Cassa Previdenziale sono liquidati



ovvero liquidabili, con i medesimi atti di pagamento delle spese tecniche di cui al precedente punto B2:

IMPORTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER CASSA PREVIDENZIALE € 1.849,69

Importo attribuibile a finanziamento PIV € 1.321,63

B4) IVA SU SPESE TECNICHE

Gli importi riferiti all'onere IVA sulle spese tecniche sono liquidati ovvero liquidabili, con i medesimi atti di pagamento delle spese tecniche di cui al precedente punto B2.

IMPORTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER CASSA PREVIDENZIALE € 16.248,05

Importo attribuibile a finanziamento PIV € 11.174,57

B5) PRESTAZIONI SU FATTURA


Durante il corso dei lavori si è rilevata l'esigenza di provvedere allo espurgo delle acque di scarico dell'impianto di depurazione a servizio della struttura adibita a mattatoio. In tale frangente con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 93 del 29/03/2013, si è disposto per il pagamento della somma di complessiva € 12.746,14 delle quali € 10.348,35 riferite alla predetta componente del quadro tecnico economico.

IMPORTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER LAVORI IN ECONOMIA € 10.348,35.

Importo attribuibile a finanziamento PIV € 10.348,35

B6) LAVORI IN ECONOMIA

Parte delle somme riferite al punto B5 sopra indicato per un ammontare di € 1.121,92 sono state utilizzate per le medesime finalità a copertura par-



ziale degli oneri indicati al punto che precede.

IMPORTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER LAVORI IN ECONOMIA

€ 1,121,92

Importo attribuibile a finanziamento PIV

€ 1.121,92

B7) SPESE DI PUBBLICITA'

Gli importi riferiti alle spese di pubblicità vennero liquidate a mezzo di bolletta del tesoriere comunale per un ammontare di € 151,00 a favore dell'AVCP relativamente alle spese di gara, sulla base dei contenuti di cui alla determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 45 del 21/04/2008.

IMPORTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER SPESE DI PUBBLICITA'

€ 151,00.

Importo attribuibile a finanziamento PIV

€ 151,00

B8) INCENTIVO AL RUP

L'importo di competenza del RUP è stato determinato da parte dello stesso per un ammontare di complessivi € 848,81. Somma che potrà formare oggetto di liquidazione al momento del trasferimento di parte delle risorse.

IMPORTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER INCENTIVO AL RUP €

848,81

Importo attribuibile a finanziamento PIV

€ 507,49

B9) SPESE DI COLLAUDO CNPAIA ED IVA COMPRESE

Con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 153 del 18/12/2008, si disponeva in merito all'affidamento del collaudo statico in favore del Dott. Ing. Giampaolo Ceci di Foligno; giusta convenzione Rep. n° 241 stipulata in data 16/05/2014 e soggetta a registrazione in caso d'uso. Con successivo analogo provvedimento dell'Area Tecnica LL.PP. n° 182 del 16/06/2014, venne



disposta la liquidazione della somma di complessivi € 3.234,09 IVA ed Oneri previdenziali e di Cassa compresi.

IMPORTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER SPESE DI COLLAUDO

STATICO COMPRENSIVE DI CASSA PREVIDENZIALE AL 4% ED iva

AL 21% € 3.234,09

Importo attribuibile a finanziamento PIV € 2.586,46

In definitiva l'entità complessiva della prestazione effettuata è risultata di complessivi € 502.500,00 di cui € 354.139,54 per lavori in appalto al netto del ribasso del 17,230% e residui € 148.360,46 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed IVA come da dettaglio di seguito riproposto:

l'entità delle spese sostenute risulta come da prospetto che segue:

n°	Descrizione	Importo
A1	Lavori a base di appalto	€ 379.509,57
A2	A detrarre rib 17,230%	€ -65.389,50
A3	Importo netto	€ 314.120,07
A4	S.G e Costi sicurezza	€ 40.017,47
A5	Sommano i lavori	€ 354.139,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE		
B1	IVA al 10% lavori	€ 35.413,95
B2	Spese tecniche	€ 77.868,73
B3	CNPAIA al 2%-4%	€ 1.849,69
B4	IVA S. Tecn 21%-22%	€ 16.248,05
B5	Prestazioni su fattura	€ 11.624,22
B6	Lavori in economia	€ 1.121,92



B7	Spese di pubblicità	€	151,00
B8	Incentivo al RUP	€	848,81
B9	Spese collaudo + IVA	€	3.234,09
B10	Sommano	€	148.360,46
B11	TOTALE GENERALE	€	502.500,00

Per quanto attiene al contributo PIV l'entità della spesa sostenuta risulta determinata come da prospetto di attribuzione per fonti di finanziamento che segue:

n°	Descrizione	Fondi PIV	Mutuo Cassa DD.PP.	Totale
A1	Lavori a base di appalto	€ 322.433,27	€ 57.076,30	€ 379.509,57
A2	A detrarre rib 17,230%	-€ 54.122,89	-€ 11.266,61	-€ 65.389,50
A3	Importo netto	€ 268.310,38	€ 45.809,69	€ 314.120,07
A4	S.G e Costi sicurez	€ 34.183,43	€ 5.834,04	€ 40.017,47
A5	Sommano i lavori	€ 302.493,81	€ 51.645,73	€ 354.139,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE				
B1	IVA al 10% lavori	€ 30.249,38	€ 5.164,57	€ 35.413,95
B2	Spese tecniche	€ 53.210,91	€ 24.657,82	€ 77.868,73
B3	CNPAIA al 2%-4%	€ 1.321,63	€ 528,06	€ 1.849,69
B4	IVA S. Tecn 21%-22%	€ 11.174,57	€ 5.073,48	€ 16.248,05
B5	Prestazioni su fattura	€ 10.348,35	€ 1.275,87	€ 11.624,22
B6	Lavori in economia	€ 1.121,92	€ -	€ 1.121,92
B7	Spese di pubblicità	€ 151,00	€ -	€ 151,00
B8	Incentivo al RUP	€ 507,49	€ 341,32	€ 848,81
B9	Spese collaudo + IVA	€ 2.586,46	€ 647,63	€ 3.234,09



B10	Sommano	€	110.671,71	€ 37.688,75	€ 148.360,46
B11	TOTALE GENERALE	€	413.165,52	€ 89.334,48	€ 502.500,00

Dagli atti sottoposti al sottoscritto risulta ad oggi essere stati somministrati al Comune di Norcia due acconti per un ammontare di complessivi € 255.051,52, come di seguito indicati:

1° acconto D.D. n° 442 del 26/01/2009	€	206.582,50
2° acconto D.D. n° 6322 del 30/06/2009	€	48.469,02
Sommano	€	255.051,52

e pertanto a congruaglio definitivo il Comune di Norcia risulta creditore della somma residuale di € 158.114,00

In definitiva tenuto conto delle risultanze dell'atto di regolare esecuzione, prima degli eventi sismici del centro Italia 2016, la realizzazione della prestazione, per quanto è stato possibile accertare, si può affermare è stata eseguita nei riguardi tecnici ed in conformità al progetto approvato nonché alla successiva perizia di variante ed alle sue finalità.

Si può quindi esprimere il subordinato parere per l'intervento ritenendolo ammissibile fino alla concorrenza sopra descritta fatte salve le successive determinazioni che verranno adottate da parte della Regione dell'Umbria.


Si precisa infine che dalla data del 24/08/2016 la struttura è stata interessata dai predetti eventi sismici che hanno successivamente con le scosse del 26 e 30 ottobre, creato una situazione di non agibilità grave della struttura a causa delle lesioni e di crolli parziali che risultano dalla allegata documentazione fotografica.

Norcia, 19/03/2018

Il Responsabile del Procedimento



Dott. in Ing. Maurizio Rotondi








STUDIO PRIVATI ENIGMA











Handwritten signature and circular stamp with text: "SOCIETÀ PRIVATA", "EDILIZIA PRIVATA", "RISERVA", "STORIA".



