



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 360 del 09-05-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PORZIONI DEI FABBRICATI SU VIA CIRCONVALLAZIONE, facenti parte delle mura urbane, IN NORCIA CAPOLUOGO (PG), DISTINTI CATASTALMENTE AL FOGLIO 121, PART.LLE N°C/R, N°580 E N°168/R Approvazione stato finale e liquidazione in favore della ditta SPACCIA Srl, con sede in Perugia (PG) - Cig: Z4120B2023
--------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/20106 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione

estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità delle porzioni dei fabbricati su Via Circonvallazione, facenti parte delle Mura Urbiche in Norcia Capoluogo, distinte catastalmente al foglio 121 - part.II n°C/r, n°580 e n°168/r, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità si rendeva necessario mettere in sicurezza tale manufatto;

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

CONSIDERATO:

- Che a tal fine è stato necessario provvedere alla messa in sicurezza delle porzioni dei fabbricati, così come sopra citato;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 879 del 02/11/2017;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.218 del 18/08/2017 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza delle porzioni dei fabbricati di cui sopra al R.T.P Arch. Walter Maneri & Spoletium Project S.r.l. e si approvava il verbale di somma urgenza nonché la spesa prevista per le spese tecniche generali;

- Che in data 18.08.2017, il R.T.P Arch. Walter Maneri & Spoletium Project S.r.l. ha inviato gli elaborati progettuali, con comunicazione acquisita al Prot. Com.le n. 0015876 del 18.08.2017;
- Che in data 08/11/2017, è stato redatto il verbale per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza delle porzioni dei fabbricati, così come sopra citato;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.383 del 09/11/2017 si affidava la realizzazione dei lavori in oggetto alla ditta SPACCIA Srl, con sede in Via P. Cestellini n.17 Perugia (PG) – P.I. 02759290543 e si approvava la spesa prevista dal quadro tecnico economico rimodulato dal ribasso offerto dalla ditta SPACCIA Srl pari al 20,00%;
- Che il quadro tecnico economico rimodulato approvato con D.D. n.383 del 09/11/2017 era il seguente:

		TOTALE LAVORI (A+B a seguito del ribasso)			€ 32.284,80
A – LAVORI					
	a)1	Costi delle Lavorazioni		€ 38.544,00	
B – LAVORI					
	b)1	Costi della Sicurezza		€ 1.449,60	
			Importo lavori soggetto a ribasso		€ 38.544,00
			Ribasso del 20% sull'importo a base d'asta (art. 163, c. 3, D. Lgs 50/2016)		-€ 7.708,80
			Importo lavori al netto del ribasso		€ 30.835,20
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)			€ 18.717,52
C – SOMME A DISPOSIZIONE					
	c)1	Imponibile per progetto, D.L. e Coordinamento Sicurezza		€ 3.349,46	
	c)2	Oneri (inarcassa 4%) spese tecniche		€ 133,98	
	c)3	IVA spese tecniche (22%)		€ 766,36	
	c)4	IVA lavori	10%	€ 3.228,48	
	c)5	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	2%	€ 645,70	
	c)6	imprevisti e arrotondamenti		€ 1.959,69	
	c)7	Economie di ribasso		€ 8.633,86	
		TOTALE GENERALE			€ 51.002,32

- Che l'importo di € 46.752,52 per i lavori di messa in sicurezza del manufatto di cui in oggetto è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/11 dell' esercizio finanziario 2017, con Determinazione Dirigenziale n.383 del 09/11/2017, impegno n.437-2017, tenendo presente che le spese tecniche generali (Di cui ai punti c.1 c.2 e c.3) sono state già impegnate con Determinazione Dirigenziale n.218 del 18/08/2017, con imputazione sui fondi del al Capitolo 2550/11 dell' esercizio finanziario 2017;

- Che in data 16/11/2017, l'Arch. Walter Maneri, in qualità di Direttore dei Lavori trasmetteva al Responsabile del Procedimento la perizia di variante redatta e sottoscritta dalle parti in pari data;
- Che in data 17/11/2017, l'Arch. Walter Maneri, in qualità di Direttore dei Lavori redigeva la richiesta di autorizzazione alle ulteriori lavorazioni di entità minore e prive di rilevanza;
- Che il Responsabile del Procedimento in data 17/11/2017, approvava le ulteriori lavorazioni di entità minore e prive di rilevanza;
- Che in data 15/12/2017, l'Arch. Walter Maneri, in qualità di Direttore Lavori trasmetteva al Responsabile del Procedimento la richiesta di autorizzazione alle ulteriori lavorazioni di entità minore e prive di rilevanza;
- Che in data 22/12/2017 sono stati ultimati i lavori;
- Che in data 22/12/2017, l'Arch. Walter Maneri, in qualità di Direttore dei Lavori trasmetteva la Certificazione di Ultimazione dei Lavori;
- Che in data 18/01/2018, l'Arch. Walter Maneri, in qualità di Direttore dei Lavori trasmetteva la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, il Libretto delle Misure Consuntivo, il Computo Metrico Consuntivo, il Computo Metrico dei Costi della Sicurezza Consuntivo ed il Quadro Tecnico Economico Consuntivo e Comparativo;
- Che pertanto il quadro tecnico economico a consuntivo risulta il seguente:

	TOTALE LAVORI (A+B a consuntivo)		€ 39.076,37
A – LAVORI			
a)1	Costi delle Lavorazioni	€ 35.237,27	
B – LAVORI			
b)1	Costi della Sicurezza	€ 3.839,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)		€ 11.925,95
C – SOMME A DISPOSIZIONE			
c)1	Imponibile per progetto, D.L. e Coordinamento Sicurezza	€ 3.349,46	
c)2	Oneri (inarcassa 4%) spese tecniche	€ 133,98	
c)3	IVA spese tecniche (22%)	€ 766,36	
c)4	IVA lavori 10%	€ 3.907,64	
c)5	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 781,53	
c)6	imprevisti e arrotondamenti	€ ,00	
c)7	Economie	€ 2.986,99	
	TOTALE GENERALE		€ 51.002,32

- Che il CUP del progetto è il seguente: F54H17000630001;
- Che il CIG del progetto è il seguente: Z4120B202;
- Che l'Arch. Walter Maneri, in qualità di Direttore dei Lavori trasmetteva la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta che l'impresa SPACCIA Srl ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di € 39.076,37 più I.V.A. 10%;

VISTO:

- La Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n.030953/CT, rilasciata in data 17/04/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le n.7417 del 18/04/2018;
- Il Durc on line richiesto all'INPS il 26/02/2018 (acquisito al Prot. Com.le n.0007949 del 24/04/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- La fattura n.08/PA del 03/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n.8935 del 09/05/2018, per un importo netto di € 39.076,37 più I.V.A. 10% di € 3.907,64 per un totale di € 42.984,01;
- Vista l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 09/05/2018

Il Tecnico Istruttore
Geom. Andrea Cioffi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n.03 del 31/01/2018;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n.879 del 02/11/2017, per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza delle porzioni dei fabbricati su Via Circonvallazione, facenti parte delle Mura Urbiche in Norcia Capoluogo, distinte catastalmente al foglio 121 - part.lle n°C/r, n°580 e n°168/r;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n.218 del 18/08/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n.383 del 09/11/2017;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la fattura n.08/PA del 03/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n.8935 del 09/05/2018;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 26/02/2018 (acquisito al Prot. Com.le n.0007949 del 24/04/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n.030953/CT, rilasciata in data 17/04/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le n.7417 del 18/04/2018;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

- Di approvare la richiesta di autorizzazione alle ulteriori lavorazioni di entità minore e prive di rilevanza, trasmessa in data 15/12/2017 dall'Arch. Walter Maneri in qualità di Direttore dei Lavori e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento;
- Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori, nonché la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dall'Arch. Walter Maneri, in qualità di Direttore dei Lavori, sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori e trasmessi in data 18/01/2018, da cui risulta che l'impresa SPACCIA Srl ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di € 39.076,37 I.V.A. esclusa, (come da fattura n.08/PA del 03/05/2018).
- Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

	TOTALE LAVORI (A+B a consuntivo)		€ 39.076,37
A – LAVORI			
	a)1 Costi delle Lavorazioni	€ 35.237,27	
B – LAVORI			
	b)1 Costi della Sicurezza	€ 3.839,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)		€ 11.925,95
C – SOMME A DISPOSIZIONE			
	c)1 Imponibile per progetto, D.L. e Coordinamento Sicurezza	€ 3.349,46	
	c)2 Oneri (inarcassa 4%) spese tecniche	€ 133,98	
	c)3 IVA spese tecniche (22%)	€ 766,36	
	c)4 IVA lavori 10%	€ 3.907,64	
	c)5 Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 781,53	
	c)6 imprevisti e arrotondamenti	€ ,00	
	c)7 Economie	€ 2.986,99	
	TOTALE GENERALE		€ 51.002,32

- Di liquidare alla ditta SPACCIA Srl, con sede in Via P. Cestellini n.17 Perugia (PG) – P.I. 02759290543 la somma al netto dell'I.V.A. pari ad € 39.076,37 (trentanovemilasettantasei/37), come da fattura sopra riportata;
- Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 3.907,64 (tremilanovecentosette/64) corrispondente all'IVA dovuta della fattura in precedenza indicata;
- Di dare atto che l'importo complessivo di € 42.984,01 (quarantaduemilanovecentottantaquattro/01) trova copertura finanziaria al Capitolo 2550/11 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n.437-2017,
- Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della SPACCIA Srl, con sede in Via P. Cestellini n.17 Perugia (PG) – P.I. 02759290543, come da riferimenti indicati nella fattura;
- Di dare atto che la presente determinazione:

- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria per i conseguenti adempimenti;
- verrà pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 18-06-2018 al 03-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti