



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 410 del 23-05-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA AGOSTO 2016 PRONTO INTERVENTO PER LA CHIESA DI VALCALDARA. APPROVAZIONE STATO FINALE, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L. CON SEDE IN CITTÀ DI CASTELLO (PG).
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, tra l’altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

Considerato che dall’inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;

Considerato che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata;

Considerata l’evoluzione dei dissesti statici, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;

- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO l’articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce “Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’ integrità della vita e alla salubrità dell’ ambiente;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato gravi lesioni nella casa parrocchiale e l’insorgere di un quadro fessurativo importante nel campanile della chiesa di Valcaldara, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità si è reso necessario mettere in sicurezza tali manufatti, come previsto dalle schede di valutazione G.T.S. nr. 131-132 del 08/05/2017;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

VISTO:

- Che a tal fine si è reso necessario provvedere alla messa in sicurezza del complesso ecclesiastico di Valcaldara;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 07/07/2017 si affidava il servizio di progettazione, D.L., misura e contabilità, C.S.P. e C.S.E. per la messa in sicurezza del complesso ecclesiastico di Valcaldara all'Ing. Riccardo Tacconi e si approvava la spesa prevista dal quadro tecnico economico di spesa preventivo per un importo complessivo di € 58.528,51, impegnati sui fondi del Capitolo 2550/19;
- Che in data 24/07/2017 con protocollo comunale nr. 14562 l'Ing. Riccardo Tacconi trasmetteva gli elaborati relativi al progetto di cui trattasi, ridefinendo la spesa come riportato nel seguente quadro tecnico economico:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 33.298,11
a2)	Costi della Sicurezza	€ 6.275,00
	Importo Lavori	€ 39.573,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	<i>IVA 22% Lavori</i>	€ 8.706,08
b2)	Spese tecniche	€ 3.957,31
b3)	<i>Contributi previdenziali obbligatori 4% di b2.1</i>	€ 158,29
b4)	<i>IVA 22% su spese tecniche</i>	€ 905,43
b5)	<i>incentivo per funzioni tecniche 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 791,46
b6)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.957,31
	Sommano	€ 18.475,89
	<i>Economie rispetto alla somma impegnata</i>	€ 479,51
	TOTALE GENERALE	€ 58.528,51

- Che con nota del 12/10/2017 prot. nr. 19438, quest'Area LL.PP. richiedeva la disponibilità alla realizzazione dei lavori in oggetto all'Impresa C.E.S.A. Srl, con sede in Zona Industriale Coldipozzo – 06012 Città di Castello (PG), C.F. - P.IVA: 00198230542;
- Che con nota del 17/10/2017 prot. nr. 19677, la ditta sopra citata comunicava la propria disponibilità all'esecuzione dell'intervento ed inviava i propri dati;
- Che pertanto il quadro tecnico economico, a seguito dell'applicazione del ribasso del 20% ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs 50/2016, riportava la seguente spesa:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 33.298,11
a2)	Costi della Sicurezza	€ 6.275,00
a3)	Ribasso su lavori a misura	€ 6.659,62
Importo di contratto		€ 32.913,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	<i>IVA 22% Lavori</i>	€ 7.240,97
b2)	Spese tecniche	€ 3.957,31
b3)	<i>Contributi previdenziali obbligatori 4% di b2.1</i>	€ 158,29
b4)	<i>IVA 22% su spese tecniche</i>	€ 905,43
b5)	<i>incentivo per funzioni tecniche 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 791,46
b6)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.957,31
Sommano		€ 17.010,77
<i>Economie rispetto alla somma impegnata</i>		€ 8.604,25
TOTALE GENERALE		€ 58.528,51

- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 874 del 27/10/2017, per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza del complesso ecclesiastico di Valcaldara;
- Che in data 27/10/2017, è stato redatto il verbale per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza del complesso ecclesiastico di Valcaldara;
- Che con D.D. n. 360 del 31/10/2017 si provvedeva all'approvazione del verbale di somma urgenza di affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del complesso ecclesiastico di Valcaldara, in favore dell'Impresa C.E.S.A. Srl, con sede in Zona Industriale Coldipozzo – 06012 Città di Castello (PG), C.F. - P.IVA: 00198230542, per l'importo previsto nel quadro tecnico economico sopra riportato;
- Che in data 06 Novembre 2017 con regolare verbale si procedeva alla consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- Che il CUP del progetto è il seguente: F54H17000600001;
- Che il CIG acquisito è il seguente: Z92210B00A;
- Che con nota in data 21 dicembre 2017 l'impresa affidataria comunicava l'ultimazione dei lavori;
- Che con nota in data 05/01/2018, il D.L., a seguito del sopralluogo effettuato per la verifica dell'ultimazione lavori, rilevava la necessità di eseguire lavorazioni aggiuntive per l'utilizzo in sicurezza della strada a valle dell'edificio oggetto di intervento, e contestualmente richiedeva l'autorizzazione alla spesa per € 3.162,42;
- Che in pari data il R.U.P. autorizzava la spesa trattandosi di opere che riguardavano la messa in sicurezza di pubblica strada, trovando la somma integralmente coperta nel ribasso d'asta offerto dalla ditta;

- Che pertanto veniva a rideterminarsi il quadro tecnico economico di spesa a consuntivo come di seguito riportato, nel quale si apportava modifica anche alla percentuale I.V.A. erroneamente valutata in fase di approvazione:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 33.353,73
a2)	Costi della Sicurezza	€ 9.381,80
a3)	Ribasso su lavori a misura	€ 6.670,75
Importo di contratto		€ 36.064,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	<i>IVA 10% Lavori</i>	€ 3.606,48
b2)	Spese tecniche	€ 3.957,31
b3)	<i>Contributi previdenziali obbligatori 4% di b2.1</i>	€ 158,29
b4)	<i>IVA 22% su spese tecniche</i>	€ 905,43
b5)	<i>incentivo per funzioni tecniche 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 791,46
b6)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
Sommano		€ 9.418,97
<i>Economie rispetto alla somma impegnata</i>		€ 13.044,75
TOTALE GENERALE		€ 58.528,51

- Che con nota del 25 gennaio 2018 l'impresa affidataria comunicava l'ultimazione delle opere aggiuntive;
- Che in data 25/01/2018 il direttore lavori provvedeva a redigere verbale di avvenuta ultimazione dei lavori in contraddittorio con l'impresa affidataria;
- Che con nota protocollo 7563 del 19-04-2018 il Direttore dei lavori Ing. Riccardo Tacconi provvedeva a trasmettere la documentazione finale dei lavori, ed in particolare la relazione di accompagnamento alla fine dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta che l'impresa C.E.S.A. s.r.l. di Falcini Enzo ha regolarmente eseguito i lavori per un importo complessivo netto di € 36.064,79, così come riportato nella documentazione contabile dalla quale si evince un credito di € 32.913,49 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 3.291,35 per le lavorazioni principali, ed € 3.151,30 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 315,13 per le lavorazioni aggiuntive;
- Vista la fattura nr. 7/EL del 31/03/2018, acquisita al Prot. Comunale nr. 6738 del 09/04/2018, per un importo netto di € 32.913,49 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 3.291,35 per un totale di € 36.204,84 relativa alle lavorazioni principali;
- Vista la Certificazione di Congruità della manodopera pervenuta al Protocollo Comunale nr. 8451 del 03/05/2018, rilasciata in data 02/05/2018 dalla Cassa Edile di Perugia;

- Vista la fattura nr. 8/EL del 16/04/2018, acquisita al Prot. Comunale nr. 8125 del 26/04/2018, per un importo netto di € 3.151,30 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 315,30 per un totale di € 3.466,43 relativa alle lavorazioni aggiuntive;
- Vista la Certificazione di Congruità della manodopera pervenuta al Protocollo Comunale nr. 9000 del 09/05/2018, rilasciata in data 08/05/2018 dalla Cassa Edile di Perugia;
- Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 27/02/2018 (acquisito al Prot. Comunale n. 6886 del 29/01/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Visto l' Avviso ai Creditori pubblicato in data 19/04/2018;

RITENUTO

di dover provvedere alla liquidazione della somma al netto dell'IVA di legge.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 23/05/2018

Il Tecnico Istruttore
Arch. Davide D'Acunto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 29/03/2018;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 218 del 18/08/2017;
- Vista l' Ordinanza Sindacale n. 794 del 31/08/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 155 del 07/07/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 360 del 31/10/2017;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la fattura nr. 7/EL del 31/03/2018, acquisita al Prot. Comunale nr. 6738 del 09/04/2018;
- Vista la Certificazione di Congruità della manodopera pervenuta al Protocollo Comunale nr. 8451 del 03/05/2018, rilasciata in data 02/05/2018 dalla Cassa Edile di Perugia;
- Vista la fattura nr. 8/EL del 16/04/2018, acquisita al Prot. Comunale nr. 8125 del 26/04/2018;
- Vista la Certificazione di Congruità della manodopera pervenuta al Protocollo Comunale nr. 9000 del 09/05/2018, rilasciata in data 08/05/2018 dalla Cassa Edile di Perugia;
- Visto il Durc on line richiesto all'INAIL il 27/02/2018 (acquisito al Prot. Comunale n. 6886 del 29/01/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Visto l' Avviso ai Creditori pubblicato in data 19/04/2018;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di approvare la documentazione finale dei lavori, ed in particolare la relazione di accompagnamento alla fine dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori, da cui risulta che l’impresa C.E.S.A. s.r.l. di Falcini Enzo ha regolarmente eseguito i lavori per un importo complessivo netto di € 36.064,78;
- 2) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
a1)	Per lavori a misura	€ 33.353,73
a2)	Costi della Sicurezza	€ 9.381,80
a3)	Ribasso su lavori a misura	€ 6.670,75
Importo di contratto		€ 36.064,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1)	<i>IVA 10% Lavori</i>	<i>€ 3.606,48</i>
b2)	Spese tecniche	€ 3.957,31
b3)	<i>Contributi previdenziali obbligatori 4% di b2.1</i>	<i>€ 158,29</i>
b4)	<i>IVA 22% su spese tecniche</i>	<i>€ 905,43</i>
b5)	<i>incentivo per funzioni tecniche 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)</i>	<i>€ 791,46</i>
b6)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
Sommano		€ 9.418,97
<i>Economie rispetto alla somma impegnata</i>		<i>€ 13.044,75</i>
TOTALE GENERALE		€ 58.528,51

- 3) Di liquidare alla ditta C.E.S.A. di Falcini Enzo s.r.l. con sede in Zona Industriale Coldipozzo in Città di Castello P.I. IT00198230542 la somma al netto dell’IVA pari ad € 36.064,79 (trentaseimilasessantaquattro/79), così come riportato nella documentazione contabile dalla quale si evince un credito di € 32.913,49 oltre IVA per le lavorazioni principali, ed € 3.151,30 oltre IVA per le lavorazioni aggiuntive, il tutto come da fatture sopra citate (nr. 7/EL del 31/03/2018, Prot. Comunale nr. 6738 del 09/04/2018 e nr. 8/EL del 16/04/2018, Prot. Comunale nr. 8125 del 26/04/2018).

- 4) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 3.606,48 (tremilaseicentosei/48), corrispondente all'IVA dovuta per le fatture sopra citate ed in particolare una quota pari ad € 3.291,35 per la fattura relativa alle lavorazioni principali, ed una quota pari ad € 315,13 per la fattura relativa alle lavorazioni aggiuntive.
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo delle fatture sopra citate, pari ad €. 39.671,27 (trentanovemilaseicentoseitantiuno/27) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/19, dell' esercizio finanziario anno 2018, impegno n. 337-2017.
- 6) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta C.E.S.A. di Falcini Enzo s.r.l. con sede in Zona Industriale Coldipozzo in Città di Castello P.I. IT00198230542 come indicato nella fattura.
- 7) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 11-06-2018 al 26-06-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti