



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

n. 1 del 01-04-2021	Oggetto: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DELOCALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI SANT'ANTONIO ABATE (SUORE BENEDETTINE) IN NORCIA CAPOLUOGO APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FAVORE DELLA DITTA PAGIN S.R.L. CON SEDE IN CAMPODARSEGO (PD). CUP: F56C20000000001 - CIG: 8350297313
--------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/20106 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO:

- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016: “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016*”;

- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016: *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”*, la quale all’art.3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22/01/2004, n.42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 400 del 31/10/2016: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;
- la Legge n.123 del 03/08/2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;
- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 03/03/2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge n.126 del 13/10/2020, art. 57 comma 1 *“Omissis...4-quinques. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ... Omissis”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24/08/2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

PREMESSO l'eccezionale intensità degli eventi tellurici registrati ha cagionato gravi danni al patrimonio immobiliare del Comune di Norcia, ivi incluso il Monastero di Sant'Antonio Abate delle Suore Benedettine, richiedendo l'adozione di urgenti ed indifferibili operazioni atte ad assicurare la delocalizzazione delle religiose, e conseguentemente il normale svolgimento della vita di clausura cui le stesse sono votate, come stabilito di concerto ed autorizzato dal C.O.R. - Servizio di Organizzazione

e Sviluppo del Servizio di Protezione Civile (Prot.Com/le n. 3185 del 14/02/2018), a mezzo dell'installazione di prefabbricati monoblocco;

DATO ATTO CHE:

- a seguito di specifica richiesta della Madre Badessa del Monastero di Sant'Antonio Abate delle Suore Benedettine, sull'ampliamento della struttura provvisoria già esistente, con nota n.11231 del 30/05/2019 quest'Area trasmetteva alla Regione Umbria - Servizio di Organizzazione e Sviluppo del Servizio di Protezione Civile la documentazione necessaria al fine di ottenere l'autorizzazione all'intervento,
- con nota n. 16957 del 14/08/2019 la Regione Umbria comunicava l'**assenso del Dipartimento di Protezione Civile (DPC/TERAG_18_SM/41592)** all'acquisizione in locazione delle strutture prefabbricate richieste dalla Madre Badessa a valere sulle risorse emergenziali e secondo le procedure di cui all'art. 1 O.D.P.C. n. 408 del 15/11/2016, richiedendo ad ogni caso l'identificazione da parte di quest'Area della soluzione economicamente più vantaggiosa tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione delle strutture in questione;
- con nota n. 23067 del 06/11/2019 la Regione Umbria, ritenendo l'acquisto in proprietà la soluzione economicamente più vantaggiosa, all'esito dell'esame della documentazione e delle comunicazioni intercorse, si autorizzava l'esecuzione dell'intervento di che trattasi per complessivi € 188.000,00;

RICHIAMATO:

- la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.122 del 25/02/2020 con la quale si affidava l'incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed ogni altro adempimento di legge per la realizzazione dei lavori in oggetto al Geom. FEDERICO BASILI, nato a Norcia, il 16/12/1952, C.F.: BSLFRC52T16F935U, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia al n. 3085, con studio in Norcia, Via Manzoni n. 23, Partita IVA: 01635620543, nonché veniva impegnata la somma di € 188.000,00 sui fondi di cui al Capitolo n. 2550/14 trovando copertura con l'impegno n. 118/2020;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 387 del 24/06/2020 con la quale si procedeva all'avvio della procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) ed approvazione dello schema della lettera d'invito, ravvisata l'esigenza di provvedere all'affidamento dei lavori di ampliamento della delocalizzazione del monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine) in Norcia capoluogo;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.441 del 29/07/2020, in relazione all'espletamento della procedura di gara si approvava il verbale di gara nonché si formulava l'aggiudicazione non efficace in favore della ditta PAGIN S.R.L. con sede in Campodarsego (PD), avendo offerto un ribasso del 3,00% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 146.930,14, ridefinendo l'importo lavori in € 142.522,24 che sommato ai costi della sicurezza di € 1.001,20 determina un importo netto contrattuale di € 143.523,44 oltre IVA di legge al 22%;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.506 del 04/09/2020 con la quale si rende efficace l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in favore della ditta PAGIN S.R.L. con sede in Campodarsego (PD), Via Frattina n.51 cap.35011, P.IVA 04750650287;
- Il contratto d'appalto sottoscritto il 02/10/2020 Rep.4164, per la regolarizzazione dei rapporti tra l'operatore economico e la Stazione Appaltante;

DATO ATTO CHE:

- il Codice Unico Progetto (**CUP**) della procedura in argomento è il seguente: **F56C20000000001**;
- il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) acquisito presso l'ANAC è il seguente: **8350297313**;

VISTO che con Ordinanza Sindacale n. 211 del 16 ottobre 2020 si disponeva di procedere all'esecuzione dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- in data 04/03/2021 al Prot.Com/le n.5489 è stata acquisita la documentazione di fine lavori dal Direttore Lavori Geom. Federico Basili, così composta:
 1. Certificato di Ultimazione Lavori del 25/01/2021, redatto dal Direttore Lavori e controfirmato dall'Impresa affidataria, con il quale a seguito della dichiarazione di fine lavori della ditta comunicata al DL in data 11/12/2021 (in tempo utile dalla data di consegna dei lavori) e del sopralluogo congiunto tra DL e RUP effettuato in data 20/01/2021 (prima data utile sia a causa della pandemia COVID 19 tutt'ora in corso che per eventi atmosferici avvenuti in loco) sono emerse delle lievi non conformità immediatamente comunicate alla ditta appaltatrice e risolte in data 25/01/2021;
 2. Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore Lavori il 16/02/2021 dove si specifica che per consentire la corretta installazione del prefabbricato è risultata necessaria una lavorazione consistente in uno scavo a mano di lieve entità per consentire lo spianamento della superficie sul quale far alloggiare il prefabbricato (elaborato rettificato per mero errore di battitura il 18/03/2021 con Prot.Com/le n.6655);
 3. Specifica documentazione del 16/02/2021 relativa allo stato finale così composta: stato finale dei lavori n.1 e finale, computo metrico consuntivo, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità;
- in data 15/03/2021 con Prot.Com/le n.6346 è stata acquisita ulteriore documentazione a cura del Direttore lavori, così composta:
 4. Quadro tecnico economico consuntivo dei lavori (elaborato rettificato per mero errore di battitura il 18/03/2021 con Prot.Com/le n.6655);
 5. Dichiarazione per applicazione aliquota contributo integrativo su fattura spese tecniche (*“a decorrenza dal 1 gennaio 2021 l'aliquota del contributo integrativo da applicare in fattura sarà pari al 5%”* precedentemente con le pubbliche amministrazioni era da applicare il 4%);
 6. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dalla ditta esecutrice;
- È stata acquisita in data 15/03/2021 al Prot.Com/le n.6377 la dichiarazione di corretto montaggio relativa alle strutture prefabbricate installate oggetto dell'affidamento dei lavori della ditta appaltatrice PAGIN S.R.L.;

CONSIDERATA la nota della Regione Umbria acquisita al Prot.Com/le n.29253 del 28/12/2020 in cui venivano comunicate le spese finanziabili riviste rispetto l'importo autorizzato inizialmente di € 188.000,00, quantificate dalla Regione in € 187.002,91 a seguito di alcune considerazioni sulla cassa previdenziale geometri (autorizzata al 4%) e dell'Iva di legge sull'importo lavori calcolata per mero errore a seguito dell'aggiudicazione sull'importo lavori anziché sull'importo contrattuale;

PRECISATO CHE in relazione a quanto precede considerando l'iniziale importo autorizzato, la variazione dell'importo lavori che trova capienza negli imprevisti, la cassa previdenziale dei geometri al 5%, il Quadro Tecnico Economico a Consuntivo risulta come segue:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DELOCALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI SANT'ANTONIO ABATE (SUORE BENEDETTINE) IN NORCIA CAPOLUOGO			
	QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO		IMPORTI
A	LAVORI		
A1	Per lavori a misura		€ 16.930,14
A2	Costi della Sicurezza		€ 1.001,20
A3	Fornitura Container		€ 130.000,00
	Totale Lavori (A)		€ 147.931,34
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A1+A3)		€ 146.930,14
A4	Ribasso sull'importo a base d'asta	3,00%	€ 4.407,90
A5	Importo lavori al netto del ribasso		€ 142.522,24
A6	Importo Contrattuale (A2+A5)		€ 143.523,44
A7	LAVORAZIONI IMPREVISTE		€ 452,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 22% lavori (Importo contrattuale+lavorazioni impreviste)		€ 31.674,81
B2	Spese tecniche Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E.		€ 2.241,42
B3	Contributo 5% cassa previdenziale		€ 112,07
B4	Iva 22% su spese tecniche		€ 517,77
B5	Incentivo per funzione tecniche (art.113 Dlgs 50/2016) 2%		€ 2.958,63
B6	Imprevisti		€ 2.110,97
	Totale Somme a disposizione (B)		€ 39.615,67
B7	Economie di gara		€ 4.407,90
	TOTALE GENERALE		€ 188.000,00

RILEVATO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 730 del 26/01/2021 della Regione Umbria, acquisita al Prot.Com/le n. 2397 del 27/01/2021 è stato liquidato a favore del Comune di Norcia, per l'intervento di che trattasi, a titolo di anticipazione, l'importo complessivo di € 112.201,75, pari al 60% dell'importo complessivo dell'intervento finanziato;

VISTO:

- l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori n. 505 del 16/03/2021;
- il “Durc On Line” della ditta PAGIN S.R.L. richiesto in data 02/12/2020, acquisito al Prot.Com/le n.6702 del 18/03/2021, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, con scadenza il 01/04/2021;
- la fattura n.239-V0-2021 del 29/03/2021 della ditta PAGIN S.R.L. relativa al saldo dei lavori, acquisita al Prot.Com/le n.7581 del 01/04/2021, dell'importo netto di € 143.976,43 più IVA 22% pari a € 31.674,81 dunque per complessivi € 175.651,24;
- che l'importo complessivo di € 175.651,24 trova copertura finanziaria nel capitolo 2550/14, accertamento in entrata 76-1, impegno 118-2020;

RITENUTO CHE:

- non sussistendo motivi ostativi, occorre provvedere al pagamento della ditta PAGIN S.R.L.

della somma di € 143.976,43 (*centoquarantatremilanovecentosettantasei/43*) relativa solo all'imponibile, e con emissione in Partita di Giro di reversale d'incasso l'importo IVA di € 31.674,81 (*trentunomilaseicentosettantaquattro/81*) che verrà versato direttamente all'Erario da parte di quest'Ente;

- a seguito di quanto sopra si rende necessario procedere allo svincolo della polizza fidejussoria, stipulata dall'appaltatore ai fini contrattuali, n.1674.00.27.2799799197 rilasciata in data 16/09/2020 dalla sace bt s.p.a./Agenzia di BRESCIA ACC MARCHESI S.R.L.;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 01/04/2021

Il Tecnico Istruttore

Ing. Serena Zannelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Preso atto del rapporto istruttorio;
- Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04/03/2021;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Richiamate le determinazioni del Responsabile dell'Area come da rapporto istruttorio;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 211 del 16 ottobre 2020 dove si disponeva di procedere all'esecuzione dei lavori;
- Vista la specifica documentazione di fine lavori redatta dal D.L. acquisita in data 04/03/2021 al Prot.Com/le n.5489 (integrata in data 15/03/2021 con Prot.Com/le n.6346 ed il 18/03/2021 con Prot.Com/le n.6655);
- Vista la dichiarazione di corretto montaggio relativa alle strutture prefabbricate installate oggetto dell'affidamento dei lavori della ditta appaltatrice PAGIN S.R.L. acquisita in data 15/03/2021 al Prot.Com/le n.6377;
- Visto il quadro tecnico economico a consuntivo;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n.730 del 26/01/2021 della Regione Umbria con la quale si provvedeva ad un anticipo del del 60% dell'importo finanziato;
- Vista l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori n. 505 del 16/03/2021;
- Vista la fattura n.239-V0-2021 del 29/03/2021 della ditta PAGIN S.R.L. relativa al saldo dei lavori, acquisita al Prot.Com/le n.7581 del 01/04/2021;
- Visto il Durc On Line attestante la regolarità della citata ditta fino al 01/04/2021;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n.633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art.17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (Split Payment);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;

- Visto il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” e considerati i contenuti di cui all’art.107;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** quanto riportato nel rapporto istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportato e trascritto;
2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il Certificato di ultimazione del 25/01/2021, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la documentazione contabile del 16/02/2021 redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Federico Basili e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta appaltatrice, da cui risulta che la ditta PAGIN S.R.L. ha regolarmente eseguito i lavori di ampliamento della delocalizzazione del monastero di Sant'Antonio abate (suore benedettine) in Norcia capoluogo, per un importo netto di € 143.976,43 Iva di legge esclusa (22%);
3. **DI PRENDERE ATTO** che la somma netta di cui al precedente punto è comprensiva dell'importo contrattuale (€ 143.523,44) e dell'aggiunta dell'importo economico della lavorazione che si è resa necessaria per consentire la corretta installazione del prefabbricato (€ 452.99);
4. **DI RETTIFICARE ED APPROVARE** per le ragioni precedentemente esposte il Quadro Tecnico Economico a Consuntivo:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DELOCALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI SANT'ANTONIO ABATE (SUORE BENEDETTINE) IN NORCIA CAPOLUOGO			
	QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO		IMPORTI
A	LAVORI		
A1	Per lavori a misura		€ 16.930,14
A2	Costi della Sicurezza		€ 1.001,20
A3	Fornitura Container		€ 130.000,00
	Totale Lavori (A)		€ 147.931,34
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A1+A3)		€ 146.930,14
A4	Ribasso sull'importo a base d'asta	3,00%	€ 4.407,90
A5	Importo lavori al netto del ribasso		€ 142.522,24
A6	Importo Contrattuale (A2+A5)		€ 143.523,44
A7	LAVORAZIONI IMPREVISTE		€ 452,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 22% lavori (Importo contrattuale+lavorazioni impreviste)		€ 31.674,81
B2	Spese tecniche Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E.		€ 2.241,42
B3	Contributo 5% cassa previdenziale		€ 112,07
B4	Iva 22% su spese tecniche		€ 517,77
B5	Incentivo per funzione tecniche (art.113 Dlgs 50/2016) 2%		€ 2.958,63
B6	Imprevisti		€ 2.110,97
	Totale Somme a disposizione (B)		€ 39.615,67
B7	Economie di gara		€ 4.407,90

TOTALE GENERALE	€ 188.000,00
------------------------	---------------------

5. **DI LIQUIDARE** per lavori di ampliamento della delocalizzazione del monastero di Sant'Antonio abate (suore benedettine) in Norcia capoluogo, alla ditta PAGIN S.R.L. con sede in Campodarsego (PD), Via Frattina n.51 cap.35011, P.IVA 04750650287, la somma di € 143.976,43 (*centoquarantatremilanovecentosettantasei/43*) relativa solo all'imponibile, come da fattura sopra riportata;
6. **DI LIQUIDARE altresì all'Erario** la somma di € 31.674,81 (*trentunomilaseicentosettantaquattro/81*) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
7. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 175.651,24 (*centosettantacinquemilaseicentocinquantuno/24*) trova copertura finanziaria nel capitolo 2550/14, accertamento in entrata 76-1, impegno 118-2020;
8. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Ragioneria l'emissione del relativo mandato in favore della ditta PAGIN S.R.L. con sede in Campodarsego (PD), Via Frattina n.51 cap.35011, P.IVA 04750650287, come da fattura sopra riportata;
9. **DI SVINCOLARE** la polizza fidejussoria, stipulata dall'appaltatore ai fini contrattuali, n.1674.00.27.2799799197 rilasciata in data 16/09/2020 dalla sace bt s.p.a./Agenzia di BRESCIA ACC MARCHESI S.R.L.;

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013, nonché del disposto di cui all'art. 29 D.lgs. n.50/2016;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Norcia, 01/04/2021

Il Responsabile del Settore
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Livio Angeletti

Oggetto : SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DELOCALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI SANT'ANTONIO ABATE (SUORE BENEDETTINE) IN NORCIA CAPOLUOGO APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FAVORE DELLA DITTA PAGIN S.R.L. CON SEDE IN CAMPODARSEGO (PD). CUP: F56C20000000001 - CIG: 8350297313

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 08-04-2021 al 23-04-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore
F.to Livio Angeletti