



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 471 del 18-06-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - Lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della chiesa Madonna Addolorata, chiamata anche Chiesa di San Filippo Neri in Norcia Capoluogo in Piazza Sergio Forti- Proroga del termina di ultimazione lavori CUP F58D17000010001 CIG 73910252C7.
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 8 del 16/01/2018 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna dell' Addolorara chiamata anche di San Filippo, in Norcia Capoluogo in Piazza Sergio Forti;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n° 251 del 10/04/2018, si disponeva l' affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli interventi di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata in favore della Società Giannantoni Ingegneria s.r.l. e si approvava la spesa relativa;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 298 del 23/04/2018 e si affidavano, in via provvisoria, per i lavori di messa in sicurezza in oggetto alla ditta SV Edil s.r.l. con sede in L' Aquila in frazione Paganica in Via Santu Rivoru n. 17 P. Iva. 01706880661;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 433 del 04/06/2018 si prendevano atto dell' esito positivo delle verifiche previste dall' art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e si affidava in via definitiva i lavori in oggetto, alla ditta SV Edil s.r.l.;
- Che in data 11/06/2018 viene stipulato il Contratto di Appalto con atto pubblico Rep. n. 4143 del 11/06/2018, tra il Comune di Norcia e l' impresa appaltatrice per i lavori in oggetto;
- Che detti lavori vennero consegnati, con un primo specifico verbale consegna in via d' urgenza datato il 22/01/2018, e con un secondo redatto in data 23/04/2018, con previsione di ultimazione, fissata per il giorno 21/06/2018;
- Che da ultimo con lettera trasmessa in data 15/06/2018, e acquisita al Prot. Com.le n. 11888 in pari data, la ditta SV Edil s.r.l. richiedeva una proroga di gg. 30 naturali e consecutivi al predetto termine di ultimazione dei lavori,

adducendo a giustificazione di tale istanza, le condizioni metereologiche sfavorevoli che hanno causato prolungate interruzioni delle lavorazioni e variazione delle quantità di lavori;

- Che in data 18/06/2018, l' Ing. Andrea Giannantoni, in qualità di Direttore dei Lavori, ha espresso parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Che in data 18/06/2018 il R.U.P. procedeva a concedere proroga di giorni 30 all' ultimazione dei lavori;
- Che per quanto espresso si ritiene accoglibile l' istanza di proroga di giorni 30 naturali e consecutivi, e rideterminare la scadenza per l' ultimazione dei lavori per il giorno 21/07/2018, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di oneri da parte della ditta esecutrice.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 18/06/2018

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto della relazione istruttoria;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 29/03/2018;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- Considerato l' art. 107 del D.Lgs n. 50/2016;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;
- Vista l' Ordinanza n. 8 del 16/01/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 10/04/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 298 del 23/04/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. n. 433 del 04/06/2018;
- Visto il Contratto di Appalto stipulato con atto pubblico Rep. n. 4143 del 11/06/2018;
- Visto il verbale di consegna in via d' urgenza lavori del 22/01/2018;
- Visto il verbale di consegna lavori n. 2 del 23/04/2018;
- Vista la richiesta prodotta a cura della ditta SV Edil s.r.l. con sede in L' Aquila (Aq) finalizzata all'ottenimento di una proroga di gg. 30 naturali e consecutivi, all'ultimazione dei lavori;
- Visto il parere favorevole espresso dall' Ing. Andrea Giannantoni, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 18/06/2018

DISPONE

- 1) Di prendere atto dell'istanza avanzata a cura dell'impresa SV Edil s.r.l. con

sede in L' Aquila (Aq), in qualità di ditta appaltatrice dei lavori di: “Somma Urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata chiamata anche Chiesa di San Filippo Neri in Norcia Capoluogo in Piazza Sergio Forti”, con nota del 15/06/2018 acquisita al Prot. Com.le n. 11888 del 15/06/2018, finalizzata all'ottenimento di una proroga al termine di ultimazione, valutata in gg. 30 naturali e consecutivi;

- 2) Di prendere atto ed accogliere le motivazioni che hanno indotto la citata impresa SV Edil s.r.l., ad inoltrare la suddetta istanza, come descritte in premessa;
- 3) Di concedere pertanto una proroga di gg. 30 naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori che viene a rideterminare la scadenza del tempo utile per il giorno 21/07/2018, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 29-06-2018 al 14-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti