



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 185 del 01-08-2017	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VITO IN FRAZIONE AGRIANO DI NORCIA APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. CO.S.E.F. S.r.l. CON SEDE IN CASCIA (PG)
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità della Chiesa di San Vito in frazione Agriano compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza tale manufatto;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

VISTO:

- Che è stato necessario provvedere alla messa in sicurezza della facciata e del campanile della Chiesa di San Vito in Agriano così come sopra citato;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 870 del 09/12/2016;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 396 del 12/12/2016 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della facciata e del campanile della Chiesa di San Vito in Agriano e si approvava la spesa prevista dal quadro tecnico economico;
- Che il Quadro Tecnico Economico approvato con D.D. n. 396 del 12/12/2016 era il seguente:

A. TOTALE LAVORI	€ 109.163,12
A.1 Per lavori a misura	€ 81.458,83
A.2 di cui costo minimo della manodopera	€ 35.544,08
A.3 di cui oneri della sicurezza	€ 4.153,43
A.4 Per costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 27.704,29
A.5 Importo a base d'asta (A1-A2-A3)	€ 41.761,32
 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :	 € 29.936,88
B.1 I.V.A.	€ 13.413,96
B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori	€ 10.916,31
B.1.2 I.V.A. 22% su spese tecniche e contr. previdenziali obbligatori	€ 2.497,65
B.2 Spese tecniche (competenze e oneri previdenziali obbligatori)	€ 11.352,96
B.2.1 Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione (10% di A)	€ 10.916,31
sommano spese tecniche	€ 10.916,31
B.2.2 Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.2.1	€ 436,65
B.3 Indagini, accertamenti e prove	€ 500,00
B.3.1 Prove di laboratorio e collaudi	€ 0,00
B.3.2 Saggi e rilievi	€ 500,00
B.4 Gestione appalto	€ 545,82
B.4.1 Incentivo R.U.P.	€ 545,82
B.5 Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.124,13
B.5.1 Imprevisti 5.00%	€ 4.072,94
B.5.2 Arrotondamenti	€ 51,19

C. TOTALE PROGETTO (A+B) € 139.100,00

- Che l'importo è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/19 del corrente esercizio finanziario, con D.D. n. 396 del 12/12/2016, impegno n. 480-2016;
- Che in data 23/12/2016, è stato redatto il verbale per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa di San Vito in frazione Agriano di Norcia;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 428 del 29/12/2016 si affidava la realizzazione dei lavori in oggetto alla ditta CO.S.E.F. S.r.l. con sede in Cascia (PG) e si rimodulava il quadro tecnico economico così come di seguito riportato:

A. TOTALE LAVORI	€ 100.810,86
A.1 Per lavori a misura	€ 81.458,83

A.2 di cui costo minimo della manodopera	€ 35.544,08
A.3 di cui oneri della sicurezza	€ 4.153,43
A.4 Per costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 27.704,29
A.5 Importo a base d'asta (A1-A2-A3)	€ 41.761,32
Ribasso 20%	€ 8.352,26

B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori € 10.081,08

- Che in data 16/05/2017, l'Ing. Paolo Satta, in qualità di Direttore dei Lavori trasmette la certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione, il libretto delle misure, lo stato finale il registro di contabilità ed il quadro tecnico economico finale;
- Che pertanto il quadro tecnico economico a consuntivo risulta il seguente:

A. TOTALE LAVORI	€ 92.928,18
A.1 Per lavori a misura	€ 48.027,07
A.2 Per costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 44.901,11
A.3 Importo a base d'asta	€ 48.027,07
A.4 Ribasso offerto 20%	€ 9.605,41
A.5 Importo di contratto	€ 83.322,77

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : € 20.539,62

B.1 I.V.A.	€ 10.458,47
B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori	€ 8.332,28
B.1.2 I.V.A. 22% su spese tecniche e contr. previdenziali obbligatori	€ 2.126,20
B.2 Spese tecniche (competenze e oneri previdenziali obbligatori)	€ 9.664,53
B.2.1 <i>Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione (10% di A)</i>	€ 9.292,82
sommano spese tecniche	€ 9.292,82
B.2.2 <i>Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.2.1</i>	€ 371,71
B.3 Indagini, accertamenti e prove	€ 0,00
B.3.1 <i>Prove di laboratorio e collaudi</i>	€ 0,00
B.3.2 <i>Saggi e rilievi</i>	€ 0,00
B.4 Gestione appalto	€ 416,61
B.4.1 <i>Incentivo R.U.P.</i>	€ 416,61
B.5 Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
B.5.1 <i>Imprevisti 5.00%</i>	€ 0,00
B.5.2 <i>Arrotondamenti</i>	€ 0,00

C. TOTALE PROGETTO (A+B) € 113.467,80

- Che il CUP del progetto è il seguente: F56G16001230001;
- Che il Cig del progetto è il seguente: 708434064E;
- Che l'Ing. Paolo Satta ha trasmesso il Certificato di ultimazione e Regolare Esecuzione dei lavori, da cui risulta che l'impresa COSEF S.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di € 83.322,00 più I.V.A. 10% ;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 69626/DN, rilasciata in data 25/07/2017 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 14745 del 27/07/2017;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 18/04/2017 (acquisito al Prot. Com.le n. 12772 del 23/06/2017) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Viste le fatture n. 1/E del 22/05/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 11526 del 07/06/2017, per un importo netto di €. 83.130,00, più I.V.A. 10% di €. 8.313,00 per un totale di €. 91.443.00 e n. 6/E del 30/06/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 13744 del 10/07/2017, per

un importo netto di €. 192,77, più I.V.A. 10% di €. 19,28 per un totale di €. 212,05 per un importo complessivo pari ad €. 91.655,05.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 01/08/2017

Il Tecnico Istruttore
Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 30/12/2016;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 396 del 12/12/2016;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 428 del 29/12/2016; Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la fattura n. 1/E del 22/05/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 11526 del 07/06/2017;
- Vista la fattura n. 6/E del 30/06/2017, acquisita al Prot. Com.le n. 13744 del 10/07/2017;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 18/04/2017 (acquisito al Prot. Com.le n. 12772 del 23/06/2017) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 69626, rilasciata in data 25/07/2017 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 14745 del 27/07/2017;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di approvare il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione redatto dell'Ing. Paolo Satta della Oikos Progetti S.r.l. e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori in data 08/05/2017, da cui risulta che l'impresa CO.SE.F. S.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 83.322,77 IVA esclusa, (come da Fatture n. 1/E del 22/05/2017 e n. 6/E del 30/06/2017).
- 2) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

A. TOTALE LAVORI	€ 92.928,18
A.1 Per lavori a misura	€ 48.027,07

A.2	Per costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	44.901,11
A.3	Importo a base d'asta	€	48.027,07
A.4	Ribasso offerto 20%	€	9.605,41
A.5	Importo di contratto	€	83.322,77

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : € 20.539,62

B.1	I.V.A.	€	10.458,47
B.1.1	I.V.A. 10% sui lavori	€	8.332,28
B.1.2	I.V.A. 22% su spese tecniche e contr. previdenziali obbligatori	€	2.126,20
B.2	Spese tecniche (competenze e oneri previdenziali obbligatori)	€	9.664,53
B.2.1	Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione (10% di A)	€	9.292,82
	sommano spese tecniche	€	9.292,82
B.2.2	Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.2.1	€	371,71
B.3	Indagini, accertamenti e prove	€	0,00
B.3.1	Prove di laboratorio e collaudi	€	0,00
B.3.2	Saggi e rilievi	€	0,00
B.4	Gestione appalto	€	416,61
B.4.1	Incentivo R.U.P.	€	416,61
B.5	Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
B.5.1	Imprevisti 5.00%	€	0,00
B.5.2	Arrotondamenti	€	0,00

CI. TOTALE PROGETTO (A+B) € 113.467,80

- 3) Di liquidare alla ditta CO.S.E.F. S.r.l. con sede in Cascia (PG), Via Cursola, 18/A, C.F. 03462370580 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 83.322,77 (ottantatremilatrecentoventidue/77), come da fatture sopra riportate.
- 4) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 8.332,28 (ottomilatrecentotrentadue/28) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla somma delle fatture in precedenza indicate.
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 91.655,05 (novantunoseicentocinquacinque/05) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/19, del corrente esercizio finanziario, impegno 480-2016.
- 6) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta CO.S.E.F. S.R.L., con sede in Cascia (PG), Via Cursola, 18/A, C.F. 03462370580 come indicato nelle fatture.
- 7) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 02-08-2017 al 17-08-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti