



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - RICOSTRUZIONE - EDILIZIA PRIVATA

n. 24 del 25-06-2021	Oggetto: Eventi atmosferici dicembre 1999 - Ordinanza del Ministero dell'Interno n° 3124/2001 - Piano straordinario per il ripristino infrastrutture danneggiate e misure a favore di privati - Realizzazione di rete fognaria per lo smaltimento delle acque chiare in Viale XX Settembre - Viale Umbria - Viale Montedoro - 2° Stralcio funzionale - Determinazioni in merito all'approvazione della Relazione Acclarante circa i rapporti intercorsi tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Norcia, ai fini della rendicontazione delle provvidenze di cui alla deliberazione della G.R. N° 918 dell'01/08/2001.
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SI PREMETTE:

- Che le eccezionali precipitazioni del 14-15-16 dicembre 1999 hanno provocato esondazioni, frane e smottamenti con notevoli danni, nei territori della Provincia di Perugia e Terni, alle infrastrutture pubbliche, private interessando in alcuni casi civili abitazioni;
- Che con decreto del Ministro dell'interno del 18/12/1999, veniva dichiarato pertanto lo "stato di emergenza" nei suddetti territori;
- Che con Deliberazione della G.M. n° 60 del 01/03/2001, veniva disposto l'affidamento di specifico incarico professionale in favore del Geom. Andrea Morgantini con la collaborazione del Geom. Carlo Maneri, entrambe di Norcia;
- Che con Deliberazione della G.M. n° 98 del 12/04/2001, si disponeva in merito all'approvazione del progetto di 1° lotto finalizzato alla realizzazione di reti fognarie per lo smaltimento di acque chiare in Viale XX Settembre, Viale Montedoro, nel complessivo ammontare di £ 330.000.000, assistito fino alla concorrenza di £ 150.000.000 mediante

una prima assegnazione imputata alle risorse di cui alla DGR 1229 del 25/10/2000, conseguente ad un primo riparto di fondi connesso alla citata calamità;

- Che con Deliberazione della G.R. n° 918 del 01/08/2001, pubblicata nel BUR in data 28/011/2001, veniva disposta un'ulteriore assegnazione di risorse per un ammontare di sulla base di un successivo stanziamento di £ 8.000.000.000, disposto in favore della Regione dell'Umbria, agli effetti dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n° 3124/2001;
- Che con il medesimo provvedimento venivano fissate termini e modalità per la presentazione della progettazione esecutiva; nonché per l'affidamento dei lavori, relativamente alle previsioni di piano per interventi di competenza pubblica, riguardanti la realizzazione del ripristino di scarpate in Loc. Viale Montedoro, Viale XX Settembre, Viale XX Settembre, per un ammontare di £ 250.000.000; come pure lo stanziamento di contributi in favori di privati per un importo di £ 150.000.000;
- Che con precedente istanza del 09/04/2001 prot. n° 4023, questa Amministrazione aveva richiesto la concessione di specifico mutuo per £ 700.000.000, da destinarsi ad interventi di manutenzione straordinaria delle opere igieniche in Viale XX Settembre e Viale Montedoro;
- Che con Deliberazione della G.M. n° 359 adottata nella seduta del 04/12/2001, si procedeva in merito all'affidamento di specifico incarico professionale per la predisposizione della suddetta progettazione definitiva ed esecutiva in favore del Geom. Andrea Morgantini e del Geom. Carlo Maneri, tecnici entrambi di Norcia; contestualmente approvando l'apposito schema di convenzione, ai fini della regolamentazione dei rapporti con i suddetti professionisti;
- Che con deliberazione della G.M. n° 4 dell'11/01/2002 si procedeva pertanto all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo all'intervento di cui sopra nel complessivo ammontare di € 490.634,05 pari a £ 950.000.000, attribuiti quanto a £ 250.000.000 alle suddette risorse assegnate dalla Regione dell'Umbria, quanto a £ 700.000.000 mediante le disponibilità di cui alla allo specifico mutuo concesso da parte della Cassa DD.PP., secondo il dettaglio riepilogativo di seguito riproposto:

Rif.	Descrizione	Importo Euro	
A	LAVORI IN APPALTO		
a1	Lavori a base di appalto	€	332.043,28
a2	Oneri sicurezza	€	6.776,39
a3	Importo lavori	€	338.819,67
B	SOMME A DISP. AMM/NE		
b1	Imprevisti	€	32.494,00
b2	Spese pubblicità	€	3.500,00
b3	Spese tecniche	€	40.381,97
b4	Spese tecniche geologiche	€	3.500,00
b5	Spese tecniche sicurezza	€	10.164,59
b6	Spese tecniche collaudo	€	3.388,20
b7	CNPG 2%	€	1.148,70
b8	IVA sui lavori in appalto	€	33.881,97
b9	IVA su spese tecniche 20%	€	11.716,69
b10	Fondo accordo bonario	€	10.164,59
b11	Incentivo art. 18 Legge 109/94	€	1.471,90
b12	Arrotondamento	€	1,77
b13	Sommano	€	151.814,38
b14	TOTALE GENERALE	€	490.634,05

- Che a maggior chiarimento venne altresì predisposta, apposita attribuzione di spesa in relazione ai suddetti finanziamenti, come rappresentato nella ripartizione di seguito riproposta che è stato debitamente modificato in termini di arrotondamento;

Rif.	Descrizione	Importo totale	Fondi Regione	Cassa DD.PP.
A	LAVORI IN APPALTO			
a1	Lavori a base di appalto	€ 332.043,28	€ 89.644,79	€ 242.398,49
a2	Oneri sicurezza	-€ 6.776,39	-€ 1.829,48	-€ 4.946,91
a3	Importo lavori	€ 38.819,67	€ 91.474,27	€ 247.345,40
B	SOMME A DISP. AMM/NE			
b1	Imprevisti	€ 32.494,00	€ 8.785,00	€ 23.709,00
b2	Spese pubblicità	€ 3.500,00	€ 900,00	€ 2.600,00
b3	Spese tecniche	€ 40.381,97	€ 9.147,43	€ 31.234,54
b4	Spese tecniche geologiche	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00
b5	Spese tecniche sicurezza	€ 10.164,59	€ 2.744,23	€ 7.420,36
b6	Spese tecniche collaudo	€ 3.388,20	€ 914,75	€ 2.473,45
b7	CNPG 2%	€ 1.148,70	€ 256,13	€ 892,57
b8	IVA sui lavori in appalto	€ 33.881,97	€ 9.147,43	€ 24.734,54
b9	IVA su spese tecniche 20%	€ 11.716,69	€ 2.612,51	€ 9.104,18
b10	Fondo accordo bonario	€ 10.164,59	€ 2.744,23	€ 7.420,36
b11	Incentivo art. 18 Legge 109/94	€ 1.471,90	€ 387,34	€ 1.084,56
b12	Arrotondamento	€ 1,77	€ 0,92	€ 0,87
b13	Sommano	€ 151.814,38	€ 37.639,95	€ 114.174,43
b14	TOTALE GENERALE	€ 490.634,05	€ 129.114,22	€ 361.519,83

- Che con successiva Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 3 del 28/01/2002, si provvedeva all'avvio delle procedura di gara di pubblico incanto ,finalizzate all'affidamento degli interventi predetti posti a base di appalto; nel contempo disponendo l'approvazione dello specifico schema di bando;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'UTC n° 09 del 26/02/2002 si disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta CO.DI.SAB. srl con sede Carsoli (AQ), che ebbe ad offrire un ribasso del 16,815%, corrispondente ad € 55.833,08, pari a £ 108.107.912;
- Che per effetto di quanto sopra l'importo netto di affidamento venne ridefinito in € 276.210,20, pari a £ 534.817.523, al quale aggiunti gli oneri per la sicurezza, valutati in € 6.776,39 pari a £ 13.120.927, rideterminò un importo contrattuale di € 282.986,59 corrispondente a £ 547.938,450; giusto contratto principale Rep. n° 3314 stipulato in data 27/12/2002 registrato a Spoleto il 15/01/2003 al n° 36 Vol. 289 mod. I° Atti Pubblici;
- Che a seguito della concessione di un finanziamento pari ad € 361.519,83, da parte dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si procedeva in merito ad una variazione dell'imputazione di spesa della copertura finanziaria del progetto in questione, svincolando le risorse di competenza della Cassa DD.PP. per un futuro 3° stralcio d'intervento; giusta deliberazione della G.M. n° 131 del 15/05/2003;
- Che con Deliberazione della G.M. n° 308 del 24/11/2003, si disponeva la risoluzione consensuale da parte dell'Amm/ne comunale del rapporto contrattuale instaurato con la Soc. CO.DI.SAB. Srl di Carsoli (AQ);
- Che con deliberazione della G.M. n° 89 del 22/03/2004 veniva approvata specifica documentazione tecnico-amministrativa, relativa allo Stato di Consistenza dei lavori effettuati e degli interventi di completamento; la cui entità delle prestazioni realizzate è stata quindi quantificata in complessivi € 323.001,33 ripartite come da dettaglio di seguito

riportato, attribuito per canali di finanziamento:

Rif.	Descrizione	Fondi Regione	Fondi Cassa DDPP	Importo Euro
A	LAVORI IN APPALTO			
a1	Lavori a base di appalto	€ 74.063,73	€ 171.801,96	€ 245.865,69
a2	Detrazione ribasso d'asta 6,815%	-€ 12.453,82	-€ 28.888,50	-€ 41.342,32
a3	Importo netto	€ 61.609,91	€ 142.913,46	€ 204.523,37
a4	Oneri sicurezza	€ 1.511,50	€ 3.506,17	€ 5.017,67
a5	Importo lavori	€ 63.121,41	€ 146.419,63	€ 209.541,04
B	SOMME A DISP. AMM/NE			
b1	IVA lavori 10%	€ 6.312,14	€ 14.641,96	€ 20.954,10
b2	Fondo accordo bonario	€ 2.267,26	€ 5.259,24	€ 7.526,50
b3	Pubblicità	€ 75,00	€ 75,00	€ 150,00
b4	Oneri art. 18 incentivazione RUP	€ 340,09	€ 788,89	€ 1.128,98
b5	Spese tecniche sicurezza	€ 19.978,97	€ 45.895,13	€ 65.874,10
b6	Spese tecniche collaudo	€ 755,75	€ 1.753,08	€ 2.508,83
b7	CNPG 2%	€ 414,69	€ 952,97	€ 1.367,66
b9	IVA su spese tecniche 20%	€ 4.229,88	€ 9.720,24	€ 13.950,12
b10	Sommano	€ 34.373,79	€ 79.086,50	€ 113.460,29
b11	TOTALE GENERALE	€ 97.495,20	€ 225.506,13	€ 323.001,33

- Che in tale contesto veniva quantificato l'importo delle opere residuali, riferite ad un progetto di completamento che veniva approvato secondo il quadro tecnico economico che segue; anch'esso suddiviso in relazione alle singole fonti di finanziamento:

Rif.	Descrizione	Fondi Regione	Fondi Ente Parco	TOTALE
A	LAVORI IN APPALTO			
a1	Lavori a base di appalto	€ 25.329,37	€ 105.459,43	€ 130.788,80
a2	Oneri sicurezza	€ 516,93	€ 2.152,23	€ 2.669,16
a3	Importo lavori	€ 25.846,30	€ 107.611,66	€ 133.457,96
	SOMME A DISP. AMM/NE			
B	AMM/NE			
b1	IVA lavori 10%	€ 2.584,63	€ 10.761,17	€ 13.345,80
b2	Imprevisti	€ 226,61	€ 1.552,45	€ 1.779,06
b2	Fondo accordo bonario	€ 775,39	€ 3.228,35	€ 4.003,74
b3	Pubblicità	€ -	€ 300,00	€ 300,00
b4	Oneri art. 18 RUP	€ 116,31	€ 484,25	€ 600,56
b5	Spese tecniche	€ 1.400,00	€ 8.600,00	€ 10.000,00
b6	Spese tecniche collaudo	€ 258,46	€ 1.076,12	€ 1.334,58
b7	CNPG 4%	€ 66,34	€ 387,04	€ 453,38
b9	IVA su spese tec 20%	€ 344,96	€ 2.012,63	€ 2.357,59
b10	Sommano	€ 5.772,70	€ 28.402,01	€ 34.174,71
b11	TOTALE GENERALE	€ 31.619,00	€ 136.013,67	€ 167.632,67

- Che in tale frangente si provvedeva all'approvazione dell'aggiornamento del quadro tecnico economico dei fabbisogni riferito all'intero progetto, come da prospetto attribuito per fonti di finanziamento che segue:

Rif.	Descrizione	Importo totale	Fondi Regione	Ente Parco
A	LAVORI IN APPALTO			
a1	Lavori a base di appalto	€ 76.654,49	€ 99.393,10	€ 277.261,39
a2	ribasso del 16,81%	-€ 41.342,32	-€ 12.453,82	-€ 28.888,50
a3	Importo netto	€ 335.312,17	€ 86.939,28	€ 248.372,89
a4	Oneri sicurezza	€ 7.686,83	€ 2.028,43	€ 5.658,40
a5	Importo lavori	€ 342.999,00	€ 88.967,71	€ 254.031,29
B	SOMME A DISP. AMM/NE			
b1	IVA lavori	€ 34.299,90	€ 8.896,77	€ 25.403,13
b2	Fondo accordo bonario	€ 11.530,24	€ 3.042,65	€ 8.487,59
b3	Imprevisti	€ 1.779,06	€ 226,61	€ 1.552,45
b4	Pubblicità	€ 450,00	€ 75,00	€ 375,00
b5	Oneri art. 18 legge 109/94	€ 1.729,54	€ 456,40	€ 1.273,14
b6	Spese tecniche	€ 75.874,10	€ 21.378,97	€ 54.495,13
b7	Collaudi	€ 3.843,41	€ 1.014,21	€ 2.829,20
b8	CNPAG 2-4%	€ 1.821,04	€ 481,04	€ 1.340,00
b9	IVA su spese tecniche 20%	€ 16.307,71	€ 4.574,84	€ 11.732,87
b10	Arrotondamento	€ -	€ -	€ -
b11	Economie di gara	€ -	€ -	€ -
b13	Sommano	€ 47.635,00	€ 40.146,49	€ 107.488,51
b14	TOTALE GENERALE	€ 490.634,00	€ 129.114,20	€ 361.519,80

- Che con susseguente Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 39 del 30/04/2004, le opere residuali poste a base di appalto del progetto di completamento, venivano affidate a trattativa in favore della ditta ALOISI Costantino & Alessandro srl con sede in Terzone di Leonessa, a fronte di un corrispettivo valutato in complessivi € 111.354,65 di cui € 108.685,49 per lavori al netto del ribasso del 16,90% e residui € 2.669,16 relativi ad oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; giusto contratto principale rep. n° 3463 stipulato in data 20/09/2004 e registrato a Spoleto il 20/09/2004 al n° 100144 Mod. I – Atti Pubblici;
- Che per effetto di detto affidamento il quadro tecnico economico di tale progetto di completamento, venne ad essere ridefinito come segue:

Rif.	Descrizione	Fondi Regione	Fondi Ente Parco	TOTALE
A	LAVORI IN APPALTO			
a1	Lavori a base di appalto	€ 25.329,37	€ 105.459,43	€ 130.788,80
a2	detrazione ribasso d'asta 16,90%	-€ 4.280,66	-€ 17.822,65	-€ 22.103,31
a3	Importo netto	€ 21.048,71	€ 87.636,78	€ 108.685,49
a4	Oneri sicurezza	€ 516,93	€ 2.152,23	€ 2.669,16
a5	Importo lavori	€ 21.565,64	€ 89.789,01	€ 111.354,65
B	SOMME A DISP. AMM/NE			
b1	IVA lavori 10%	€ 2.156,56	€ 8.978,90	€ 1.135,46
b2	Imprevisti	€ 226,61	€ 1.552,45	€ 1.779,06
B3	Fondo accordo bonario	€ 775,39	€ 3.228,35	€ 4.003,74
B4	Pubblicità	€ -	€ 300,00	€ 300,00
B5	Oneri art. 18 incentivazione RUP	€ 116,31	€ 484,25	€ 600,56
B6	Spese tecniche	€ 1.400,00	€ 8.600,00	€ 10.000,00
B7	Spese tecniche collaudo	€ 258,46	€ 1.076,12	€ 1.334,58
B8	CNPG 4%	€ 66,34	€ 387,04	€ 453,38
B9	IVA su spese tecniche 20%	€ 344,96	€ 2.012,63	€ 2.357,59
b10	Sommano	€ 5.344,62	€ 26.619,74	€ 31.964,37
b11	Totale	€ 26.910,27	€ 116.408,75	€ 143.319,02
b12	Economie di gara IVA compresa	€ 4.708,73	€ 19.604,92	€ 24.313,65

b13 TOTALE GENERALE € 31.619,00 € 136.013,67 € 167.632,67

- Che con successiva Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 64 del 31/05/2004, si procedeva in merito all'approvazione di una 1ª Perizia di VdS che ebbe a rideterminare il seguente quadro tecnico per l'intervento in questione:

Rif.	Descrizione	Fondi Regione	Fondi Ente Parco	TOTALE
A	LAVORI IN APPALTO			
a1	Lavori a base di appalto	€ 28.873,54	€ 125.130,52	€ 154.004,06
a2	detrazione ribasso d'asta 16,90%	-€ 4.879,63	-€ 21.147,06	-€ 26.026,69
a3	Importo netto	€ 23.993,91	€ 103.983,46	€ 127.977,37
a4	Oneri sicurezza	€ 589,26	€ 2.553,68	€ 3.142,94
a5	Importo lavori	€ 24.583,17	€ 106.537,14	€ 131.120,31
B	SOMME A DISP. AMM/NE			
b1	IVA lavori 10%	€ 2.458,32	€ 10.653,70	€ 13.112,02
b2	Fondo accordo bonario	€ 883,88	€ 3.830,53	€ 4.714,41
b3	Oneri art. 18 incentivazione RUP	€ 110,49	€ 478,82	€ 589,31
b4	Spese tecniche	€ 1.400,00	€ 8.600,00	€ 10.000,00
b5	Spese tecniche collaudo	€ 294,63	€ 1.276,84	€ 1.571,47
b6	CNPG 4%	€ 67,79	€ 395,07	€ 462,86
b7	IVA su spese tecniche 20%	€ 352,48	€ 2.054,39	€ 2.406,87
b8	Lavori su fattura	€ 1.468,24	€ 2.187,18	€ 3.655,42
b9	Sommano	€ 7.035,83	€ 29.476,53	€ 36.512,36
b10	TOTALE GENERALE	€ 31.619,00	€ 136.013,67	€ 167.632,67

- Che in relazione a quanto sopra espresso, la ditta ALOISI Costantino & Alessandro ebbe a sottoscrivere specifico atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi rep. n° 3466 stipulato in data 15/09/2004, registrato a Spoleto il 20/07/2004 al n° 100141; A.P.
- Che con successiva Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 05 del 16/01/2006, si procedeva in merito all'approvazione di una 2ª Perizia di VdS in assestamento che ebbe ulteriormente a rideterminare i fabbisogni per detto stralcio di completamento secondo gli esiti che di seguito si ripropongono:

Rif.	Descrizione	Fondi Regione	Fondi Ente Parco	TOTALE
A	LAVORI IN APPALTO			
a1	Lavori a base di appalto	€ 28.839,63	€ 125.082,45	€ 153.922,08
a2	detrazione ribasso d'asta del 16,90%	-€ 4.873,90	-€ 21.138,93	-€ 26.012,83
a3	Importo netto	€ 23.965,73	€ 103.943,52	€ 127.909,25
a4	Oneri sicurezza	€ 588,56	€ 2.552,71	€ 3.141,27
a5	Importo lavori	€ 24.554,29	€ 106.496,23	€ 131.050,52
B	SOMME A DISP. AMM/NE			
b1	IVA lavori 10%	€ 2.455,43	€ 10.649,62	€ 13.105,05
b2	Fondo accordo bonario	€ 883,88	€ 3.830,53	€ 4.714,41
b3	Oneri art. 18 incentivazione RUP	€ 110,49	€ 478,82	€ 589,31
b4	Spese tecniche	€ 1.400,00	€ 8.600,00	€ 10.000,00
b5	Spese tecniche collaudo	€ 294,63	€ 1.276,84	€ 1.571,47
b6	CNPG 4%	€ 67,79	€ 395,07	€ 462,86
b7	IVA su spese tecniche 20%	€ 352,48	€ 2.054,39	€ 2.406,87
b8	Lavori su fattura	€ 1.468,24	€ 2.187,18	€ 3.655,42
b9	Sommano	€ 7.032,94	€ 29.472,45	€ 36.505,39
b10	TOTALE GENERALE	€ 31.587,23	€ 135.968,67	€ 167.555,90

- Che in tale contesto venne ad essere rideterminato l'intero quadro economico del progetto di 2° stralcio, composto sia dalle risultanze dello Stato di Consistenza, che dai predetti esiti in assestamento riferiti al lotto di completamento, il tutto come da dettaglio che segue:

Rif.	Descrizione	Stato consistenza	Prestazioni completamento	Totale
A	LAVORI IN APPALTO			
a1	Lavori a base di appalto	€ 153.922,08	€ 245.865,69	€ 399.787,77
a2	ribasso del 16,90-16,815%%	-€ 26.012,83	-€ 41.342,32	-€ 67.355,15
a3	Importo netto	€ 127.909,25	€ 204.523,37	€ 332.432,62
a4	Oneri sicurezza	€ 3.141,27	€ 5.017,67	€ 8.158,94
a5	Importo lavori	€ 131.050,52	€ 209.541,04	€ 340.591,56
B	SOMME A DISP. AMM/NE			
b1	IVA lavori	€ 13.105,05	€ 20.954,10	€ 34.059,15
b2	Fondo accordo bonario	€ 4.714,41	€ 7.526,50	€ 12.240,91
b3	Pubblicità	€ -	€ 150,00	€ 150,00
b4	Oneri art. 18 legge 109/94	€ 589,31	€ 1.128,98	€ 1.718,29
b5	Spese tecniche	€ 10.000,00	€ 65.874,10	€ 75.874,10
b6	Collaudi	€ 1.571,47	€ 2.508,83	€ 4.080,30
b7	CNPAG 2-4%	€ 462,86	€ 1.367,66	€ 1.830,52
b8	IVA su spese tecniche 20%	€ 2.406,87	€ 13.950,12	€ 16.356,99
b9	Lavori su fattura	€ 3.655,42	€ -	€ 3.655,42
b10	Sommano	€ 36.505,39	€ 113.460,29	€ 149.965,68
b11	TOTALE GENERALE	€ 167.555,91	€ 323.001,33	€ 490.557,24

- Che da ultimo con nota del 25/02/2021 prot. com/le n° 4849 il competente Settore della Regione dell'Umbria ha intimato la rendicontazione dei finanziamenti concessi per l'intervento in questione attribuiti alle risorse di cui alla DGR 918 del 01/08/2001 entro la data del 30/06/2021.
- Che in relazione a quanto precede, il RUP, nella persona dello scrivente Dott. in Ing. Maurizio Rotondi, ha in data 14/06/2021, predisposto specifica Relazione acclarante i rapporti intercorsi tra detta Amministrazione regionale ed il Comune di Norcia, ai fini della predetta rendicontazione dei finanziamenti concessi per le opere di che trattasi;
- Che dall'esame del suddetto documento, In definitiva l'entità della prestazione effettuata è risultata di complessivi € 479.396,06 di cui € 340.591,54 per lavori in appalto al netto dei ribassi e residui € 138.804,52 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed IVA come da dettaglio di seguito riproposto, con una attribuzione di spesa ai citati finanziamenti concessi dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per € 354.546,87, e dalla regione dell'Umbria per € 124.849,19 come da prospetto esplicativo che segue:

Rif.	Descrizione	Totale Regione		Totale Ente Parco		TOTALE GENERALE
A	LAVORI IN APPALTO					
a1	Lavori a base di appalto	€	102.903,36	€	296.884,39	€ 399.787,75
	Detrazione ribasso d'asta					
a2	16,815%	-€	17.327,72	-€	50.027,43	-€ 67.355,15
a3	Importo netto	€	85.575,64	€	246.856,96	€ 332.432,60
a4	Oneri sicurezza	€	2.100,06	€	6.058,88	€ 8.158,94
a5	Importo lavori	€	87.675,70	€	252.915,84	€ 340.591,54

	SOMME	A	DISP.				
B	AMM/NE						
b1	IVA lavori 10%	€	8.767,57	€	25.291,58	€	34.059,15
b2	Prestazioni su fattura	€	2.313,99	€	9.210,73	€	11.524,72
b3	Pubblicità	€	32,54	€	32,54	€	65,08
b4	Oneri art. 18 inc/one RUP	€	310,81	€	1.218,98	€	1.529,79
b5	Spese tecniche sicurezza	€	20.895,84	€	53.306,45	€	74.202,29
b6	Spese tecniche collaudo	€	0,00	€	0,00	€	0,00
b7	CNPG 2%-4%-5%	€	528,76	€	1.432,67	€	1.961,43
B8	IVA su spese tecniche %	€	4.323,98	€	11.138,08	€	15.462,06
B9	Sommano	€	37.173,49	€	101.631,03	€	138.804,52
b10	TOTALE GENERALE	€	124.849,19	€	354.546,87	€	479.396,06

- Che dagli atti sottoposti al sottoscritto risulta che ad oggi è stato somministrato al Comune di Norcia, da parte della Regione dell'Umbria un unico acconto assegnato con propria Determinazione Dirigenziale n. 3576 del 30/04/2003 dell'importo di € 116.202,80 pari al 90% del contributo concesso di € 129.114,22; con un residuo ancora da erogare di € 8.646,39 pari al residuo determinato a consuntivo del predetto contributo concesso. Pertanto a conguaglio definitivo il Comune di Norcia risulta creditore della somma di € 8.646,39.
- Che nell'ambito di detta Relazione acclarante viene altresì richiesta l'eventuale proroga del termine di ultimazione dei lavori;
- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;
- Vista la specifica elaborazione della Relazione Acclarante circa i rapporti intercorsi tra la Regione Umbria ed il Comune di Norcia, relativamente alla concessione di risorse per l'intervento in questione, come redatta in data 14/06/2021 a cura del Dott. in Ing. Maurizio Rotondi, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento;
- Visto il Decreto sindacale n° 03 del 04/03/2021
- Visto l'art. 107 del TUEL di cui al citato D. Leg.vo 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare la Relazione Acclarante i rapporti intercorsi tra la Regione Umbria ed il Comune di Norcia, come redatta in data 14/06/2021, a cura del RUP Dott. in Ing. Maurizio Rotondi, evidenziante a consuntivo l'entità delle spese sostenute, riferite all'intervento di "Realizzazione di reti fognarie per lo smaltimento di acque chiare in Viale XX Settembre- Viale Umbria- Viale Montedoro 2° Stralcio Funzionale", oggetto di cofinanziamento ai sensi della DGR 918 dell'01/08/2001, riepilogabili come da prospetto che segue:

Rif.	Descrizione		Totale Regione		Totale Ente Parco		TOTALE GENERALE
A	LAVORI IN APPALTO						
a1	Lavori a base di appalto	€	102.903,36	€	296.884,39	€	399.787,75
	Detrazione ribasso d'asta						
a2	16,815%	-€	17.327,72	-€	50.027,43	-€	67.355,15
a3	Importo netto	€	85.575,64	€	246.856,96	€	332.432,60

a4	Oneri sicurezza	€	2.100,06	€	6.058,88	€	8.158,94
a5	Importo lavori	€	87.675,70	€	252.915,84	€	340.591,54
	SOMME A DISP.						
B	AMM/NE						
b1	IVA lavori 10%	€	8.767,57	€	25.291,58	€	34.059,15
b2	Prestazioni su fattura	€	2.313,99	€	9.210,73	€	11.524,72
b3	Pubblicità	€	32,54	€	32,54	€	65,08
b4	Oneri art. 18 inc/one RUP	€	310,81	€	1.218,98	€	1.529,79
b5	Spese tecniche sicurezza	€	20.895,84	€	53.306,45	€	74.202,29
b6	Spese tecniche collaudo	€	0,00	€	0,00	€	0,00
b7	CNPG 2%-4%-5%	€	528,76	€	1.432,67	€	1.961,43
B8	IVA su spese tecniche %	€	4.323,98	€	11.138,08	€	15.462,06
B9	Sommano	€	37.173,49	€	101.631,03	€	138.804,52
b10	TOTALE GENERALE	€	124.849,19	€	354.546,87	€	479.396,06

Relazione che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (All. sub A);

- 2) Di rilevare che a tutt'oggi, è stato somministrato al Comune di Norcia, da parte della Regione dell'Umbria relativamente al predetto contributo di competenza, un unico acconto assegnato con propria Determinazione Dirigenziale n. 3576 del 30/04/2003, dell'importo di € 116.202,80 pari al 90% del contributo concesso; con un residuo ancora da erogare di € 8.646,39 e che pertanto a conguaglio definitivo il Comune di Norcia risulta creditore della predetta somma di € 8.646,39.
- 3) Di evidenziare pertanto in via ultima e fatta salva l'approvazione della suddetta relazione acclarante, che a conguaglio definitivo, l'importo ancora da erogarsi da parte della Regione Umbria ammonta a complessivi € 8.646,39 = (€ 124.849,19 - € 116.202,80) e di ciò avanzare quindi apposita richiesta di somministrazione con contestuale istanza di proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Norcia li 25/06/2021

Il Responsabile del Settore
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : Eventi atmosferici dicembre 1999 - Ordinanza del Ministero dell'Interno n° 3124/2001 - Piano straordinario per il ripristino infrastrutture danneggiate e misure a favore di privati - Realizzazione di rete fognaria per lo smaltimento delle acque chiare in Viale XX Settembre - Viale Umbria - Viale Montedoro - 2° Stralcio funzionale - Determinazioni in merito all'approvazione della Relazione Acclarante circa i rapporti intercorsi tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Norcia, ai fini della rendicontazione delle provvidenze di cui alla deliberazione della G.R. N° 918 dell'01/08/2001.

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 25-06-2021 al 10-07-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore
F.to Maurizio Rotondi