



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 342 del 07-05-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle pareti del versante della strada comunale di Pescia - Proroga del termine di ultimazione lavori CIG 7287913011.
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n° 197 del 07/08/2017, si disponeva l' affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli interventi di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza del versante della strada comunale di Pescia e si approvava la spesa relativa;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 405 del 23/11/2017 si prendeva atto delle richieste di disponibilità e si affidavano, in via provvisoria, i lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza delle pareti del versante della strada comunale di Pescia, all' A.T.I. S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo ed Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio s.r.l.;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 191 del 15/03/2018 si prendevano atto dell' esito positivo delle verifiche previste dall' art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e si affidava in via definitiva i lavori in oggetto, all' A.T.I. S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo ed Edilcos di Fraschetti Luciano ed Egidio s.r.l.;
- Che in data 19/04/2018 viene stipulato il Contratto di Appalto con atto pubblico n. 4140 del 19/04/2018, tra il Comune di Norcia e l' impresa appaltatrice per i lavori in oggetto;
- Che detti lavori vennero consegnati, con specifico verbale, redatto in data 04/12/2017, con previsione di ultimazione, fissata per il giorno 02/04/2018;
- Che in data 20/12/2017 i lavori sono stati sospesi con specifico verbale;
- Che in data 22/01/2018 i lavori sono ripresi con specifico verbale con previsione di ultimazione fissata in data 05/05/2018;
- Che da ultimo con lettera trasmessa in data 20/04/2018, la ditta S.E.A. s.n.c. , in qualità di Capogruppo, richiedeva una proroga di gg. 45 lavorativi al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo a giustificazione di tale istanza, le condizioni metereologiche sfavorevoli che hanno causato prolungate interruzioni delle lavorazioni;
- Che in data 30/04/2018, acquisita al Prot. Com.le n.8685 del 07/05/2018, l' Ing. Francesca Pagnetti, in qualità di Direttore dei Lavori, ha espresso parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Che in data 07/05/2018 il R.U.P. procedeva a concedere proroga di giorni 45 all' ultimazione dei lavori;

- Che per quanto espresso si ritiene accoglibile l'istanza di proroga di giorni 45 naturali e consecutivi, e rideterminare la scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno 19/06/2018, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di oneri da parte della ditta esecutrice.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 07/05/2018

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto della relazione istruttoria;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 29/03/2018;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- Considerato l'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 07/08/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 23/11/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. n. 191 del 15/03/2018;
- Visto il Contratto di Appalto stipulato con atto pubblico n. 4140 del 19/04/2018;
- Visto il verbale di consegna lavori del 04/12/2017;
- Visto il verbale di sospensione lavori del 20/12/2017;
- Visto il verbale di ripresa lavori del 22/01/2018;
- Vista la richiesta prodotta a cura della ditta S.E.A s.n.c. di Lucci Alberico ed Ercole fu Italo con sede in Cascia (Pg) finalizzata all'ottenimento di una proroga di gg. 45 lavorativi, all'ultimazione dei lavori;
- Visto il parere favorevole espresso dall' Ing. Francesca Pagnetti, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 30/04/2018

DISPONE

- 1) Di prendere atto dell'istanza avanzata a cura dell'impresa S.E.A. s.n.c di Lucci Alberico ed Ercole fu Italo con sede in Cascia (Pg), in qualità di Ditta Capogruppo ed appaltatrice dei lavori di: "Somma Urgenza di messa in sicurezza delle pareti del versante della strada comunale di Pescia", con lettera del 20/04/2018, finalizzata all'ottenimento di una proroga al termine di ultimazione, valutata in gg. 45 lavorativi;
- 2) Di prendere atto ed accogliere le motivazioni che hanno indotto la citata impresa S.E.A. s.n.c., ad inoltrare la suddetta istanza, come descritte in premessa;
- 3) Di concedere pertanto una proroga di gg. 45 lavorativi al termine di ultimazione dei lavori che viene a rideterminare la scadenza del tempo utile per il giorno 19/06/2017,

sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 09-05-2018 al 24-05-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti