



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 33 del 04-06-2018	Oggetto: "Piano delle indagini nella Aree a rischio R4 in loc. Ancarano Piè la Rocca UM 192-193" Approvazione delle risultanze di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione Liquidazione del credito residuo in favore della Ditta ICOFOND S.r.l. con sede in Roma Svincolo deposito cauzionale definitivo - CIG 5032850733.
---------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che con deliberazione della Giunta regionale n° 895 in data 25/06/2005, veniva approvato il piano di attuazione 2003, secondo il quale per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ricadenti nell'area sisma, che risultano per la maggior parte già individuate dal Programma dissesti idrogeologici ad eccezione delle situazioni relative alle località Ancarano (UM 189 e UM 190) e Piè La Rocca (UM 192 e UM 193), venivano stanziati sufficienti risorse per un ammontare pari ad € 400.000,00 e di € 400.000,00 destinate all'effettuazione di indagini di carattere geologico, geognostico e conseguenti interventi di mitigazione del dissesto;
- Che con deliberazione del C.d.A. della Comunità Agraria di Ancarano veniva impegnata la somma di complessivi € 26.934,07 per l'ampliamento delle indagini predette oltre i limiti della perimetrazione ammissibile a finanziamento regionale;
- Che con deliberazione della G.M. n° 47 del 22/03/2013, si procedeva in merito all'approvazione della specifica documentazione di progetto di livello definitivo/esecutivo, per l'esecuzione di tali indagini, nel complessivo ammontare di € 58.850,49, ripartiti come da quadro economico di seguito riportato:

n°	Descrizione	Importi in Euro
A)	LAVORI PRINCIPALI	
1	Lavori a base di appalto	13.216,67
2	Costo della manodopera	10.987,20
3	Oneri della sicurezza	598,65
1	Costi della sicurezza	6.096,00
3	Importo lavori	30.898,52
B)	SOMME A DISP. AMM/NE	
1	IVA lavori 10%	3.089,85
2	Spese tecniche progettazione	1.203,77
3	Spese tecniche direzione dei lavori	2.075,42
4	Spese tecniche misura e contabilità	346,09
5	Spese tecniche sicurezza	2.094,08
6	Cassa Previdenziale 4%	228,77
7	IVA su spese tecniche 21%	1.249,11
8	Monitopraggio oneri inclusi	12.724,41
9	Spese di gara e di pubblicità	600,00
10	Incentivo al RUP	154,49
11	Imprevisti occupazioni spese in economia	1.544,93
12	Fondo accordo bonario 3%	926,96
	Sommano	26.237,88
	TOTALE GENERALE	57.136,40
	Accantonamento art. 13 c. 4 della L.r. 03/2010	1.714,09
	TOTALE GENERALE	58.850,49

- Che con il medesimo provvedimento si provvedeva a determinare le singole componenti di finanziamento dell'intervento come da prospetto che segue:

n°	Descrizione	Attribuzione risorse Regione Umbria	Attribuzione risorse a carico comune	Importi in Euro
A)	LAVORI PRINCIPALI			
1	Lavori a base di appalto	€ 11.645,54	€ 1.571,13	€ 13.216,67
2	Costo della manodopera	€ 9.187,70	€ 1.799,50	€ 10.987,20
3	Oneri sicurezza	€ 515,28	€ 83,37	€ 598,65
4	Costi della sicurezza	€ 3.635,90	€ 2.460,10	€ 6.096,00
5	Importo lavori	€ 24.984,42	€ 5.914,10	€ 30.898,52
B)	SOMME A DISP. AMM/NE			
1	IVA lavori 10%	€ 2.498,44	€ 591,41	€ 3.089,85
2	Spese tecniche progettazione	€ 1.035,24	€ 168,53	€ 1.203,77
3	Spese tecniche direzione dei lavori	€ 1.784,86	€ 290,56	€ 2.075,42
4	Spese tecniche misura e contabilità	€ 297,61	€ 48,45	€ 346,06
5	Spese tecniche sicurezza	€ 1.256,45	€ 837,63	€ 2.094,08
6	Cassa Previdenziale 4%	€ 174,97	€ 53,81	€ 228,77
7	IVA su spese tecniche 20%	€ 955,32	€ 293,79	€ 1.249,11
8	Monitopraggio oneri inclusi	€ 11.580,58	€ 1.143,83	€ 12.724,41
9	Spese di gara e di pubblicità	€ 300,00	€ 300,00	€ 600,00
10	Incentivo al RUP	€ 124,92	€ 29,57	€ 154,49
11	Imprevisti occupazioni spese in economia	€ 1.249,22	€ 295,71	€ 1.544,93
12	Fondo accordo bonario 3%	€ 749,53	€ 177,42	€ 926,96
	Sommano	€ 22.007,17	€ 4.230,71	€ 26.237,88
	TOTALE GENERALE	€ 46.991,60	€ 10.144,80	€ 57.136,40
	Accantonamento art. 13 c. 4 della L.r. 03/2010	€ 1.409,75	€ 304,34	€ 1.714,09
	TOTALE GENERALE	€ 48.401,36	€ 10.449,14	€ 58.850,50

- Che con Determinazione di questa Area Tecnica n° 120 del 20/11/2013 si provvedeva in merito all'affidamento definitivo, nelle more delle verifiche di cui all'art. 48 2° comma del D.Lgs. 163/2006 e smi, dei lavori in appalto, in favore Ditta ICOFOND S.r.l., con sede Roma, per un ammontare di netti € 27.109,17. comprensivo del costo della manodopera pari ad € 10.987,20, degli oneri per la sicurezza valutati in € 598,65 ed dei costi della sicurezza pari ad € 6.096,00 ed in relazione all'offerta ribasso del 28,671%, calcolato sull'ammontare dell'importo a base di appalto di € 13.216,67;
- Che per effetto dei contenuti sopra riportati si è provveduto alla rideterminazione dei fabbisogni di spesa, come da quadro economico che segue, prevedendo inoltre l'aggiornamento dell'aliquota IVA al 22%, rispetto alla precedente previsione al 21%:

n°	Descrizione	Importi in Euro
A)	LAVORI PRINCIPALI	
1	Lavori a base di appalto	13.216,67
2	Detrazione ribasso d'asta 28,671%	-3.789,35
3	Importo netto	9.427,32
4	Costo della manodopera	10.987,20
5	Oneri della sicurezza	598,65
6	Costi della sicurezza	6.096,00
7	Importo lavori	27.109,17
B)	SOMME A DISP. AMM/NE	
1	IVA lavori 10%	2.710,92
2	Spese tecniche progettazione	1.203,77
3	Spese tecniche direzione dei lavori	2.075,42
4	Spese tecniche misura e contabilità	346,09
5	Spese tecniche sicurezza	2.094,08
6	Cassa Previdenziale 4%	228,78
7	IVA su spese tecniche 22%	1.308,59
8	Monitopraggio oneri inclusi	12.724,41
9	Spese di gara e di pubblicità	600,00
10	Incentivo al RUP	154,49
11	Imprevisti occupazioni spese in economia	1.544,93
12	Fondo accordo bonario 3%	926,96
	Sommano	25.918,44
	TOTALE GENERALE	53.027,61
	Economie di gara IVA compresa	4.108,80
	Accantonamento art. 13 c. 4 della L.r. 03/2010	1.714,09
	TOTALE GENERALE	58.850,50

- Che ai fini dell'attribuzione della spesa si rileva la rideterminazione del seguente prospetto esplicativo:

n°	Descrizione	Attribuzione risorse Regione Umbria	Attribuzione risorse a carico comune	Importi in Euro
A)	LAVORI PRINCIPALI			
1	Lavori a base di appalto	€ 11.645,54	€ 1.571,13	€ 13.216,67
2	Detrazione ribasso d'asta del 28,671%	-€ 3.338,89	-€ 450,46	-€ 3.789,35
3	Importo netto	€ 8.306,65	€ 1.120,67	€ 9.427,32
4	Costo della manodopera	€ 9.187,70	€ 1.799,50	€ 10.987,20
5	Oneri sicurezza	€ 515,28	€ 83,37	€ 598,65
6	Costi della sicurezza	€ 3.635,90	€ 2.460,10	€ 6.096,00
7	Importo lavori	€ 21.645,53	€ 5.463,64	€ 27.109,17
B)	SOMME A DISP. AMM/NE			
1	IVA lavori 10%	€ 2.164,55	€ 546,36	€ 2.710,92
2	Spese tecniche progettazione	€ 1.035,24	€ 168,53	€ 1.203,77
3	Spese tecniche direzione dei lavori	€ 1.784,86	€ 290,56	€ 2.075,42
4	Spese tecniche misura e contabilità	€ 297,64	€ 48,45	€ 346,09
5	Spese tecniche sicurezza	€ 1.256,45	€ 837,63	€ 2.094,08
6	Cassa Previdenziale 4%	€ 174,97	€ 53,81	€ 228,77
7	IVA su spese tecniche 22%	€ 1.000,81	€ 307,77	€ 1.308,59
8	Monitopraggio oneri inclusi	€ 11.580,58	€ 1.143,83	€ 12.724,41
9	Spese di gara e di pubblicità	€ 300,00	€ 300,00	€ 600,00
10	Incentivo al RUP	€ 124,92	€ 29,57	€ 154,49
11	Imprevisti occupazioni spese in economia	€ 1.249,22	€ 295,71	€ 1.544,93
12	Fondo accordo bonario 3%	€ 749,54	€ 177,42	€ 926,96
	Sommano	€ 21.718,78	€ 4.199,65	€ 25.918,43
	TOTALE GENERALE	€ 43.364,31	€ 9.663,29	€ 53.027,60
	Economie di gara IVA compresa	€ 3.627,30	€ 481,50	€ 4.108,80
	Accantonamento art. 13 c. 4 della L.r. 03/2010	€ 1.409,75	€ 304,34	€ 1.714,09
	TOTALE GENERALE	€ 48.401,36	€ 10.449,13	€ 58.850,49

- Che per effetto di quanto sopra riportato, l'ammontare netto dei lavori è stato ridefinito in € 9.427,32, al quale, aggiunti gli oneri e costi per la sicurezza valutati in € 6.694,65 ed il costo della manodopera per € 10.987,20, si è rideterminato ulteriormente un importo netto contrattuale di € 27.109,17; Giusto contratto d'appalto Rep. n° 4114 del 07/05/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Spoleto l'08/05/2014 al n° 8 Serie 1^a;
- Che a garanzia della suddetta obbligazione contrattuale la Ditta ICOFOND Srl di Roma ebbe a prestare la cauzione definitiva di € 10.122,56 a mezzo di polizza fidejussoria n° 2042452 rilasciata in data 22/04/2014 dalla COFACE – Agenzia generale DUEDI di A. Di dionisio & C. Sas di Roma;
- Che con determinazione dell'Area Tecnica OO.PP. n° 318 del 04/11/2014; si è provveduto in concomitanza alla liquidazione del 1° stato di avanzamento lavori, corrispondente allo Stato Finale, all'approvazione di uno specifico assestamento rispetto alle previsioni di progetto che ebbe a rideterminare il seguente quadro economico della spesa:

n°	Descrizione	Importi in Euro
A)	LAVORI PRINCIPALI	
1	Lavori a base di appalto	12.410,67
2	Detrazione ribasso d'asta 28,671%	-3.558,26
3	Importo netto	8.852,41
4	Costo della manodopera	13.291,53
5	Oneri della sicurezza	635,70
6	Costi della sicurezza	4.322,33
7	Importo lavori	27.101,97
B)	SOMME A DISP. AMM/NE	
1	IVA lavori 10%	2.710,20
2	Spese tecniche progettazione	1.203,77
3	Spese tecniche direzione dei lavori	2.075,42
4	Spese tecniche misura e contabilità	346,09
5	Spese tecniche sicurezza	2.094,08
6	Cassa Previdenziale 4%	228,78
7	IVA su spese tecniche 22%	1.308,60
8	Monitoprappgio oneri inclusi	13.837,21
9	Spese di gara e di pubblicità	600,00
10	Incentivo al RUP	154,49
11	Impevisiti occupazioni spese in economia	1.533,01
12	Fondo accordo bonario	926,95
	Sommano	27.018,60
	TOTALE GENERALE	54.120,57

- Che ai fini dell'attribuzione della spesa si rilevarono i seguenti esiti:

n°	Descrizione	Attribuzione risorse Regione Umbria	Attribuzione risorse a carico comune	Importi in Euro
A)	LAVORI PRINCIPALI			
1	Lavori a base di appalto	€ 10.024,75	€ 2.385,92	€ 12.410,67
2	Detrazione ribasso d'asta del 28,671%	-€ 2.874,20	-€ 684,06	-€ 3.558,26
3	Importo netto	€ 7.150,55	€ 1.701,86	€ 8.852,41
4	Costo della manodopera	€ 10.597,67	€ 2.693,86	€ 13.291,53
5	Oneri sicurezza	€ 510,06	€ 125,64	€ 635,70
6	Costi della sicurezza	€ 2.927,08	€ 1.395,25	€ 4.322,33
7	Importo lavori	€ 21.185,36	€ 5.916,61	€ 27.101,97
B)	SOMME A DISP. AMM/NE			
1	IVA lavori 10%	€ 2.118,54	€ 591,66	€ 2.710,20
2	Spese tecniche progettazione	€ 1.035,24	€ 168,53	€ 1.203,77
3	Spese tecniche direzione dei lavori	€ 1.784,86	€ 290,56	€ 2.075,42
4	Spese tecniche misura e contabilità	€ 297,64	€ 48,45	€ 346,09
5	Spese tecniche sicurezza	€ 1.256,45	€ 837,63	€ 2.094,08
6	Cassa Previdenziale 4%	€ 174,97	€ 53,81	€ 228,78
7	IVA su spese tecniche 22%	€ 1.000,82	€ 307,78	€ 1.308,60
8	Monitoprappgio oneri inclusi	€ 12.693,38	€ 1.143,83	€ 13.837,21
9	Spese di gara e di pubblicità	€ 300,00	€ 300,00	€ 600,00
10	Incentivo al RUP	€ 124,92	€ 29,57	€ 154,49
11	Impevisiti occupazioni spese in economia	€ 1.202,98	€ 330,03	€ 1.533,01
12	Fondo accordo bonario 3%	€ 749,53	€ 177,42	€ 926,95
	Sommano	€ 22.739,33	€ 4.279,27	€ 27.018,60
	TOTALE GENERALE	€ 43.924,69	€ 10.195,88	€ 54.120,57

- Che tale variante si configurava nell'ambito delle specifiche disposizioni dell'art. 132 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e smi, in quanto si è in presenza di situazioni che rientrano nella specifica discrezionalità della Direzione dei Lavori; tenuto conto che non si rende necessario alcun concordamento di nuovi prezzi e si assiste ad una modesta riduzione dell'importo contrattuale;
- Che la competente Direttore dei Lavori, in data 23/03/2015, ha trasmesso specifica documentazione riferita alle risultanze di contabilità finale degli interventi eseguiti a tutta la data di ultimazione dei lavori per complessivi € 27.101,97 dai quali detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'opera per complessivi € 24.269,81 ha fatto residuare un credito netto dell'impresa di € 2.832,16;

- Che altresì il medesimo professionista ha rimesso la relazione al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, confermando l'entità dei lavori predetti e del relativo credito residuo;
- Che la Cassa Edile di Perugia rilasciava in data 02/10/2014, il DURC SISMA, fino alla concorrenza di un importo lavori eseguiti al 1° SAL, di € 27.101,97; ammontare risultato congruente per entità di lavorazioni e date di esecuzione (dal 19/05/2014 al 17/06/2014), acquisito a mezzo posta certificata al Prot. Com/le n° 11906 in data 03/10/2014; certificazione che può ritenersi validamente considerabile rilevata la corrispondenza degli importi delle lavorazioni e dei periodi di esecuzione dei lavori;
- Che in data 16/12/2016 al prot. Com/le n° 21642, è stata acquisita la fattura in formato elettronico n° PA02_2016 del 10/10/2016, emessa a cura della ditta ICOFOND S.r.l. con sede in Roma, per l'ammontare di € 2.832,16 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 3.455,24;
- Che in data 17/07/2017 è pervenuto decreto ingiuntivo ad iniziativa della ditta ICOFOND Srl di Roma per tramite del Giudice di pace di Spoleto per il pagamento della somma di € 3.455,24 in dipendenza di quanto sopra;
- Che l'importo predetto è risultato non corretto in ordine all'applicazione dell'aliquota IVA da stabilirsi nella misura del 10% anziché del 22% e quindi l'importo oggetto di possibile liquidazione risulta pari ad € 2.832,16 oltre IVA al 10% per € 283,22 e quindi per complessivi € 3.115,38;
- Che occorre far rilevare come gli eventi sismici del 24/08/2016 ed i successivi del 26-30/10/2017, hanno reso gli uffici e gli archivi comunali impraticabili, creando una serie di difficoltà nel reperimento delle pratiche a causa del crollo degli armadi;
- Che fino alla data del 31/07/2017 le disposizioni di legge hanno sospeso ogni provvedimento amministrativo in conseguenza degli eventi sismici predetti; comprese le attivazioni inerenti anche quelle di cui al citato decreto;
- Che le difficoltà nate per procedere alla liquidazione degli importi predetti sono in larga parte da attribuire all'inadeguatezza della documentazione prodotta a cura della Direzione dei Lavori ed oggetto di reiterate richieste di integrazione; come pure dei fatti derivanti dagli eventi sismici anzi descritti;
- Che in considerazione degli esiti di opposizione di questa Amministrazione al decreto ingiuntivo il Giudice di pace di Spoleto accoglieva le eccezioni di incompetenza del Comune di Norcia rigettando le pretese della ditta IOFOND srl, la quale a detta del proprio legale non intendeva rinunciare alle proprie pretese e potrebbe attivarsi nella sede giudiziaria competente, richiedendo un credito ritenuto comunque vantabile ed esigibile, come riportato nella comunicazione del ns legale Avv. Luisa Di Curzio
- Che sulla base di accordi intercorsi tra i predetti legali di parte, la Ditta ICOFOND Srl di Roma ha infine, in data 15/05/2018, emesso specifica nota di credito in formato elettronico, n° 2_18 riferita alla fattura n° PA2/16 del 10/10/2016, riportante un'aliquota IVA al 22%; nel contempo riemettendo specifica fattura in formato elettronico n° 3_18 del 15/05/2018, per l'ammontare di complessivi € 3,115,38 comprensivi dell'onere IVA nella misura del 10%;
- Che detto importo verrà attribuito come da dettaglio di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTI	ATTRIBUZIONI Cap. n° 2837/4 RR.PP. 2003	
		Contributo Regionale	Fondi comnanza agraria
IMPONIBILE	€ 2.832,16	€ 2.213,87	€ 618,29
IVA 10%	€ 283,22	€ 221,39	€ 61,83

TOTALE	€ 3.115,38	€ 2.435,26	€ 680,12
--------	------------	------------	----------

- Che per consentire la suddetta liquidazione pari ad € 3.115,38, imputabile al Cap. 2837/04 RR.PP. 2003 assicurato fino alla concorrenza di € 2.435,26, da specifico finanziamento regionale; mentre per l'importo di € 680,12 si procederà mediante le risorse allo scopo stanziato da parte della Comunità Agraria di Ancarano, alla quale verrà inoltrato specifica istanza di erogazione;
- Che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva DURC on line che attesta tale condizione fino alla data del 01/07/2018, in luogo del DURC SISMA stante l'esigenza di provvedere comunque in tempi solleciti al pagamento di tali somme senza incorrere in ulteriori oneri; riservandosi di effettuare detto adempimento in fase successiva;
- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;
- Vista la documentazione prodotta a cura della competente Direzione dei Lavori,
- Visto l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA, addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Decreto Sindacale n° 22 del 30/12/2016;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

DISPONE

1. Di prendere atto ed approvare la specifica documentazione relativa alle risultanze del conto finale cui a: "Piano delle indagini nella Aree a rischio R4 – in loc. Ancarano Piè la Rocca – UM 192-193", a tutto il 17/06/2014, redatto in data 16/03/2015 da parte della competente Direzione dei Lavori, affidata al Dott. Ing. Giuseppe Longhi di Terni, secondo il quale a seguito dell'intervenuta ultimazione delle opere, viene ad essere determinato un importo netto di lavori pari ad € 27.101,97 dal quale detraendo l'ammontare dell'unico acconto corrisposto in corso d'opera per € 24.269,81, fa residuare un credito dell'impresa di netti € 2.832,16;(All. sub A);
2. Di prendere atto ed approvare i contenuti di cui allo specifico Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in questione, come redatto in data 16/03/2015, da parte della competente Direzione dei Lavori e confermato a cura del RUP per tutti gli aspetti di carattere amministrativo e fatte salve le specifiche responsabilità di esecuzione sia dell'impresa che della D.L., secondo il quale in definitiva l'importo delle opere viene ad essere confermato in complessivi € 27.101,97, dal quale detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 24.269,81, fa residuare un credito residuo di netti € 2.832,16; (all. sub B);
3. Di prendere atto della certificazione DURC SISMA rilasciata dalla Cassa Edile di Perugia, in data 02/10/2014, acquisito al Prot. Com/le n° 11906 in data 03/10/2014, fino alla concorrenza di un importo di lavori eseguiti per detto 1° SAL di € 27.101,97; importo risultato congruente per entità di lavorazioni e date di esecuzione (dal

19/05/2014 al 17/06/2014) e che si intende validamente considerabile per detta liquidazione; come pure di prendere atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell'impresa mediante consultazione del portale INAIL;

4. Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione della nota di credito in formato elettronico, n° 2_18 riferita alla fattura n° PA2/16 del 10/10/2016, riportante un'aliquota IVA al 22%; nonchè della specifica fattura in formato elettronico n° 3_18 del 15/05/2018, per l'ammontare di complessivi € 3,115,38 comprensivi dell'onere IVA nella misura del 10%, come da dettaglio che segue:

Fattura n° 03_18	
Corrispettivo	€ 2.832,16
IVA al 10%	€ 283,22
Totale	€ 3.115,38

5. Di liquidare per tutte le ragioni innanzi riportate in narrativa la somma di complessivi € 2.832,16 in favore della ditta ICOFOND Srl con sede in Roma, affidataria dei lavori, a saldo di predetta fattura; come pure di liquidare all'Erario la somma di € 283,22 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla citata fattura, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015);
6. Di dare atto che gli importi oggetto di liquidazione saranno attribuiti relativamente alla loro imputazione come da prospetto che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTI	ATTRIBUZIONI Cap. n° 2837/4 RR.PP. 2003	
		Contributo Regionale	Fondi comunanza agraria
IMPONIBILE	€ 2.832,16	€ 2.213,87	€ 618,29
IVA 10%	€ 283,22	€ 221,39	€ 61,83
TOTALE	€ 3.115,38	€ 2.435,26	€ 680,12

e quindi fino alla concorrenza di € 2.435,26, al cap. 2837/04 RR.PP. 2003, per tramite di specifico finanziamento regionale; mentre per l'importo di € 680,12 si procederà mediante le risorse allo scopo stanziato da parte della Comunità Agraria di Ancarano, alla quale verrà inoltrato specifica istanza di erogazione;

7. Di svincolare il deposito cauzionale definitivo, prestato a garanzia per un ammontare di € di € 10.122,56 a mezzo di polizza fidejussoria n° 2042452 rilasciata in data 22/04/2014 dalla COFACE – Agenzia generale DUEDI di A. Di dionisio & C. Sas di Roma;

Norcia, 04/06/2018

Il Responsabile dell'Area
dott. in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : "Piano delle indagini nella Aree a rischio R4 in loc. Ancarano Piè la Rocca UM 192-193" Approvazione delle risultanze di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione Liquidazione del credito residuo in favore della Ditta ICOFOND S.r.l. con sede in Roma Svincolo deposito cauzionale definitivo - CIG 5032850733.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 13-06-2018 al 28-06-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi