



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 28 del 14-01-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - Lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della chiesa Madonna Addolorata, chiamata anche Chiesa di San Filippo Neri in Norcia Capoluogo in piazza Sergio Forti- Proroga del termine di ultimazione lavori CUP F58D17000010001 CIG 73910252C7.
---------------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 8 del 16/01/2018 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna dell' Addolorara chiamata anche di San Filippo, in Norcia Capoluogo in Piazza Sergio Forti;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 251 del 10/04/2018, si disponeva l' affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli interventi di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata in favore della Società Giannantoni Ingegneria s.r.l. e si approvava la spesa relativa;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 298 del 23/04/2018 e si affidavano, in via provvisoria, per i lavori di messa in sicurezza in oggetto alla ditta SV Edil s.r.l. con sede in L' Aquila in frazione Paganica in Via Santu Rivoru n. 17 P. Iva. 01706880661;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 433 del 04/06/2018 si prendevano atto dell' esito positivo delle verifiche previste dall' art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e si affidava in via definitiva i lavori in oggetto, alla ditta SV Edil s.r.l.;
- Che in data 11/06/2018 viene stipulato il Contratto di Appalto con atto pubblico Rep. n. 4143 del 11/06/2018, tra il Comune di Norcia e l' impresa appaltatrice per i lavori in oggetto;
- Che detti lavori vennero consegnati, con un primo specifico verbale consegna in via d' urgenza datato il 22/01/2018, e con un secondo redatto in data 23/04/2018, con previsione di ultimazione, fissata per il giorno 21/06/2018;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell' Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo n. 471 del 18/06/2018 si prorogava il termine di ultimazione lavori al 21/07/2018;
- Che in data 10/08/2018 i lavori sono stati sospesi con verbale di Sospensione per la redazione ed approvazione della perizia di variante;
- Che con determinazione Dirigenziale n. 785 del 22/10/2018 è stata disposta l' approvazione della perizia di variante;

- Preso atto che per gli interventi previsti in perizia sono necessari ulteriori giorni 60 naturali e consecutivi come riportato nel Verbale di Ripresa Lavori n. 2 del 05/11/2018 ;
- Che i lavori sono ripresi in data 07/11/2018 con il Verbale di Ripresa Lavori n. 2 del 05/11/2018 con previsione di ultimazione lavori fissata per il giorno 09/01/2019;
- Che per quanto espresso si ridetermina la scadenza per l' ultimazione dei lavori per il giorno 09/01/2019, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di oneri da parte della ditta esecutrice;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell' Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 828 del 07/11/2018 si prorogava il termine di ultimazione lavori al 09/01/2018;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell' Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 913 del 18/12/2018 si prorogava il termine di ultimazione lavori al 17/01/2019;
- Che con nota del 12/01/2019 la ditta Sv Edil s.r.l. segnalava che a seguito dell' ordine di servizio n. 51 del 07/01/2019 redatto dal D.L. Ing. Andrea Giannantoni i lavori sono stati sospesi a causa della presenza in cantiere di ghiaccio e dell' impossibilità di eseguire le lavorazioni in quota in sicurezza e richiedeva la possibilità di recuperare 7 giorni naturali e consecutivi sul termine ultimo dei lavori;
- Che con nota del Direttore di Lavori Ing. Andrea Giannantoni del 14/01/2019, comunicava che i lavori sono ripresi in data 14/01/2019 e si rendono necessari altri dieci giorni naturali e consecutivi per terminare i lavori;

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 14/01/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto della relazione istruttoria;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 38 del 30/08/2018;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di effettuare il servizio;
- Considerato l' art. 107 del D.Lgs n. 50/2016;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;
- Vista l' Ordinanza n. 8 del 16/01/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 10/04/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 298 del 23/04/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 433 del 04/06/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 471 del 18/06/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 785 del 22/10/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 828 del 07/11/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 913 del 18/12/2018;
- Visto il Contratto di Appalto stipulato con atto pubblico Rep. n. 4143 del 11/06/2018;
- Visto il verbale di consegna in via d' urgenza lavori del 22/01/2018;
- Visto il verbale di consegna lavori n. 2 del 23/04/2018;
- Visto il verbale di Verbale di Sospensione n. 2 del 10/08/2018;

- Visto il verbale di Ripresa Lavori n. 2 del 05/11/2018;

DISPONE

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel quadro istruttorio;
- 2) Di concedere la proroga dei tempi contrattuali per l' ultimazione dei lavori in ~~8~~ **Somma** Urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa della Madonna Addolorata chiamata anche Chiesa di San Filippo Neri in Norcia Capoluogo in Piazza Sergio Forti ~~A~~ di gg. 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale, così come modificata a seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe già concesse;
- 3) Di dare atto, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine ultimo per l' ultimazione dei lavori è fissato al 27/01/2019;
- 4) Di dare atto che, detta proroga, è concessa a condizione che l' impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa:
 - verrà pubblicata all' albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 18-01-2019 al 02-02-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti