



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 286 del 04-05-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 E SUCCESSIVI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN LOCALITA' SAN MARCO DI NORCIA, DISTINTA CATASTALMENTE AL FG. 203 PART.LLA A - APPROVAZIONE RISULTANZE DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. CIG: 799926417B , CUP: F52D19000080001
--	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016: *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”*;
- n. 389 del 28/08/2016: *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”*, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22/01/2004, n.42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge n.123 del 03/08/2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 03/03/2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge n.156 del 12/12/2019, art. 1 comma 4-ter *“Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 18/06/2016 n. 50, *“Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”*;

CONSIDERATO che si è reso necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l'emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24/08/2016, ha ordinato l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

PERTANTO, VISTO CHE

- gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui la Chiesa di San

Giovanni Battista in Località San Marco di Norcia (PG), distinta al Catasto al Fg. 203 part.IIa A, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

- l'attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 178 del 06/09/2017, relativa alla frazione di San Marco ed in particolare della Chiesa di San Giovanni Battista, con la quale si ritiene necessario di procedere ad interventi di messa in sicurezza della struttura allo scopo di scongiurare il crollo;
- con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 542 del 11/07/2018 si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per varie chiese, tra cui la Chiesa di San Giovanni Battista, all'Ing. Arch. Massimo Mariani e si approvavano le spese tecniche complessive che trovano copertura nel Capitolo 2550/12 con Impegno 648-2018;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Località San Marco, trasmettendo il Nulla-Osta n. 81 del 13/03/2019 (acquisita al Prot.Com/le n. 5595 del 15/03/2019) con un importo autorizzato di € 220.721,51;
- Che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n.475 del 05/08/2019 è stata avviata la procedura negoziata secondo le disposizioni previste dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione del prezzo più basso, è stato approvato lo schema di lettera d'invito ed è stata impegnata la restante parte del Q.T.E. pari ad € 205.785,91 per i lavori di messa in sicurezza del manufatto di cui in oggetto trovando copertura al Capitolo 2550/8 con Impegno 367-2019;
- Che con Ordinanza Sindacale n.93 del 08/08/2019 si disponeva di procedere ai lavori di cui in oggetto;
- Che con le Determinazioni dell'Area Lavori Pubblici n. 525 del 26/08/2019 si approvava il verbale di gara per l'aggiudicamento dell'appalto redatto in data 21/08/2019 e successivamente con Determinazione n.617 del 27/09/2019 si è proceduto all'affidamento definitivo in favore dell'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ) per un importo netto contrattuale pari ad € 121.694,57; pertanto il Quadro Tecnico Economico approvato, rimodulato a seguito dell'Affidamento è il seguente:

A)	LAVORI			
A 1	Lavori a misura			€ 170.978,78
A 2	Costi per la sicurezza			€ 4.714,31
	TOTALE LAVORI (A)			€ 175.693,09
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A1)			€ 170.978,78
A3	Ribasso sull'importo a base d'asta (art. 163, c. 3, D. Lgs 50/2016)	31,582%		€ 53.998,52
A4	Importo lavori al netto del ribasso			€ 116.980,26
A5	IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A4)			€ 121.694,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Imponibile per progetto, D.L., C.S.P., C.S.E			€ 11.771,44
B 2	Imprevisti e arrotondamenti			€ 8.784,65
B 3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)			€ 3.513,86
	<i>Imposte:</i>			
B 4	Oneri inarcassa – su B1	4%		€ 470,86
B5	I.V.A. Spese tecniche – su B1+B4	22%		€ 2.693,31
B6	I.V.A. sui lavori – su A 5	10%		€ 12.169,46
B7	Contributo Anac			€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 39.433,57
B8	Economie di ribasso			€ 59.593,37
TOTALE GENERALE A+B				€ 220.721,51

- Che è il CUP assegnato al progetto è F52D19000080001;
- Che è CIG assegnato è 799926417B;
- Che in data 05/11/2019 n. Rep. 417 è stata sottoscritta apposita scrittura privata ai sensi dell' Art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 per la regolarizzazione dei rapporti tra l'Operatore Economico e l'Ente Appaltante;
- Che in data 06/11/2019 sono stati sospesi i Lavori in oggetto, ai sensi dell'Art. 107 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Che a seguito di comunicazione pervenuta al Prot.Com/le n.25755 del 16/12/2019 del Direttore dei Lavori con la quale comunicava la cessazione delle cause della sospensione, con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n.758 del 16/12/2019 il Responsabile dell'Area disponeva la ripresa dell'esecuzione dei lavori a partire dal 16/12/2019 da cui decorreva il nuovo termine di ultimazione lavori fissato in data 30/12/2019;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area n. 768 del 23/12/2019 veniva concessa proroga all'impresa pari a 15 giorni naturali e consecutivi rideterminante la scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno 15/01/2020;
- Che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 56 del 30/01/2020 venivano approvate le risultanze di contabilità relative al 1° stato di avanzamento dei lavori nonché il pagamento n.1 a favore dell'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.r.l.;

DATO ATTO CHE:

- che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 15/01/2020 il Verbale di Fine dei Lavori dove si certifica l'ultimazione degli stessi entro il tempo utile contrattuale, pervenuta al Prot.Com/le n. 1360 del 22/01/2020;
- che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 24/01/2020 specifica documentazione

relativa allo Stato Finale, composta da Stato avanzamento dei lavori n.2 e finale, Libretto delle misure n.2, Registro di contabilità n.2, Sommario registro di contabilità, Certificato di pagamento n.2 e finale; tale documentazione è pervenuta tramite Prot.Com/le n.3859 del 25/01/2020;

- che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 27/03/2020 specifico Certificato di Regolare Esecuzione, Verbale di Visita e Relazione, pervenuti al Prot.Com/le n.6476 del 27/03/2020; a tale documentazione è stata apposta firma digitale da Iannini Davide, rappresentante dell'impresa affidataria, e dal Direttore Lavori Arch. Mariani Massimo entrambi in data 27/03/2020. La documentazione è stata firmata digitalmente dal R.U.P. Geom. Livio Angeletti in data 03/04/2020
- che il Quadro Tecnico Economico a Consuntivo risulta il seguente:

A)	LAVORI			
A 1	Lavori a misura			€ 164.360,77
A 2	Costi per la sicurezza			€ 9.060,31
	TOTALE LAVORI (A)			€ 173.421,08
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A1)			€ 164.360,77
A3	Ribasso sull'importo a base d'asta (art. 163, c. 3, D. Lgs 50/2016)	31,582%		€ 51.908,42
A4	Importo lavori al netto del ribasso			€ 112.452,35
A5	IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A4)			€ 121.512,66
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Imponibile per progetto, D.L., C.S.P., C.S.E			€ 11.771,44
B 2	Imprevisti e arrotondamenti			
B 3	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)			€ 470,86
	Imposte:			
B 4	Oneri inarcassa – su B1	4%		€ 470,86
B5	I.V.A. Spese tecniche – su B1+B4	22%		€ 2.693,31
B6	I.V.A. sui lavori – su A 5	10%		€ 12.151,27
B7	Contributo Anac			€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 27.587,73
B8	Economie di ribasso			€ 71.621,13
TOTALE GENERALE A+B				€ 220.721,51

- pertanto risulta un credito all'impresa di € 28.897,30 (ventottomilaottocentonovantasette/30) oltre IVA di legge (10%);
- che in esito a specifica pubblicazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.218 del DPR 207/2010, degli avvisi ai creditori all'albo pretorio del Comune di Norcia, n.442 del 02/03/2020, avente scadenza alla data del 12/03/2020, non risulta essere pervenuto alcun reclamo ;
- che è stato acquisito al Prot.Com/le n.5817 in data 19/03/2020, il “Durc On Line”, attestante la regolarità contributiva della citata ditta con validità fino al 12/07/2020;
- che è stato acquisito al Prot.Com/le n.9034 in data 30/04/2020, dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia la Certificazione in ordine alla congruità, per importi e date di esecuzione dei lavori eseguiti (prot.n.041492/CT);

- che è stata acquisita la fattura n°2/PA del 16/03/2020, trasmessa al Prot.Com/le n.6881 del 01/04/2020 della Ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ) per un importo pari a € 31.787,03 (IVA 10% compresa), relativa alla liquidazione del credito residuo;
- che l'importo trova copertura nel Capitolo 2550/8 con Impegno 367-2019 come indicato nella Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n.475 del 05/08/2019;
- che occorre provvedere al pagamento della ditta della somma di € 28.897,30 (ventottomilaottocentonovantasette/30) relativa solo all'imponibile, e con emissione in Partita di Giro di reverse d'incasso l'importo IVA di € 2.889,73 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di quest'Ente;
- non sussistono motivi ostativi al pagamento dell'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.r.l.;

Si sottopone quanto sopra esposto ai necessari provvedimenti di competenza.

Norcia, 04/05/2020

Il Tecnico Istruttore
Ing. Serena Zannelli

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 31/12/2019;
- Visto il Verbale di Fine dei Lavori redatto in data 15/01/2020 a cura del DL;
- Vista la specifica documentazione relativa allo Stato Finale a tutto il 24/01/2020 a cura del DL;
- Visto lo specifico Certificato di Regolare Esecuzione, Verbale di Visita e Relazione a cura del DL;
- Visti il "Durc On Line" e la Certificazione in ordine alla congruità, per importi e date di esecuzione dei lavori eseguiti a stato finale della ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ)
- Vista la fattura n.2/PA del 16/03/2020, trasmessa al Prot.Com/le n.6881 del 01/04/2020 della ditta citata;
- Visto il D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n.633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art.17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (Split Payment);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e considerati i contenuti di cui all'Art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000;

DISPONE

1. Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio;
2. Di prendere atto ed approvare la specifica documentazione relativa alle risultanze del conto finale, redatta a cura della Direzione dei Lavori, secondo la quale viene determinato un importo netto di lavori pari ad € 121.512,66 dal quale detraendo l'ammontare dei pagamenti precedenti fa residuare un credito netto all'impresa di € 28.897,30 oltre Iva 10%;
3. Di prendere atto ed approvare i contenuti di cui allo specifico Certificato di Regolare Esecuzione, Verbale di Visita e Relazione secondo la quale viene determinato un importo netto di lavori pari ad € 121.512,66 dal quale detraendo l'ammontare dei pagamenti precedenti fa residuare un credito netto all'impresa di € 28.897,30 oltre Iva 10%;
4. Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione della specifica certificazione "Durc On Line", attestante la regolarità contributiva della citata ditta a cura dello Sportello INPS-INAIL-Cassa Edile (Prot.Com/le n.5817 del 19/03/2020); come pure rilevare la Certificazione in ordine alla congruità, per importi e date di esecuzione dei lavori eseguiti in relazione allo stato finale (Prot.Com/le n.9034 del 30/04/2020);
5. Di prendere atto dell'avvenuta pubblicazione n.442 del 02/03/2020, avente scadenza alla data del 12/03/2020, all'albo pretorio del Comune di Norcia e di rilevare che non sono pervenute segnalazioni o atti ostativi al pagamento dei corrispettivi nei confronti della ditta;
6. Di prendere atto della fattura n. 2/PA del 16/03/2020, trasmessa al Prot.Com/le n. 6881 del 01/04/2020 della Ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ) per un importo pari a € 31.787,03 (IVA 10% compresa) relativa allo Stato Finale dei Lavori;
7. Di dare atto che gli importi da liquidare trovano copertura finanziaria nel Capitolo 2550/8 con Impegno 367-2019;
8. Di liquidare a saldo dei lavori di che trattasi, alla Ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ) la somma di € 28.897,30 (ventottomilaottocentonovantasette/30) corrispondente al netto della citata fattura;
9. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 2.889,73 (duemilaottocentottantanove/73), corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
10. Che la presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Norcia, 04/05/2020

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 12-05-2020 al 27-05-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti