



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 432 del 04-06-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI Lavori di somma urgenza relativi alla demolizione dell' edificio sito in somma urgenza relativi alla demolizione dell' edificio in Viale Lombrici distinto catastalmente al foglio 123 part.lla 1021/r Approvazione stato finale Liquidazione in favore della Onori s.n.c. di Onori Oirono & C. con sede a Norcia (Pg) CIG 7355284C5C CUP F56H17000010001.
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24/08/2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”;
- altresì le ordinanze O.C.D.P.C. n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;
- la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere,

prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO:

- che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente, oltre che al normale ripristino delle condizioni di vita;
- che gli eventi sismici del 24 Agosto e del 30 Ottobre 2016 e successivi hanno provocato gravi danni al patrimonio immobiliare del comune di Norcia tra cui il fabbricato in Viale Lombrici distinto al catasto al foglio 123 part.IIIa 1021/r;

PRESO ATTO:

- della Scheda GTS n. 202 del 25/10/2017 riferita al fabbricato in Viale Lombrici distinto al Catasto al foglio 123 part.IIIa 1021/r, nella quale si ritiene opportuno la demolizione controllata dell' edificio almeno fino al primo solaio fuori terra e che tali lavori non sono eseguibili dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- della Ordinanza Sindacale n. 945 del 28/12/2017 nella quale si ordina “lo smontaggio controllato dell' edificio, almeno fino al primo solaio fuori terra sul lato a monte e di tutte le parti pericolanti dello stesso e successiva rimozione delle macerie in condizione di sicurezza dell' edificio in Viale Lombrici, individuato al N.C.E.U. al foglio 123 part.IIIa 1021/r”;

ATTESTATA:

- la necessità di dover garantire la tutela della pubblica incolumità;
- la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

VISTO:

- che si rende necessario alla demolizione del fabbricato in Viale Lombrici in Norcia Capoluogo;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 429 del 06/12/2017 si affidava il servizio di progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori di demolizione del fabbricato in oggetto alla Società d' Ingegneria Ingenium s.r.l. con sede a Foligno, e si approvava la spesa prevista nel quadro tecnico economico;
- che in data 18/12/2017 la Regione Umbria autorizzava l' esecuzione dei lavori di demolizione dell' edificio in Viale Lombrici contraddistinto al foglio 123 part.IIIa 1021/r con il Nulla-Osta n. 40 del 18/12/2017, acquisito al Prot. Com.le n. 24113 del 20/12/2017;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 17/01/2018 si prendeva atto l' esito delle richieste disponibilità e offerta economica e si affidavano in via provvisoria i lavori alla ditta Onori s.n.c. di Oirono Onori & C. con sede in Norcia in Frazione Campi P.I. 01341710547;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 07/02/2018 si affidavano i lavori in oggetto alla ditta Onori s.n.c. di Oirono Onori & C. che applicava il ribasso del 18,20%;

- Che pertanto il quadro tecnico economico, a seguito del ribasso ,approvato era il seguente:

A. TOTALE LAVORI	€	98.342,98
A.1 Per lavori a misura	€	112.012,20
A.2 Per costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	6.717,00
A.3 Importo a base d'asta	€	112.012,20
A.4 Ribasso offerto 18,20%	€	20.386,22
A.5 Importo lavori	€	98.342,98
 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :	 €	 56.657,02
B.1 Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€	14.841,15
B.2 Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.1	€	593,65
B.3 I.V.A. 22% sui lavori	€	21.635,46
B.4 I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali obbligatori	€	3.395,66
B.5 Incentivo 2% (art. 113 <u>D.Lgs</u> 50/2016)	€	2.374,58
B.6 Imprevisti e arrotondamenti	€	3.864,54
B.7 Economie di gara	€	9.951,99
 C. TOTALE PROGETTO (A+B)	 €	 155.000,00

- Che l'importo sopra riportato è stato impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 429 del 06/12/2017 sui fondi del Capitolo 2550/08 dell' esercizio finanziario anno 2017, impegno n. 451-2017;
- Che il CUP del progetto è il seguente: F56H17000010001;
- Che il Cig del progetto è il seguente: 7355284C5C;
- Che in data 11/03/2018 sono stati ultimati i lavori;
- Che in data 12/04/2018 al Prot. Com.le n. 6976, l'Ing. Riccardo Vetturini, i.q. di Direttore dei Lavori, trasmetteva il Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione sul Conto Finale, verbale di Concordamento nuovi prezzi, il Libretto delle misure, il Registro di Contabilità, Lo Stato finale dei lavori, Documentazione Fotografica Lavori;
- Che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori, risulta che l'impresa Onori s.n.c. di Onori Oirono & C., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 82.855,00 più I.V.A. 22% ;
- Che pertanto il quadro tecnico economico a consultivo è così modulato:

A. TOTALE LAVORI	€	82.855,00
A.1 Per lavori eseguiti	€	98.889,05
A.2 Ribasso offerto 18,20%	€	17.997,81
A.3 Lavori al netto del ribasso	€	80.891,24
A.4 Per costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.964,56
A.5 Importo lavori	€	82.855,80
A.6 Importo lavori arrotondato	€	82.855,00
 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :	 €	 56.657,02
B.1 Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€	14.841,15
B.2 Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.1	€	593,65
B.3 I.V.A. 22% sui lavori	€	18.228,10
B.4 I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali	€	3.395,66
B.5 Incentivo 2% (art. 113 <u>D.Lgs</u> 50/2016)	€	2.374,58
B.6 Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
B.7 Economie di gara	€	32.711,87
 TOTALE PROGETTO (A+B)	 €	 155.000,00

- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 044311/PS, rilasciata in data 25/05/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 10319 del 28/05/2018;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 06/04/2018 (acquisito al Prot. Com.le n. 8852 del 08/05/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la fattura n. 15/E del 02/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 9385 del 14/05/2018, per un importo netto di €. 82.855,00, più I.V.A. 22% di €. 18.228,10 per un totale di €. 101.083,10.
- Vista l'avvenuta pubblicazione dell 'Avviso ai Creditori nell'albo pretorio del Comune di Norcia in data 16/04/2018;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 04/06/2018

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 29/03/2018;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 429 del 06/12/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 47 del 17/01/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 84 del 07/02/2018;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 945 del 28/12/2017;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Vista la fattura n. 15/E del 02/05/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 9385 del 14/05/2018;
- Visto il Durc on line richiesto all'INPS il 06/04/2018 (acquisito al Prot. Com.le n. 8852 del 08/05/2018) dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 044311/PS, rilasciata in data 25/05/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 10319 del 28/05/2018;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori, Ing. Riccardo Vetturini della Soc. Ingenium S.r.l. di Foligno, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla ditta esecutrice dei lavori, in data 09/04/2018, da cui risulta che l’impresa Onori s.n.c. di Onori Oirono & C. , ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 82.855,00 IVA esclusa, (come da Fattura n. 15/E del 02/05/2018).
- 2) Di prendere atto ed approvare il verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dalla ditta Onori s.n.c. e dal R.U.P. ed il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

A. TOTALE LAVORI	€	82.855,00
A.1 Per lavori eseguiti	€	98.889,05
A.2 Ribasso offerto 18,20%	€	17.997,81
A.3 Lavori al netto del ribasso	€	80.891,24
A.4 Per costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.964,56
A.5 Importo lavori	€	82.855,80
A.6 Importo lavori arrotondato	€	82.855,00
 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :	 €	 56.657,02
B.1 Progettazione, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, Certificazione regolare esecuzione	€	14.841,15
B.2 Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.1	€	593,65
B.3 I.V.A. 22% sui lavori	€	18.228,10
B.4 I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali	€	3.395,66
B.5 Incentivo 2% (art. 113 <u>D.Lgs</u> 50/2016)	€	2.374,58
B.6 Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
B.7 Economie di gara	€	32.711,87
 TOTALE PROGETTO (A+B)	 €	 155.000,00

- 3) Di liquidare alla ditta Onori s.n.c. di Onori Oirono & C. con sede in Norcia (PG), Via dei Casali, 51, P. IVA : IT01341710547 la somma al netto dell’IVA pari ad €. 82.855,00

(ottantaduemilaottococinquantacinque/00), come da fattura sopra riportata.

- 4) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 18.228,10 (diciottomiladuecentoventotto/10) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 101.083,10 (centounomilaottantatre/10) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/08, dell'esercizio finanziario 2017, impegno 451-2017.
- 6) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta Onori s.n.c. di Onori Oirono & C. con sede in Norcia (PG), Via dei Casali n. 51, Fraz. Campi, P. IVA : IT01529260547 come indicato nella fattura.
- 7) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 - sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
 - sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 11-07-2018 al 26-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti