



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 604 del 23-09-2019	Oggetto: MERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI Lavori in somma urgenza di messa in sicurezza delle pareti del versante della strada comunale di Pescia. Approvazione stato finale e liquidazione a saldo in favore della A.T.I. S.E.A. di lucci s.n.c. / Edilcos di luciano ed egidio fraschetti s.r.l. CUP F51J17000030001 CIG 7287913011.
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza

all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018, n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...*”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... *Omissis*.

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

PREMESSO che a seguito dell' evento sismico del 30 Ottobre 2016, si determinava un aggravamento dello stato di danno sulle pareti del versante in oggetto già danneggiati dal sisma del 24 Agosto 2016 e successivi;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza le pareti del versante della strada comunale di Pescia;

VISTA l' Ordinanza Sindacale n. 820 del 08/09/2017, che vista la necessità di effettuare la messa in sicurezza, con la quale si ordinavano la messa in sicurezza del versante a tutela della Strada Comunale Norcia Pescia;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza il tale versante delle pareti;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza le pareti del versante in oggetto;

- Che in data 06/11/2017 la Regione Umbria rilasciava il Nulla-Osta, acquisita al Prot. Com.le n. 21113 del 07/11/2017, che autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire l' intervento di messa in sicurezza delle pareti del Versante alla fine del ripristino viabilità comunale per la frazione Pescia;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 07/08/2017 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza delle pareti del versante della strada comunale di Pescia alla Soc. Eco Geo Engineering s.r.l. con sede in Trevi (PG) e si approvava la spesa relativa;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 405 del 23/11/2017 si affidava in via provvisoria, nelle more delle verifiche di cui all' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore del costituendo A.T.I. S.E.A. s.n.c. con sede in Cascia (Pg) - Edilcos s.r.l. con sede in Norcia (Pg);
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 820 del 08/09/2017 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del versante a tutela della strada comunale Norcia - Pescia;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 08/02/2018 si liquidava il contributo per il versamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 15/03/2018 a seguito dalle verifiche, previste dall' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, si confermava l' affidamento definitivo alla ditta A.t.i. S.E.A. s.n.c. - Edilcos s.r.l. e si rimodulava il quadro tecnico economico

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 399.760,37
A.2	Di cui costi e oneri della sicurezza	€ 18.678,37
A.3	Importo a base d' asta	€ 381.082,00
A.4	Ribasso sui lavori a misura pari a 17,64%	€ 67.222,86
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 313.859,14
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 332.537,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 22% lavori	€ 73.158,25
B.2	Spese Tecniche per progettazione, D.L. e C.S.P.	€ 39.976,04
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 1.599,04
B.4	Servizio Collaudo	€ 1.800,00
B.5	Contributi previdenziali obbligatori 4% Collaudo	€ 72,00
B.6	IVA 22% spese tecniche collaudo contributi e verifiche	€ 10.658,36
B.7	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 7.995,21
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 24.691,70
B.9	Spese generali appalto	€ 500,00
B.10	di cui spese per deposito	€ 250,00
B.11	Spese per verifiche tecniche e/o laboratorio	€ 5.000,00
B.12	Espropri e/o occupazioni	€ 10.000,00
	<i>Sommano</i>	€ 175.450,60
	<i>Economie di gara</i>	€ 82.011,89
	TOTALE GENERALE	€ 590.000,00

- Che i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta a.t.i. S.E.A. s.n.c. con sede in Cascia (Pg) - Edilcos s.r.l. con sede in Norcia (Pg) con il contratto d' appalto rep. n. 4140 del 19/04/2018 (Estremi di Registrazione Serie 1 Numero: 6 del 07/05/2018) per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza delle pareti del versante della strada comunale di Pescia;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 528 del 09/07/2018 si approvava il 1° Stato di avanzamento e si liquidava alla A.T.I.: S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo – Edilcos s.r.l. di Luciano ed Egidio Frascchetti la somma complessiva di €. 239.405,74;
- Che durante l' esecuzione di disgreggio e i numerosi sopralluoghi in cantiere la direzione lavori ha approfondito la conoscenza delle caratteristiche dell' ammasso roccioso, il comportamento dello stesso durante i disaggi eseguiti, nonché le traiettorie preferenziali dei blocchi stessi rocciosi disaggiati e la necessità di ampliare l' area di intervento;

- Che l' Ing. Francesca Pagnetti, in qualità di direttore dei lavori, ha provveduto a redigere la perizia di variante e suppletiva per i lavori che trattasi ai sensi degli articoli 106 comma 1 lett. C del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., consegnata al Prot. Com.le n. 13872 del 06/07/2018;
- Che con nota del 23/11/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 23752 del 23/11/2018, la Regione Umbria autorizzava ad utilizzare le economie di gare per le lavorazioni in variante;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 874 del 27/11/2018 si approvava la perizia di variante e si rideterminava il quadro tecnico economico

A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 478.846,81
A.2	Di cui costi e oneri della sicurezza	€ 26.252,63
A.3	Importo a base d' asta	€ 452.594,18
A.4	Ribasso sui lavori a misura pari a 17,64%	€ 79.837,61
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 372.756,57
<i>Importo contrattuale</i>		€ 399.009,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 22% lavori	€ 87.782,02
B.2	Spese Tecniche per progettazione, D.L. e C.S.P.	€ 50.756,01
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 2.030,24
B.4	Servizio Collaudo	€ 1.800,00
B.5	Contributi previdenziali obbligatori 4% Collaudo	€ 72,00
B.6	IVA 22% spese tecniche collaudo contributi e verifiche	€ 12.464,82
B.7	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 9.576,94
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 24.008,77
B.9	Spese generali appalto	€ 500,00
B.10	di cui spese per deposito	€ 250,00
B.11	Spese per verifiche tecniche e/o laboratorio	€ 2.000,00
B.12	Espropri e/o occupazioni	€ 0,00
<i>Sommano</i>		€ 190.990,80
<i>Economie di gara</i>		€ 0,00
TOTALE GENERALE		€ 590.000,00

- Che in data 08/04/2019 i lavori sono ultimati come attestato dal Certificato di Ultimazione Lavori del 08/04/2019;
- Che in data 21/06/2019 acquisita al Prot. Com.le n. 12745 del 21/06/2019 il direttore dei lavori incaricato Ing. Francesca Pagnetti ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione sul Conto Finale e la documentazione contabile inerente lo Stato Finale;
- Che pertanto il quadro Tecnico Economico a Consultivo risulta il seguente:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 477.000,53
A.2	Di cui costi e oneri della sicurezza	€ 26.190,00
A.3	Importo a base d' asta	€ 450.810,53
A.4	Ribasso sui lavori a misura pari a 17,64%	€ 79.522,98
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 371.287,55
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 397.477,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 22% lavori	€ 87.445,06
B.2	Spese Tecniche per progettazione, D.L. e C.S.P.	€ 50.756,01
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 2.030,24
B.4	Servizio Collaudo	€ 1.800,00
B.5	Contributi previdenziali obbligatori 4% Collaudo	€ 72,00
B.6	IVA 22% spese tecniche collaudo contributi e verifiche	€ 12.024,82
B.7	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 9.576,94
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
B.9	Spese generali appalto (spese per deposito)	€ 250,00
B.10	Spese per verifiche tecniche e/o laboratorio	€ 0,00
B.11	Espropri e/o occupazioni	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 163.955,07
	<i>Economie di gara</i>	€ 28.567,38
	TOTALE GENERALE	€ 590.000,00

- Che per quanto sopra riportato, risulta che la S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo – Edilcos s.r.l. di Luciano ed Egidio Frascchetti ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 397.477,55 più I.V.A. 22% ;
- Che considerato il certificato di pagamento n. 1 del 25/05/2018 per un importo di €. 239.405,74 resta a credito della A.T.I.. un importo pari a €. 158.071,81;
- l'intervento in oggetto è identificato dal codice CUP n. **F51J17000030001**;
- l'intervento in oggetto è identificato dal codice C.I.G. **7287913011**;
- la regolarità contributiva dell' impresa S.E.A. s.n.c., rilasciato dall' Inail in data 15/08/2019 con scadenza del 13/12/2019 e acquisito al Prot. Com.le n. 18036 del 30/08/2019;
- la regolarità contributiva dell' impresa Edilcos s.r.l., rilasciato dall' Inail in data 19/07/2019 con scadenza del 16/11/2019 e acquisito al Prot. Com.le n. 16327 del 06/08/2019;
- la Certificazione della Regolarità della manodopera, dell' A.t.i. S.E.A. di Lucci s.n.c./ Edilcos s.r.l., Prot. 091181/CT rilasciata in data 09/08/2019 dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia acquisita al Prot. Com.le n.16775 del 09/08/2019;
- la fattura n. 11PA del 27/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 14773 del 17/07/2019 dell' importo netto di € 80.616,62 più IVA al 22% pari a € 17.735,66 per un importo complessivo di € 98.352,28 dell' impresa S.E.A. s.n.c. relativa al saldo per i lavori in oggetto;
- la fattura n. 14 del 23/08/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 18165 del 02/09/2019 dell' importo netto di € 77.455,19 più IVA al 22% pari a € 17.040,14 per un importo complessivo di € 94.495,33 dell' impresa Edilcos s.r.l. relativa al saldo per i lavori in oggetto;
- Che l'importo sopra riportato è stato impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 07/08/2017 sui fondi del Capitolo 2550/11 dell' esercizio finanziario anno 2017, impegno n. 385-2017
- L'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori in data 30/08/2019.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 23/09/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 06 del 22/05/2019;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Vista l' Ordinanza Sindacale n. 820 del 08/09/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 07/08/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 23/11/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 91 del 08/02/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 191 del 15/03/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 528 del 09/07/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 874 del 27/11/2018;
- Visto il Contratto d' appalto rep. n. 4140 del 19/04/2018;
- Vista la fattura n. 11PA del 27/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 14773 del 17/07/2019;
- Vista la fattura n. 14 del 23/08/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 18165 del 02/09/2019;
- Visto il Durc on line richiesto all' INAIL il 15/08/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 18036 del 30/08/2019) dal quale risulta la regolarità della S.E.A. s.n.c.;
- Visto il Durc on line richiesto all' INAIL il 19/07/2019 (acquisito al Prot. Com.le n. 116327 del 06/08/2019) dal quale risulta la regolarità della Edilcos s.r.l.;
- Vista la Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n. 091181/CT, rilasciata in data 09/08/2019 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le al n. 16775 del 09/08/2019;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel quadro istruttorio;
- 2) Di prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
- 3) Di prendere atto dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale delle ditta esecutrici dei lavori in somma urgenza di messa in sicurezza delle pareti del versante della Strada Comunale di Pescia, A.T.I. S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo con sede in Località Padule snc, Cascia (Pg) P.Iva IT01585320540 – Edilcos di Luciano ed Egidio

Fraschetti s.r.l. con sede in Via San Paolo n. 13 Fraz. Agriano in Norcia (Pg) P. Iva IT01529260547, conclusasi con esito positivo;

- 4) Di prendere atto ed approvare il Certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione, e la documentazione contabile inerente lo Stato Finale dei lavori redatti dall' Ing. Francesca Pagnetti, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dalle ditte esecutrice dei lavori, da cui risulta che l' A.T.I S.E.A. s.n.c. - Edilcos s.r.l., ha regolarmente eseguito i lavori per un importo di €. 397.477,55 IVA esclusa;
- 5) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Per lavori a misura	€ 477.000,53
A.2	Di cui costi e oneri della sicurezza	€ 26.190,00
A.3	Importo a base d' asta	€ 450.810,53
A.4	Ribasso sui lavori a misura pari a 17,64%	€ 79.522,98
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 371.287,55
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 397.477,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA 22% lavori	€ 87.445,06
B.2	Spese Tecniche per progettazione, D.L. e C.S.P.	€ 50.756,01
B.3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 2.030,24
B.4	Servizio Collaudo	€ 1.800,00
B.5	Contributi previdenziali obbligatori 4% Collaudo	€ 72,00
B.6	IVA 22% spese tecniche collaudo contributi e verifiche	€ 12.024,82
B.7	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 9.576,94
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
B.9	Spese generali appalto (spese per deposito)	€ 250,00
B.10	Spese per verifiche tecniche e/o laboratorio	€ 0,00
B.11	Espropri e/o occupazioni	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 163.955,07
	<i>Economie di gara</i>	€ 28.567,38
	TOTALE GENERALE	€ 590.000,00

- 6) Di prendere atto ed approvare il Certificato di pagamento Stato Finale emesso dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta un credito all ' Impresa di €. 158.071,81 oltre IVA di legge;
- 7) Di liquidare alla ditta S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo con sede in Località Padule snc, Cascia (Pg) P.Iva IT01585320540 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 80.616,62 (ottantamilaseicentosedici/62), come da fattura sopra riportata.
- 8) Di liquidare alla ditta Edilcos di Luciano ed Egidio Fraschetti s.r.l. con sede in Via San Paolo n. 13 Fraz. Agriano in Norcia (Pg) P. Iva IT01529260547 la somma al netto dell'IVA pari ad €. 77.455,19 (settantasettemilaquattrocentocinquantacinque/19), come da fattura sopra riportata
- 9) Di liquidare altresì all'Erario la somma di €. 34.775,80 (trentaquattromilasettecentosettantacinque/80) corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate.

10) Di dare atto che l'importo complessivo di €. 192.847,61 (centonovantaduemilaottocentoquarantasette/61) trova copertura finanziaria al Cap. 2550/11, del corrente esercizio finanziario, impegno 385-2017.

11) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore delle ditte:

- S.E.A. s.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo con sede in Località Padule snc, Cascia (Pg) P.Iva IT01585320540
 - Edilcos di Luciano ed Egidio Frascchetti s.r.l. con sede in Via San Paolo n. 13 Fraz. Agriano in Norcia (Pg) P. Iva IT01529260547
- come indicato nelle fatture.

12) La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 30-09-2019 al 15-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti