



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 161 del 15-03-2021	Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI NORCIA - ZONA A: TRATTO SS 685 DAL KM 20+241 AL KM 20+20, ZONA B: BRETELLA VIA CIRCONVALLAZIONE, AL TRATTO C: S.S. 685 DAL KM 21+200 AL KM 21+950 IN NORCIA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PER. IND. SANDRO CIMARELLICIG: Z312AE1F84, CUP: F52I19000290004
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che ai sensi e per gli effetti dei contenuti di cui alla D.G.M. n. 150 del 02.09.2019, ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2019, è stato applicato al bilancio di previsione 2019 l'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 310.300,59, destinando la quota di € 50.000,00 alla "Realizzazione di Impianti di Pubblica Illuminazione", Capitolo n. 2851;
- Che l'Amministrazione, considerato il vincolo di destinazione della somma pari ad € 50.000,00, ha identificato quali aree oggetto di dette lavorazioni la Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+200 e la Zona B: Bretella Via Circonvallazione in Norcia capoluogo (PG), conferendo inoltre all'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico l'incarico relativo all'espletamento di ogni attività funzionale alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 661 del 14.10.2019 si procedeva all'affidamento dell'incarico di progettazione, D.L. misura e contabilità, C.S.P., C.S.E. ed ogni ulteriore adempimento di Legge per i lavori in titolo in favore del Per. Ind. CIMARELLI SANDRO, iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Perugia al nr. 758, con studio in Foligno (PG), Via Case Basse n. 10, P.IVA 02437260546, impegnando altresì la somma complessiva di € 50.000,00 (*cinquantamila/00*) sui fondi di cui al Capitolo n. 2851 (impegno n. 543-2019);

- Che con D.G.M. n. 82 del 17.06.2020 è stata approvata la documentazione progettuale di livello esecutivo relativa ai lavori di realizzazione delle linee di pubblica illuminazione in Norcia capoluogo (PG), Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20 e Zona B: Bretella Via Circonvallazione per complessivi € 50.000,00 (*cinquantamila/00*) di cui € 32.813,28 per “lavori” ed € 17.186,72 per “somme a disposizione”;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 381 del 19.06.2020, conformemente all'autorizzazione semplificata n. 44 del 19.05.2020 rilasciata dall'Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio del Comune di Norcia per le categorie degli interventi previsti dall'Allegato B ai sensi del D.P.R. 31 del 13.02.2017, con prescrizioni di cui al parere reso dal Soprintendente in data 09.03.2020 n. 4766, si procedeva all'affidamento del servizio di “sorveglianza archeologica” in favore del Dott. LUCA DONNINI dell'Archeotech Studio Associato di Archeologia con sede in Perugia (PG), Via L. Manara n. 9, P.IVA 02844570545;
- Che in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 412 del 13.07.2020 è stata indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto la soglia comunitaria, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo (mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara) ai sensi dell'art. 36, comma 9 – bis d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed applicazione del disposto di cui all'art. 97, comma 8 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero con l'esclusione automatica delle offerte aventi percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi e per gli effetti dei commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del medesimo art. 97, nonché del disposto di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019 e dell'art. 133 del d.lgs. 50/2016 all'art. 133, comma 8 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di inversione procedimentale, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle linee di pubblica illuminazione in Norcia capoluogo (PG), Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20 e Zona B: Bretella Via Circonvallazione;
- Che l'importo complessivo stimato posto a base d'asta è pari ad € 32.813,28, oltre I.V.A. ai sensi di Legge, di cui € 1.251,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.474,50 per costo della manodopera, stimato ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che la procedura di cui ai precedenti è stata condotta in modalità telematica ex art. 58 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 37 d.lgs. 56/2017, tramite la piattaforma Net4market della Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina allo scopo di meglio assicurare il rispetto dei principi di concorrenzialità, economicità, trasparenza ed efficacia in quanto sarebbe comunque possibile ricorrere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che il bando di gara, corredato dall'istanza di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto in titolo, dal DGUE e dal disciplinare telematico di gara, è stato pubblicato in data 14.07.2020 presso l'Albo pretorio OnLine del Comune di Norcia, sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, del Comune di Norcia e della Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, oltreché sulla piattaforma telematica Net4market;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 485 del 19.08.2020, all'esito delle risultanze della seduta pubblica del 29.07.2020 ed acquisita la documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è

stata disposta l'aggiudicazione efficace ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii dei lavori in titolo in favore dell'O.E. MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L. P.I/C.F. 00626760573 con sede in Via del Castello, n. 30 Antrodoco – 02013 (RI) in quanto offerente un ribasso percentuale pari al 24,777% sull'ammontare a base di gara pari ad € 31.561,88 (*trentunomilacinquecentosessantuno/88*), ridefinendo così l'importo lavori in € 23.741,79 (*ventitremilasettecentoquarantuno/79*) che, sommato ai "costi per la sicurezza" pari ad € 1.251,40 (*milleduecentocinquantuno/40*), determina un importo netto contrattuale pari ad € 24.993,19 (*ventiquattromilanovecentonovantatre/19*) oltre I.V.A. di Legge, approvando, tra l'altro, apposito schema di scrittura privata ex art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Che, decorso il termine dilatorio (*stand still*) di cui all'art. 32, comma 9 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa presentazione da parte del summenzionato O.E. della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 28.09.2020 è stata sottoscritta la scrittura privata di cui sopra ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Stazione Appaltante ed il contraente affidatario;
- Che in pari data si è provveduto, altresì, alla consegna delle lavorazioni, fissando quale termine di ultimazione degli stessi il 27.11.2020;
- Che con nota Prot. Com.le n. 25638 del 18.11.2020, l'O.E. MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L. P.I/C.F. 00626760573 con sede in Via del Castello, n. 30 Antrodoco – 02013 (RI) richiedeva, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 107 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo apposita istanza una proroga di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo quale giustificazione il rallentamento delle consegne da parte dei fornitori dei materiali per circostanze riconducibili allo stato pandemico da COVID – 19;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 643 del 18.11.2020, visto il parere favorevole del Direttore Lavori, Per. Ind. CIMARELLI SANDRO, espresso a mezzo della sottoscrizione dell'istanza di cui al precedente, constatata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 107 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si è provveduto ad accogliere l'istanza di proroga, fissando il termine di ultimazione lavori in data 27.12.2020, a condizione che ciò non comporti pregiudizio in conseguenza di possibili richieste di maggiori oneri da parte dell'appaltatore;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 728 del 23.12.2020, per le motivazioni nella stessa addotte, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b, pt. 1) e 2) d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con il relativo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi degli interventi in titolo, relativamente al Tratto C: S.S. 685 dal km 21+200 al km 21+950, quale mera integrazione del contratto principale, ridefinendo l'importo lavori, al netto del ribasso d'asta del 24,777%, in complessivi € 28.975,48 oltre I.V.A. di Legge, con un incremento pari a circa il 15,93% dell'importo iniziale del contratto, nonché il termine di ultimazione lavori in forza della concessione di n. quaranta (40) giorni di proroga, individuato nella data del 05/02/2021;
- Che con medesimo atto, in ragione delle partite di perizia, si provvedeva, tra l'altro, alla rideterminazione del compenso per spese tecniche – voce B2) Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) – relative ai servizi professionali affidati al Per. Ind. CIMARELLI SANDRO in € 9.406,60 oltre Oneri Previdenziali e I.V.A. di Legge, e dunque per complessivi € 12.049,85, nonché del compenso per servizio di

sorveglianza archeologica – voce B 4.1) Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) affidati al Dott. LUCA DONNINI in € 500,00 oltre Oneri Previdenziali e I.V.A. di Legge, e dunque per complessivi € 634,40, oltreché all'indicazione dell'importo di € 0,00 nella voce B3) “Contributo Autorità di Vigilanza” in luogo della contribuzione di € 30,00 originariamente prevista ai sensi e per gli effetti dell'esonero di cui al D.L. 34/2020;

- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 55 del 04/02/2021 si prendeva atto che sin dall'indizione della procedura per l'affidamento dell'appalto in titolo, e dunque nella totalità degli atti innanzi richiamati, nella contabilizzazione delle voci relative all'I.V.A. di Legge del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'intervento oggettivato, per mero errore materiale, non veniva applicata la relativa aliquota all'ammontare dei costi per la sicurezza, e si provvedeva a rettificare il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), prendendo a riferimento l'ultima articolazione dello stesso approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 728 del 23.12.2020, qui integralmente riportato;

DATO ATTO:

- Che i lavori in parola sono stati ultimati in data 17/02/2021, come risultante dal Certificato di Ultimazione lavori redatto dal Per. Ind. Sandro Cimarelli, agli atti della scrivente Area, e dunque entro i termini contrattuali poiché il tempo intercorrente tra la data del 13/01/2021 in cui, causa maltempo, è stata disposta la sospensione delle lavorazioni, e la data del 08/02/2021 in cui sono state fattivamente riprese, è stato scomputato dal conteggio del termine di ultimazione lavori;
- Che con nota acquisita al Prot. Com.le n. 4860 del 24/02/2021, il Per. Ind. Sandro Cimarelli, in qualità di D.L., trasmetteva gli atti relativi alla contabilità finale;
- Che il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a consuntivo dell'appalto in titolo è il seguente:

COMUNE DI NORCIA		
Provincia di Perugia		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20, Zona B: Bretella Via Circonvallazione, zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950		
A)	LAVORI:	
A 1	Importo lavori <i>Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20</i>	22.566,24 €
A 2	Importo lavori <i>Zona B: Bretella Via Circonvallazione</i>	8.995,64 €
A 3	Importo lavori <i>Zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950</i>	6.219,22 €
A 4	Importo lavori (A1 + A2 + A3)	37.781,10 €
A 5	di cui manodopera	6.613,75 €
A 6	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	555,40 €
A 7	TOTALE LAVORI	38.336,50 €
	importo lavori soggetto a ribasso	37.781,10 €
	Ribasso d'asta <i>Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20</i>	24,777% 5.591,24 €
	Ribasso d'asta <i>Zona B: Bretella Via Circonvallazione</i>	24,777% 2.228,85 €
	Ribasso d'asta <i>Zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950</i>	24,777% 1.540,94 €
	<i>importo netto contrattuale Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20</i>	16.975,00 €

	importo netto contrattuale Zona B: Bretella Via Circonvallazione	6.766,79 €
	importo netto contrattuale Zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950	4.678,28 €
	Totale importo netto contrattuale	28.975,48 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
B 1	Imprevisti (IVA COMPRESA)	0,00 €
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs 50/2016)	766,73 €
B 3	Contributo Autorità di Vigilanza	0,00 €
SPESE TECNICHE:		
B 4	Progettazione definitiva/esecutiva - rilievi e indagini - Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - C.S.P. - C.S.E.	9.406,60 €
B 5	Servizio di Sorveglianza Archeologica	500,00 €
IMPOSTE:		
B 6	I.V.A. sui lavori Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20 <i>comprensiva dei costi per la sicurezza</i>	22% 3.805,43 €
	I.V.A. sui lavori Zona B: Bretella Via Circonvallazione <i>comprensiva dei costi per la sicurezza</i>	10% 688,33 €
	I.V.A. sui lavori Zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950 <i>comprensiva dei costi per la sicurezza</i>	22% 1.054,85 €
B 7	Cassa previdenziale – su Spese Tecniche	5% 470,33 €
B 8	Cassa previdenziale	4% 20,00 €
B 9	I.V.A. spese tecniche	22% 2.287,32 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.999,59 €
	Economie	2.024,93 €
	TOTALE GENERALE	50.000,00 €

PRECISATO CHE:

- il Codice Unico Progetto (CUP) dell'appalto in oggetto è il seguente:
F52I19000290004;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio tecnico è il seguente:
Z312AE1F84;
- Che il Per. Ind. Sandro Cimorelli ha regolarmente espletato l'incarico di che trattasi;

VISTI:

- il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da EPPI ed acquisto al Prot. Com.le n. 4459 del 19/02/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva del Per. Ind. Sandro Cimorelli;
- la fattura n. 13 del 26.02.2021, acquisita al Prot. Com.le n. 6067 del 11/03/2021, di importo pari ad € 9.406,60 di cui Oneri Previdenziali (5%) pari ad € 470,33 oltre IVA (22%) pari a € 2.172,92, e dunque per complessivi € 12.049,85;

PRECISATO CHE gli importi di cui sopra risultano impegnati, come già anticipato, sui fondi di cui al Capitolo 2851 (impegno n. 543-2019);

RAVVISATA pertanto l'esigenza di provvedere alla liquidazione della summenzionata fattura in favore del Per. Ind. Sandro Cimorelli C.F.: CMRSDR74M14F492O, iscritto al Collegio dei Periti di Perugia al nr. 758, con sede in Foligno, Via Case Basse n. 10, Partita IVA: 02437260546;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 04.03.2021;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità Finanziaria) che ha modificato il D.P.R. n. 633/1973 disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata loro addebitata (split payment);

VISTO il d.lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di APPROVARE** il Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e la totalità della documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori in oggetto, redatti dal Per. Ind. Sandro Cimorelli, in qualità di Direttore Lavori, da cui risulta che l'O.E. Impresa Edile MARINELLI Costruzioni Srl con sede in Via del Castello, n. 30 – Antrodoco - 02013 (RI), P.IVA 00626760573, ha regolarmente eseguito i “LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI NORCIA - ZONA A: TRATTO SS 685 DAL KM 20+241 AL KM 20+20, ZONA B: BRETELLA VIA CIRCONVALLAZIONE, AL TRATTO C: S.S. 685 DAL KM 21+200 AL KM 21+950 IN NORCIA” per un importo pari ad € 28.975,48 oltre I.V.A. di Legge;
- 2) **Di APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a consuntivo delle lavorazioni in argomento, che si intende qui riportato;

COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia
QUADRO TECNICO E ECONOMICO post GARA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20, Zona B: Bretella Via Circonvallazione, zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950			
A)	LAVORI:		
A 1	Importo lavori <i>Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20</i>		22.566,24 €
A 2	Importo lavori <i>Zona B: Bretella Via Circonvallazione</i>		8.995,64 €
A 3	Importo lavori <i>Zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950</i>		6.219,22 €
A 4	Importo lavori (A1 + A2 + A3)		37.781,10 €
A 5	di cui manodopera		6.613,75 €
A 6	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		555,40 €
A 7	TOTALE LAVORI		38.336,50 €
	importo lavori soggetto a ribasso		37.781,10 €
	Ribasso d'asta <i>Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20</i>	24,777%	5.591,24 €
	Ribasso d'asta <i>Zona B: Bretella Via Circonvallazione</i>	24,777%	2.228,85 €
	Ribasso d'asta <i>Zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950</i>	24,777%	1.540,94 €
	<i>importo netto contrattuale Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20</i>		16.975,00 €
	<i>importo netto contrattuale Zona B: Bretella Via Circonvallazione</i>		6.766,79 €
	<i>importo netto contrattuale Zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950</i>		4.678,28 €
	<i>Totale importo netto contrattuale</i>		28.975,48 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:		
B 1	Imprevisti (IVA COMPRESA)		0,00 €
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs 50/2016)		766,73 €
B 3	Contributo Autorità di Vigilanza		0,00 €
SPESE TECNICHE:			
B 4	Progettazione definitiva/esecutiva - rilievi e indagini - Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - C.S.P. - C.S.E.		9.406,60 €
B 5	Servizio di Sorveglianza Archeologica		500,00 €
IMPOSTE:			
B 6	I.V.A. sui lavori <i>Zona A: Tratto SS 685 dal Km 20+241 al Km 20+20 comprensiva dei costi per la sicurezza</i>	22%	3.805,43 €
	I.V.A. sui lavori <i>Zona B: Bretella Via Circonvallazione comprensiva dei costi per la sicurezza</i>	10%	688,33 €
	I.V.A. sui lavori <i>Zona C: Tratto SS. 685 dal km 21+200 al km 21+950 comprensiva dei costi per la sicurezza</i>	22%	1.054,85 €
B 7	Cassa previdenziale – su Spese Tecniche	5%	470,33 €
B 8	Cassa previdenziale	4%	20,00 €
B 9	I.V.A. spese tecniche	22%	2.287,32 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		18.999,59 €
	Economie		2.024,93 €
	TOTALE GENERALE		50.000,00 €

- 3) **Di LIQUIDARE** al Per. Ind. Sandro Cimorelli C.F.: CMRSDR74M14F492O, iscritto al Collegio dei Periti di Perugia al n. 758, con sede in Foligno, Via Case Basse n. 10, Partita IVA: 02437260546, la somma al netto dell'IVA pari ad € 9.406,60 di cui Oneri Previdenziali (5%) pari ad € 470,33 come da fattura n. 13 del 26.02.2021, acquisita al Prot. Com.le n. 6067 del 11.03.2021;
- 4) **Di LIQUIDARE** altresì all'Erario la somma di € 2.172,92 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura n. 13 del 26.02.2021 in applicazione del regime dello split payment;
- 5) **Di DARE ATTO CHE** l'importo complessivo pari ad € 12.049,85 trova copertura finanziaria al Capitolo 2851 (impegno n. 543-2019);
- 6) **Di DEMANDARE**, pertanto, all'Ufficio di Ragioneria l'emissione dei necessari provvedimenti di competenza per la liquidazione in favore del Per. Ind. Sandro Cimorelli C.F.: CMRSDR74M14F492O, iscritto al Collegio dei Periti di Perugia al nr. 758, con sede in Foligno, Via Case Basse n. 10, Partita IVA: 02437260546, come indicato nella fattura n. 13 del 26.02.2021, acquisita al Prot. Com.le n. 6067 del 11.03.2021, oltreché della liquidazione dell'IVA in favore dell'Erario;
- 7) La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 22-03-2021 al 06-04-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti