



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 768 del 23-12-2019	Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA in LOCALITA' SAN MARCO DI NORCIA, DISTINTA CATASTALMENTE AL FG. 203 PART. LLa A" PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CIG : 799926417B , CUP: F52D19000080001
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’rt. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in

conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 –bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’rticolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis.*

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si è reso necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’ntegrità della vita e alla salubrità dell’mbiente;

ATTESO che per fronteggiare l’mergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’ttivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’mbito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena

integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa di San Giovanni Battista in Località San Marco di Norcia, distinta al Catasto al Fg. 203 part.IIIa A , compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l'attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 178 del 06/09/2017, relativa alla frazione di San Marco ed in particolare della Chiesa di San Giovanni Battista, con la quale si ritiene necessario di procedere a interventi di messa in sicurezza della struttura allo scopo di scongiurare il crollo;

VISTO :

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Località San Marco di Norcia;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 542 del 11/07/2018 si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per varie chiese, tra cui la Chiesa di San Giovanni Battista, all'Ing. Arch. Massimo Mariani e si approvavano le spese tecniche complessive;
- Che in data 06/09/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 18230 in pari data, l' Ing. Arch. Massimo Mariani ha consegnato la documentazione progettuale relativa agli interventi in somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della oggetto del presente affidamento;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Località San Marco, trasmettendo il Nulla-Osta n. 81 del 13/03/2019 (acquisita al Prot. Com.le n. 5595 del 15/03/2019) con un importo autorizzato di €. 220.721,51;
- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n. 542 del 11/07/2018 si provvedeva, fra l'altro, ad impegnare la quota relativa alle spese tecniche di cui al Q.T.E. sopra riportato quantificate in €. 11.771,44 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. di legge (impegno n. 648-2018);
- Che è stata rilevata l'igenza di provvedere all'individuazione di specifiche ditte, avviando la procedura prevista ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016,

per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, con i limiti di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3;

- Che con Determinazione dell'Area n. 475 del 05/08/2019 è stata avviata la procedura negoziata secondo le disposizioni previste dell'rt. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione del prezzo più basso ed è stato approvato lo schema di lettera d'invito ed è stata impegnata la restante parte del Q.T.E. pari ad €. 205.785,91 per i lavori di messa in sicurezza del manufatto di cui in oggetto al Capiolo 2550/8 nel corrente esercizio finanziario, e trova copertura nell'impegno 367-2019;

- Che con Ordinanza Sindacale n.93 del 08/08/2019 si disponeva di procedere ai lavori di cui in oggetto;

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n. 525 del 26/08/2019 si approvava il verbale di gara redatto in data 21/08/2019 e si aggiudicava l'appalto all'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ) che ha offerto un ribasso del 31,582 % sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 170.978,78, ridefinendo così l'importo lavori in € 116.980,26 che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 4.714,31 determina un importo netto contrattuale pari ad € 121.694,57, nelle more delle verifiche di legge ai sensi dell'art. 163 comma 7 del Dlgs 50/2016 e si approvava il Quadro Tecnico dell'Intervento rimodulato a seguito del ribasso di gara offerto;

- Che sono state effettuate le verifiche con esito positivo per i requisiti di carattere generale a carico dell'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., presenti agli atti dell'ufficio;

- Che è stato acquisito il **CUP: F52D19000080001**;

- Che è stato acquisito per i lavori il **CIG : 799926417B**;

- Che in data 05/11/2019 n. Rep. 417 è stata sottoscritta apposita scrittura privata ai sensi dell' Art.32 comma 14 del Dlgs 50 /2016 per la regolarizzazione dei rapporti tra l'Operatore Economico e l'Ente Appaltante;

- Che in data 06/11/2019 Prot. Com. le 23060 il Direttore dei Lavori Ing. Arch. Massimo Mariani ha trasmesso il Verbale di sospensione dei Lavori, ai sensi dell'Art. 107 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, redatto in data 01/11/2019 nel quale veniva constatata la necessità di effettuare opere di bonifica di lamiere di amianto;

- Che a seguito di comunicazione pervenuta al Prot. Com.le 25755 del 16/12/2019 del

Direttore dei Lavori con la quale comunicava la cessazione delle cause della sospensione, con Determinazione n.758 del 16/12/2019 il Responsabile dell'Area disponeva la ripresa dell'esecuzione dei lavori a partire dal 16/12/2019;

- Che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto veniva fissato in 14 gg naturali e consecutivi a decorrere dal 16/12/2019 e pertanto si rideterminava il nuovo termine di ultimazione lavori in data 30/12/2019;

ATTESO:

- Che con nota trasmessa via pec pervenuta al Prot. Com.le n. 26197 del 20/12/2019 la citata impresa richiedeva una proroga al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo a giustificazione di tale istanza l'impossibilità di reperire materiale ed attrezzature speciali a causa delle festività natalizie e le conseguenti ferie delle aziende fornitrici per poter ottemperare le lavorazioni impartite dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio n. 1 del 23/09/2019;
- Che la richiesta rientra nelle disposizioni di cui all'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- Che con nota pervenuta al Prot. Com.le 26282 del 23/12/2019 il Direttore dei Lavori ha espresso parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Che in data 23/12/2019 il Responsabile del Procedimento procedeva a concedere proroga di 15 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

RITENUTO di poter accogliere, per quanto sopra espresso, l'istanza di proroga, rideterminante la scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno 15/01/2020, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 23/12/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Federica Lanfaloni

IL RESPONSABILE DELL'REA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 22/05/2019;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi;
- Vista la scheda di valutazione G.T.S. n. 178 del 06/09/2017;
- Vista la Determinazione n. 542 del 11/07/2018;
- Vista la documentazione progettuale acquisita al Prot. Com.le n. 18230 del 06/09/2018;
- Visto il Nulla -Osta n.81 del 13/03/2019 con cui la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Località San Marco per un importo di €. 220.721,51;
- Vista la Determinazione dell'Area n. 475 del 05/08/2019;
- Vista l' Ordinanza Sindacale n.93 del 08/08/2019;
- Vista la Determinazione dell'Area n.525 del 26/08/2019;
- Viste le verifiche effettuate con esito positivo;
- Vista la scrittura privata firmata in data 05/11/2019 n. Rep. 417;
- Visto l'art.107 del Dlgs 50/2016;
- Vista la Determinazione n. 758 del 16/12/2019;
- Vista la nota trasmessa via pec pervenuta al Prot. Com.le n. 26197 del 20/12/2019 la citata impresa richiedeva una proroga al predetto termine di ultimazione dei lavori, adducendo a giustificazione di tale istanza l'impossibilità di reperire materiale ed attrezzature speciali a causa delle festività natalizie e le conseguenti ferie delle aziende fornitrici per poter ottemperare le lavorazioni impartite dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio n. 1 del 23/09/2019;
- Vista la nota pervenuta al Prot. Com.le 26282 del 23/12/2019 il Direttore dei Lavori ha espresso parere positivo in merito alla concessione di proroga;
- Vista la concessione di proroga in data 23/12/2019 prot. 26287 a firma del R.U.P Livio Angeletti.
- Visto l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- Visto il D. Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

I DISPONE

1. Di prendere atto ed approvare quanto contenuto nel rapporto istruttorio;
2. Di prendere atto dell'istanza avanzata a cura dell'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ), appaltatrice dei lavori di: “Messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in località San Marco di Norcia”, con nota trasmessa via pec in data 20/12/2019, acquisita al protocollo comunale nr. 26197/2019, finalizzata all'ottenimento di una proroga al termine di ultimazione;
3. Di prendere atto ed accogliere le motivazioni che hanno indotto la citata impresa COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., ad inoltrare la suddetta istanza, come descritte in premessa;
4. Di concedere pertanto una proroga di gg. 15 naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori che viene a rideterminare la scadenza del tempo utile per il giorno 15/01/2020, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della ditta esecutrice;

La presente Determinazione:

- verrà pubblicata all’lbo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 23/12/2019

Il Responsabile dell’rea

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 23-12-2019 al 07-01-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti