



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 86 del 18-02-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 - LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO PREFABBRICATI MONOBLOCCO PER LA DELOCALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI S. ANTONIO SUORE BENEDETTINE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SABBATINI SILVIO, CON SEDE IN NORCIA (PG) - P.IVA: 02623760549
---------------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24/08/2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”;
- altresì le ordinanze O.C.D.P.C. n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi

urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016", la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;
- la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;
- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge luglio 2018 , n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri... Omissis”*;
- la Legge nr. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988 *“Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; ... Omissis”*.

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

VISTO che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, *“Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”*;

- Si è reso necessario provvedere ai lavori di predisposizione dell'area per il posizionamento dei prefabbricati monoblocco per la delocalizzazione del monastero di S. Antonio Suore Benedettine;
- Che con Determinazione di quest'Area nr. 272 del 17/04/2018 è stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P. e C.S.E. al Geometra Federico Basili con studio professionale in Via Manzoni, 23 – Norcia (PG) e si approvava la spesa prevista dal quadro tecnico economico;

- Che con Determinazione di quest'Area nr. 377 del 14/05/2018 si approvava il verbale di somma urgenza redatto in data 14/05/2018 per i lavori di che trattasi in favore dell'impresa SABBATINI SILVIO, con sede in Viale dei Casali N.17, Località Campi - 06046 Norcia (PG) – P.I. 0262376054;
- Che dal quadro tecnico economico gli importi sono stati impegnati con Determinazione di quest'Area n. 272 del 17/04/2018 sui fondi del Capitolo 2550/14, impegno nr. 179-2018;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n.120 del 11/05/2018, per i lavori di somma urgenza di predisposizione area per posizionamento prefabbricati monoblocco per la delocalizzazione del Monastero di S. Antonio Suore Benedettine, identificata catastalmente al Foglio 121 – Part.IIa n.73/r e sita in Via delle Vergini in Norcia Capoluogo (PG);
- Che il 15/05/2018, come riportato nel relativo verbale, il Direttore dei lavori Geom. Federico Basili ha proceduto alla consegna dei lavori alla ditta Sabatini Silvio, con sede in Norcia (Pg), frazione Campi Via dei Casali nr. 17, P. Iva 02623760549;
- Che a seguito del G.T.S.A. nr. 269 del 13/07/2018 è stata emessa Ordinanza Sindacale n.183 del 17/07/2018, per i lavori di somma urgenza di demolizione controllata di parte del muro di recinzione del Monastero di S.Antonio, al fine di rimuovere il rischio esterno gravante sul fabbricato in Via Trieste catastalmente censito al FG. 121 partt. 162-163;
- Che in data 20/07/2018, è stato redatto il verbale per i lavori di somma urgenza di cui al punto precedente affidando gli stessi alla ditta Sabbatini Silvio, con sede in Norcia (PG) – P.IVA: 02623760549, già presente in sito per la realizzazione dei lavori di somma urgenza di predisposizione dell'area per il posizionamento dei monoblocchi prefabbricati; verbale approvato con Determinazione di quest'Area nr. 592 del 03/08/2018;
- Che con Determinazione di quest'Area nr. 751 del 08/10/2018 si approvava la perizia di variata distribuzione della spesa e suppletiva per i lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., consegnata al protocollo comunale nr. 20273 del 03/10/2018, affidando i lavori aggiuntivi all'impresa agli stessi patti e condizioni delle lavorazioni principali;
- Che, a seguito della variazione delle lavorazioni ed all'aggiunta delle opere di demolizione controllata del muro, l'importo di contratto è risultato pari ad € 39.637,47, che trova copertura nelle somme a disposizione per l'intervento per imprevisti e per le economie di gara, il tutto come riportato nel quadro tecnico economico di variante approvato;

TENUTO CONTO:

- che con nota pervenuta al Protocollo Comunale nr. 946 del 16-01-2019 il Direttore dei Lavori geom. Federico Basili trasmetteva il certificato di ultimazione lavori alla data del 29/10/2018;
- che con la stessa nota il direttore Lavori trasmetteva la contabilità finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, dalle quali risulta un credito residuo dell'impresa pari ad € 39.637,47 oltre I.V.A. di legge;
- che il quadro tecnico economico a consuntivo risulta essere il seguente:

COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO			
Lavori di predisposizione dell'area per posizionamento prefabbricati monoblocco per la delocalizzazione del Monastero di S. Antonio Suore Benedettine			
A)	LAVORI:		
A 1	lavori opere edili variate		€ 37.860,21
A 2	costi per la sicurezza		€ 3.983,88
A 3	lavori per demolizione parziale muro		€ 6.706,78
A 4	ribasso d'asta ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016 su A1		€ 7.572,04
A 5	ribasso d'asta ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016 su A3		€ 1.341,36
	totale di contratto		€ 39.637,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B 1	Imprevisti ed arrotondamenti - IVA COMPRESA		€ -
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs 50/2016) su A3		€ 775,38
	SPESE TECNICHE:		
B 3	Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (fino al 12,5% di A3 - min. 6.000,00 €)		€ 6.000,00
B 4	CNPAIA 4%		€ 240,00
	IMPOSTE:		
B 5	I.V.A. sui lavori – su A4	10%	€ 3.963,75
B 6	I.V.A. spese tecniche – su B3+B4	22%	€ 1.372,80
B 7	Economie di gara		€ 980,60
B 8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 13.332,53
TOTALE GENERALE A+B			€ 52.970,00

- Che il CUP del progetto è il seguente: F58B18000050001;
- Che il CIG relativo ai lavori è il seguente: Z50239F473;

VISTO:

- La Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n.112600/CT, rilasciata in data 10/12/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le n.24833 del 11/12/2018;
- Il Durc on line richiesto all'INPS il 15/11/2018 acquisito al Prot. Com.le n.23895 del 26/11/2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- La fattura nr. 02/E del 13/12/2018 della ditta SABBATINI SILVIO, acquisita al Prot. Comunale nr. 25112 del 17/12/2018, per un importo netto di € 34.272,05 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 3.427,20 per un totale di € 37.699,25 relativa ai lavori di predisposizione dell'area di cui al verbale di somma urgenza in data 14/05/2018;

- La fattura nr. 03/E del 13/12/2018 della ditta SABBATINI SILVIO, acquisita al Prot. Comunale nr. 25097 del 14/12/2018, per un importo netto di € 5.365,42 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 536,54 per un totale di € 5.901,96 relativa ai lavori di demolizione controllata di parte del muro di recinzione del Monastero di S. Antonio di cui al verbale di somma urgenza in data 20/07/2018;
- Vista l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori.

CONSIDERATO:

- che occorre provvedere al pagamento della somma complessiva di € 39.637,47 (trentanovemilaseicentotrentasette/47), relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 3.963,74 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
- che l'importo del quadro tecnico economico è stato impegnato con Determinazione di quest'Area n. 272 del 17/04/2018 sui fondi del Capitolo 2550/14, impegno nr. 179-2018;

Si sottopone quanto sopra esposto per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 18/02/2019

Il Tecnico Istruttore
Arch. Davide D'Acunto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n.120 del 11/05/2018;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n.183 del 17/07/2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area nr. 272 del 17/04/2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area nr. 377 del 14/05/2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area nr. 592 del 03/08/2018
- Vista la Determinazione di quest'Area nr. 751 del 08/10/2018;
- Visto il verbale di somma urgenza in data 14/05/2018 per l'affidamento dei lavori di predisposizione dell'area per posizionamento prefabbricati monoblocco per la delocalizzazione del Monastero di S. Antonio Suore Benedettine;
- Visto il verbale di somma urgenza in data 20/07/2018 per l'affidamento dei lavori di demolizione controllata di parte del muro di recinzione del Monastero di S. Antonio, al fine di rimuovere il rischio esterno gravante sul fabbricato in Via Trieste catastalmente censito al FG. 121 partt. 162-163;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di approvare la contabilità finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatta dal Direttore Lavori geom. Federico Basili e pervenuta al Protocollo Comunale nr. 946 del 16-01-2019, dalle quali risulta un credito residuo dell'impresa complessivo pari ad € 39.637,47 oltre I.V.A. di legge;
- 2) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio;
- 3) Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico a consuntivo così come di seguito riportato:

COMUNE DI NORCIA		
Provincia di Perugia		
QUADRO TECNICO ECONOMICO CONSUNTIVO		
<i>Lavori di predisposizione dell'area per posizionamento prefabbricati monoblocco per la delocalizzazione del Monastero di S. Antonio Suore Benedettine</i>		
A)	LAVORI:	
A 1	lavori opere edili variate	€ 37.860,21
A 2	costi per la sicurezza	€ 3.983,88
A 3	lavori per demolizione parziale muro	€ 6.706,78
A 4	ribasso d'asta ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016 su A1	€ 7.572,04
A 5	ribasso d'asta ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016 su A3	€ 1.341,36
	<i>totale di contratto</i>	€ 39.637,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B 1	Imprevisti ed arrotondamenti - IVA COMPRESA	€ -
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs 50/2016) su A3	€ 775,38
	<i>SPESE TECNICHE:</i>	

B 3	Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. <i>(fino al 12,5% di A3 - min. 6.000,00 €)</i>		€ 6.000,00
B 4	CNPAIA 4%		€ 240,00
	<i>IMPOSTE:</i>		
B 5	I.V.A. sui lavori – su A4	10%	€ 3.963,75
B 6	I.V.A. spese tecniche – su B3+B4	22%	€ 1.372,80
B 7	Economie di gara		€ 980,60
B 8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 13.332,53
	TOTALE GENERALE A+B		€ 52.970,00

- 4) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione della specifica certificazione "Durc On Line", richiesto all'INPS il 15/11/2018 acquisito al Prot. Com.le n.23895 del 26/11/2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta SABBATINI SILVIO nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con validità fino al 15/03/2019;
- 5) Di prendere atto della Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n.112600/CT, rilasciata in data 10/12/2018 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le n.24833 del 11/12/2018;
- 6) Di prendere atto della fattura nr. 02/E del 13/12/2018 della ditta SABBATINI SILVIO, acquisita al Prot. Comunale nr. 25112 del 17/12/2018, per un importo netto di € 34.272,05 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 3.427,20 per un totale di € 37.699,25 relativa ai lavori di predisposizione dell'area di cui al verbale di somma urgenza in data 14/05/2018;
- 7) Di prendere atto della fattura nr. 03/E del 13/12/2018 della ditta SABBATINI SILVIO, acquisita al Prot. Comunale nr. 25097 del 14/12/2018, per un importo netto di € 5.365,42 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 536,54 per un totale di € 5.901,96 relativa ai lavori di demolizione controllata di parte del muro di recinzione del Monastero di S.Antonio di cui al verbale di somma urgenza in data 20/07/2018;
- 8) Di dare atto che l'importo è stato impegnato con economico è stato impegnato con Determinazione di quest'Area è stato impegnato con Determinazione di quest'Area n. 272 del 17/04/2018 sui fondi del Capitolo 2550/14, impegno nr. 179-2018;
- 9) Di liquidare per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta SABBATINI SILVIO con sede in Via dei Casali, nr. 17 – 06046 Norcia (PG) – P.IVA: 02623760549, la somma complessiva di € 39.637,47 relativa all'imponibile delle fatture 02/E e 03/E del 13/12/2018;
- 10) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 3.963,74, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate;
- 11) Che la presente determinazione:

–verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

- sarà altresì trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 18/02/2019

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 04-03-2019 al 19-03-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti