



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 460 del 22-12-2017	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI PROVVISORI PRESSO IL CIMITERO DI NORCIA CAPOLUOGO. APPROVAZIONE QTE POST GARA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che con determinazione dell'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico nr. 136 del 29-06-2017 si prendeva atto dell'esito della procedura negoziata e si determinava l'affidamento per i lavori di realizzazione di loculi provvisori al fine di garantire un'idonea collocazione sepolcrale ai feretri in favore della ditta TECNOFAR di BENINI GUALTIERO con sede in Via Villafontana, 28 Isola della Scala (VR), P.I.:03399570237;
- che con Ordinanza Sindacale nr. 891 del 09/11/2017 si ordinava l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il posizionamento dei loculi provvisori presso il cimitero di Norcia capoluogo, disponendo che l'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico provvedesse ai conseguenti adempimenti per l'esecuzione delle opere;
- che con Determinazione nr. 388 del 13/11/2017 si è preso atto dell'affidamento dei lavori di somma urgenza per il posizionamento dei loculi provvisori di cui sopra, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e Protezione Civile", in favore della ditta TECNOFAR di Benini G. con sede in Isola Della Scala (VR), con relativa approvazione del verbale di somma urgenza di affidamento alla ditta;

PRESO ATTO:

- che nota prot. Regione Umbria 220002-2017, acquisita al Prot. Com.le nr. 19888 del 19/10/2017, veniva rilasciato nulla-osta a procedere relativamente all'intervento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO:

- che a seguito dell'elaborazione dei calcoli strutturali per la realizzazione della platea su cui posizionare i loculi, si riteneva opportuno non realizzare la stessa in aderenza al muro di cinta esistente evitando così ogni interazione fra nuova e preesistente struttura;
- che rispetto alle previsioni iniziali, pertanto, l'ubicazione della struttura prefabbricata in acciaio dei loculi prefabbricati veniva opportunamente traslata ad una distanza di ca 80,00 cm dal muro in cls esistente;
- che si determinava pertanto la necessità di un sistema di chiusura sul retro della struttura dei loculi prefabbricati, per il quale si richiedeva alla ditta aggiudicatrice di produrre offerta integrativa, al fine anche della verifica delle risultanze di gara, concorrendo la stessa alla determinazione del prezzo per singolo loculo;
- che la ditta Tecnofar trasmetteva propria offerta per la realizzazione del sistema di chiusura sul retro pari ad € 30,00 per loculo, rimanendo pertanto invariate le risultanze di gara;

PRESO ATTO:

- che tale variazione determinava il seguente quadro tecnico economico relativo alle opere in oggetto:

COMUNE DI NORCIA				
Provincia di Perugia				
AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO				
QUADRO TECNICO ECONOMICO				
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PROVVISORI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI NORCIA CAPOLUOGO				
A)	LAVORI			
A 1	importo lavori: fornitura e posa in opera loculi prefabbricati (<i>inclusi oneri per la sicurezza</i>)			152.140,00
A 2	Integrazione per fornitura sistema di chiusura posteriore			6.000,00
A 3	importo lavori totale			158.140,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	imprevisti e arrotondamenti			7.828,20
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)			3.162,80
	Imposte:			
B 3	I.V.A. sui lavori – su A 3	10%		15.814,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			26.805,00
TOTALE GENERALE A +B				184.945,00

- che per la spesa aggiuntiva pari ad € 17.591,00 si procedeva a richiedere opportuna autorizzazione con comunicazione prot. Comunale nr. 23062 del 04/12/2017;
- che con nota acquisita al prot. Comunale nr. 24238 del 21/12/2017 si otteneva nulla osta alla spesa da parte della Regione;
- che è necessario pertanto integrare l'impegno di spesa nr. 172 del 2017 con l'ulteriore cifra di € 17.591,00 a valere sul capitolo 2550/19 del bilancio 2018;
- che occorre accertare al capitolo 76/1 la somma di € 17.591,00 a valere sui fondi di cui al DPCM n. 388 del 25/08/2016;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 22/12/2017

Il Tecnico Istruttore
Arch. Davide D'Acunto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto del rapporto istruttorio;
- Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 30/12/2016 ;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di affidare i lavori;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 891 del 09/11/2017, per i lavori di somma urgenza per il posizionamento dei loculi provvisori presso il cimitero di Norcia capoluogo;
- Visto il verbale per i lavori di somma urgenza redatto in data 09/11/2017;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali" e considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL;

D I S P O N E

1. Di prendere atto ed approvare il rapporto istruttorio;
2. Di prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";
3. Di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico relativo alle opere in oggetto;

COMUNE DI NORCIA				
Provincia di Perugia				
AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO				
QUADRO TECNICO ECONOMICO				
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PROVVISORI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI NORCIA CAPOLUOGO				
A)	LAVORI			
A 1	importo lavori: fornitura e posa in opera loculi prefabbricati (<i>inclusi oneri per la sicurezza</i>)			152.140,00
A 2	Integrazione per fornitura sistema di chiusura posteriore			6.000,00
A 3	importo lavori totale			158.140,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	imprevisti e arrotondamenti			7.828,20
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)			3.162,80
	Imposte:			
B 3	I.V.A. sui lavori – su A 3	10%		15.814,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			26.805,00
TOTALE GENERALE A +B				184.945,00

4. Di integrare l'impegno di spesa nr. 172 del 2017, acquisito con propria precedente Determinazione nr. 136 del 29-06-2017 , con l'ulteriore cifra di € 17.591,00 a valere sul capitolo 2550/19 del bilancio 2018;
5. Di accertare al capitolo 76/1 la somma di € 17.591,00 a valere sui fondi di cui al DPCM n. 388 del 25/08/2016;
6. Di dare atto:
 - che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

- che verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- che la presente determinazione sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 22/12/2017

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 12-02-2018 al 27-02-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti