



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 32 del 11-06-2019	Oggetto: Programma edilizia scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo - Presa d'atto di istanza per la concessione di un ulteriore termine suppletivo alla data di ultimazione dei lavori ad iniziativa della ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma - Determinazioni CIG 7244833153
---------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Che con Determinazione della Giunta Municipale n° 75 del 13/04/2006, si procedeva in merito all'approvazione della specifica elaborazione di progetto definitivo/esecutivo prevedente l'intervento di riconversione dell'esistente piscina coperta da destinarsi a scuola Materna del Capoluogo, evidenziante un fabbisogno pari ad € 818.102,54 di cui € 624.305,55 per lavori comprensivi degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza e residui € 193.796,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

n°	Descrizione	Importi in Euro
A)	LAVORI PRINCIPALI	
1	Importo lavori a base di appalto	€ 602.079,75
2	Oneri della sicurezza	€ 22.225,80
3	Importo lavori complessivo	€ 624.305,55
B)	SOMME A DISP. AMM/NE	
1	IVA sui lavori 10%	€ 62.430,55
2	Spese tecniche	€ 78.255,52
3	CNPAIA 2%	€ 1.565,11
4	IVA spese tecniche	€ 15.964,12
5	Collaudo	€ 6.260,43
6	IVA collaudo	€ 1.252,08

7	Fondo accordo bonario	€ 18.958,96
8	Incentivo al RUP	€ 3.103,25
9	Imprevisti	€ 5.256,98
10	Pubblicità	€ 750,00
	Sommano	€ 193.796,99
	TOTALE - GENERALE	€ 818.102,54

Che con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n°130 del 03/11/2006, si provvedeva in merito all'approvazione degli specifici verbali rispettivamente redatti in data 05/10/2006 ed in data 10/10/2006, nel contempo si disponeva l'aggiudicazione definitiva, condizionata alle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, in favore dell'ATI costituita dalla Ditta Gruppo PIEMME CDA S.r.l. con sede a Roma (capogruppo) e l'impresa S.C.R.I.A.R.R.A. Metalli S.r.l. con sede a Roma (mandante), che hanno offerto un ribasso pari al 17,787% sull'ammontare a base di appalto, rideterminando un importo netto di aggiudicazione pari ad € 494.987,82, al quale aggiunti gli oneri di per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 22.225,80, viene a ridefinire un importo netto contrattuale di € 517.213,62;

Che con la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 78 del 03/08/2012, si provvedeva in ordine all'approvazione di una 1ª Perizia di VdS riguardante il Progetto in questione, che in definitiva ebbe a rideterminare il seguente quadro economico della Spesa con attribuzione alle sotto riportate componenti di finanziamento:

Descrizione	Mutuo Cassa DD.PP. 45,376%	Fondi di Bilancio 11,680%	Mutuo Cassa DD.PP. a carico Ente 42,9424%	Totale
Lavori a misura	€ 735.573,46	€ 189.374,23	€ 696.129,41	€ 1.621.077,09
Detrazione oneri sicurezza	€ 26.187,03	€ 6.741,88	€ 24.782,79	€ 57.711,70
Importo a base di appalto	€ 709.386,43	€ 182.632,34	€ 671.346,62	€ 1.563.365,39
Detrazione ribasso del 17,787%	€ 126.178,56	€ 32.484,82	€ 119.412,42	€ 278.075,80
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€ 609.394,89	€ 156.889,41	€ 576.716,99	€ 1.343.001,29
SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE				
IVA 10% lavori in appalto	€ 60.939,49	€ 15.688,94	€ 57.671,70	€ 134.300,13
Spese tecniche	€ 92.202,74	€ 23.737,70	€ 87.258,51	€ 203.198,95
CNPAIA 2% SU € 20,947,65	€ 190,10	€ 48,94	€ 179,91	€ 418,95
CNPAIA 4% SU € 182,250,80	€ 3.307,89	€ 851,62	€ 3.130,51	€ 7.290,03
IVA su spese tecniche 20%	€ 1.939,04	€ 499,21	€ 1.835,07	€ 4.273,32
IVA su spese tecniche 21%	€ 18.061,11	€ 4.649,85	€ 17.092,61	€ 39.803,57
Collaudo	€ 4.943,64	€ 1.272,74	€ 4.678,54	€ 10.894,92
IVA al 20-21% su collaudo	€ 1.038,17	€ 267,28	€ 982,50	€ 2.287,94
Fondo accordo bonario 3%	€ 22.067,29	€ 5.681,82	€ 20.883,20	€ 48.632,31
Incentivazione al RUP	€ 3.677,87	€ 946,87	€ 3.480,65	€ 8.105,39
Spese di pubblicità	€ 340,32	€ 87,62	€ 322,07	€ 750,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISP.	€ 208.707,66	€ 53.732,59	€ 197.515,26	€ 459.955,51

TOTALE GENERALE	€ 818.102,56	€ 210.622,00	€ 774.232,24	€ 1.802.956,80
-----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Che con Determinazione dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale n° 20 del 14/07/2015 e successiva n° 29 del 18/08/2015, si disponeva in merito al subentro della ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma alle ditte costituenti al tempo l'A.T.I. Affidataria dei lavori principali agli stessi prezzi patti e condizioni tutte al tempo stabilite con il contratto stipulato con la precedente A.T.I.: giusto atto aggiuntivo e verbale di concordamento dei nuovi prezzi Pep. n° 4128 stipulato in data 16/07/2015 e registrato a Spoleto il 23/07/2015 al n° 13 Serie 1^a;

Che a seguito della ripresa dei lavori, intervenuta con verbale in data 22/07/2015, per dette venne stabilito il termine dei lavori alla data del 24/09/2016, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto;

Che con Determinazione di questa Area n° 64 del 26/10/2016, si provvedeva in merito alla concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori per gg. 70, che ebbe a rideterminare il tempo utile a tutto il 05/12/2016;

Che in data 24/08/2016, 26/10/2016 ed in data 30/10/2016, l'intero territorio comunale è stato interessato da una serie di relevantissime scosse sismiche, che hanno comportato notevolissimi danni al patrimonio edilizio sia pubblico che privato ed hanno determinato la dichiarazione dello Stato di emergenza, con l'interruzione di tutte le attività ordinarie in corso da parte dell'Amministrazione comunale e l'attivazione di tutte le procedure connesse a tale stato emergenziale;

Che con verbale quindi del 27/10/2016 la competente Direzione dei Lavori affidata al Dott. Ing. Pasquale Calvi di Roma ebbe a disporre la sospensione delle attività in corso;

Che da ultimo a seguito del decesso dell'ing. Calvi, con Determinazione dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica e Pianificazione Territoriale n° 17 del 14/03/2018 si procedeva in merito al conferimento di un nuovo incarico in favore del RTP, composto dai sotto indicati professionisti: Ing. Alessandro Speranza (capogruppo) Ing. David Gubbiotti (mandante Ing. Nicola Pero Nullo (mandante) Studio associato Engineering Solution (mandante); giusta convenzione Rep. n° 353 stipulata in data 27/03/2018;

Che a seguito di verbale di ripresa dei lavori intervenuto in data 04/07/2018, il tempo utile è stato ulteriormente rideterminato al giorno 18/08/2018;

Che con Determinazione di questa Area n° 53 del 29/08/2018, si disponeva in merito alla concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori per gg. 130, che ebbe a rideterminare il tempo utile a tutto il 27/12/2018;

Che con nota del 12/12/2018 (Prot. Com/le n° 24906 del 12/12/2018) la Direzione Lavori ha comunicato la richiesta di Autorizzazione per la Redazione Perizia Tecnica suppletiva al progetto relativa alle opere di adeguamento sismico ed impiantistico, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Che con nota del 14/12/2018, (Prot. Com/le n° 25041 del 14/12/2018), la Ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma, ha trasmesso l'istanza per la concessione di una proroga di gg. 170, a far data dal 27/12/2018, giustificati dal fatto che la lavorazione del tetto non è ultimata

ed è in attesa delle decisioni di variante di alcune lavorazioni per il proseguimento e la conclusione dei Lavori;

Che con nota del 20/12/2018 (Prot. Com/le n° 25572 del 21/12/2018), si richiedeva un parere tecnico alla Direzione Lavori in riferimento alla richiesta della Ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma, per una nuova proroga di 170 gg. a far data dal 27/12/2018, per la consegna dei Lavori;

Che con nota del 02/01/2019 (Prot. Com/le n° 105 del 02/01/2019), la Direzione Lavori si è espressa favorevolmente alla richiesta suddetta, ;

Che con nota del 02/04/2019 (Prot. Com/le n° 6840 del 02/04/2019), si richiedeva alla Ditta G.EI General Projet Srl, di riproporre l'istanza di proroga acquisita al Prot.Com.le n° 25041 del 18/12/2018, integrata con uno specifico cronoprogramma delle lavorazioni, asseverate dalla competente Direzione Lavori;

Che con nota del 16/05/2019 (Prot. Com/le n° 10276 del 20/05/2019), la Ditta G.EI General Projet Srl, ha inviato la documentazione richiesta precedentemente dal Rup, integrata con nuovi elaborati, con la richiesta di proroga per le lavorazioni sino al 30/09/2019 e la conseguente chiusura del Cantiere in oggetto con l'accettazione della Direzione Lavori: tale istanza veniva avvalorata da apposito cronoprogramma;

Che nel merito delle disposizioni capitolari di cui al predetto comma 3 dell'art. 15, si rileva che dall'analisi degli elaborati consegnati, la richiesta suddetta, può ritenersi congrua ed accoglibile nel limite temporale fissata al giorno 30/09/2019, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di maggiori oneri da parte della Ditta;

VISTO:

Il Capitolato Speciale d'Appalto in particolare all'art. 15 comma 3;

Lo statuto Comunale;

D.Lgs. 267/2000, in particolare all'art. 107;

Il Decreto del Sindaco n°6 del 22/05/2019;

DISPONE

Per quanto espresso in narrativa:

Di prendere atto dell'istanza avanzata a cura dell'impresa G.EI General Projet Srl con sede in Roma, appaltatrice dei lavori di cui a: "Programma edilizia scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di Riconversione della Piscina Coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo", finalizzata all'ottenimento di una proroga al termine di ultimazione dei lavori al 30/09/2019 ;

Di prendere atto delle specifiche considerazioni riportate in istruttoria, secondo le quali si rileva la sussistenza di condizioni che giustificano l'accoglimento della stessa, ritenuta congrua, per il periodo indicato;

Di concedere pertanto una proroga sino al 30/09/2019 per l'ultimazione delle lavorazioni, da acquisirsi entro 20 giorni dalla comunicazione di adozione del presente provvedimento, di nulla a pretendere, in dipendenza del procrastinarsi dei lavori;

Di comunicare il seguente atto alla citata impresa G.EI General Projet Srl con sede in Roma; nonché alla competente Direzione dei Lavori, per quanto di competenza;

Norcia li 11/06/2019

Il Responsabile dell'Area
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : Programma edilizia scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo - Presa d'atto di istanza per la concessione di un un ulteriore termine suppletivo alla data di ultimazione dei lavori ad iniziativa della ditta G.El General Projet Srl con sede in Roma - Determinazioni CIG 7244833153

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 12-06-2019 al 27-06-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi