

Comune di POGGIODOMO

Provincia di PERUGIA

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 30/10/2016 MESSA IN SICUREZZA CHIESA DELL'IMMAGINE - SISMA DEL 30/10/2016

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO

IMPRESA: Edilizia Castellini Snc

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 15'025,93

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 13/02/2018 repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	15'101,44
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	15'101,44
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	75,51
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	75,51
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	15'025,93
per I.V.A. al 10%	1'502,59
TOTALE GENERALE euro	16'528,52

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 3 del Contratto d'Appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 15'025,93 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quindicimilaventicinque/93).


CASCIA, 15/03/2018

Il Responsabile del
Procedimento

....

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di



Comune di POGGIODOMO
Provincia di PERUGIA

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 30/10/2016 MESSA IN SICUREZZA CHIESA
DELL'IMMAGINE - SISMA DEL 30/10/2016

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO

IMPRESA: Edilizia Castellini Snc

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

....

Comune di POGGIODOMO Prot.N.806 del 04-04-2018 in arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 F01001.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione prospetto sud-est prospetto nord-est prospetto sud-ovest prospetto nord-ovest		5,00 11,00 11,00 5,00		4,000 4,000 4,000 4,000	20,00 44,00 44,00 20,00		
	SOMMANO m ²					128,00		
2 F01027.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... a sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO mese					1,00		
3 F01028.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione					1,00		
	SOMMANO mese					1,00		
4 F01037.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80 (lung.=15+15+10+10)		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00		
5 F01107.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due disper ... al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
6 A01004	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo scavo per posizionamento elementi in ferro *(lung.=5+1+1)		7,00	0,800	1,000	5,60		
	SOMMANO m ³					5,60		
7 A05068	Formazione di cerchiatura di contenimento delle spinte orizzontali, per celle rettangolari, realizzata con profilato metallico. Il profilo, posto							
	A RIPIETARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

EDILIZIA CASTELLINI s.n.c.
DIPRESA
Str. S. Egidio - Civitella D'Arna (PG)
partita IVA 01511080549



Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
8 A05023.f	sulla sommità della parete, avrà s ... due mani di vernice a finire. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i perfori per posa elementi metallici di cerchiatura (lung.=9,58+3,97+9,7+4,18)	3,00	27,43			82,29		
	SOMMANO m					82,29		
	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotoperussione a secco, per consolidamenti: per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame per posa elementi metallici di cerchiatura (par.ug.=4*12) (par.ug.=14*6+7*6)	48,00 126,00	30,00 30,00			1'440,00 3'780,00		
	SOMMANO cm					5'220,00		
9 A05037	Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture ... e con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre per posa elementi metallici di cerchiatura (par.ug.=4*12) (par.ug.=14*6+7*6)	48,00 126,00	0,30 0,30		0,888 0,888	12,79 33,57		
	SOMMANO kg					46,36		
	Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte per posa elementi metallici di cerchiatura (par.ug.=4*12) (par.ug.=14*6+7*6)	48,00 126,00	0,30 0,30		0,500 0,500	7,20 18,90		
	SOMMANO kg					26,10		
11 A06001.c	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 angolari L100x100x10 *(lung.=2*2,88+3,1*2) piastre varie		11,96		15,100 50,000	180,60 50,00		
	SOMMANO kg					230,60		
	Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 micron mano per metalli				1000,000	1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00		
13 A10019	Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. tavole per chiusura aperture				0,400	0,40		
	SOMMANO m³					0,40		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO
LIBRETTO DELLE MISURE N°

EDILIZIA CASTELLINI s.n.c.
Str. S. Egidio - Civitella D'Arna (PG)
partita IVA 01511080549


IL DIRETTORE DEI LAVORI

SIMONE BUTTICIA
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
14 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera per sbatacchiature aperture compresi elementi metallici				2,000	2,00		
	SOMMANO m³					2,00		
15 F01022	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad "U", regolabile per altezza mass ... icurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa compresa la fornitura *(par.ug.=18,00*2)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad					36,00		
16 P.002.010.03 0.a	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costit ... d'arte. Esclusa la sola progettazione. Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti. prezzo assimilato da listino abruzzo 2016					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
17 A05085.a	Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti man ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita: riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di coppi (H/peso=1,07*25)				26,750	26,75		
	SOMMANO m²					26,75		
Data, 15/03/2018 EDILIZIA CASTELLINI s.n.c. Str. S. Egidio - Civitella D'Arna (PG) L'Impresa <i>partita IVA 01511080549</i> Il Direttore dei Lavori 								
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

EDILIZIA CASTELLINI s.n.c.
L'IMPRESA
Str. S. Egidio - Civitella D'Arna (PG)
partita IVA 01511080549

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Comune di POGGIODOMO
Provincia di PERUGIA

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 30/10/2016 MESSA IN SICUREZZA CHIESA
DELL'IMMAGINE - SISMA DEL 30/10/2016

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO

IMPRESA: Edilizia Castellini Snc

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

....

Comune di POGGIODOMO Prot.N.806 del 04-04-2018 in arrivo

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 F01001.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione SOMMANO m²	1	2	128,00		10,40	1'331,20	
2 F01027.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... a sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione SOMMANO mese	1	2	1,00		252,00	252,00	
3 F01028.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione SOMMANO mese	1	2	1,00		185,00	185,00	
4 F01037.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80 SOMMANO m	1	2	50,00		15,60	780,00	
5 F01107.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due disper ... al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori SOMMANO a corpo	1	2	1,00		270,00	270,00	
6 A01004	Scavo a sezione obbligatoria, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo SOMMANO m³	1	2	5,60		152,01	851,26	
7 A05068	Formazione di cerchiatura di contenimento delle spinte orizzontali, per celle rettangolari, realizzata con profilato metallico. Il profilo, posto sulla sommità della parete, avrà s ... due mani di vernice a finire. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i perfori SOMMANO m	1	2	82,29		55,00	4'525,95	
8 A05023.f	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti: per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame SOMMANO cm	1	3	5'220,00		0,77	4'019,40	
9 A05037	Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture ... e con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre SOMMANO kg	1	3	46,36		8,38	388,50	
10 A05050	Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte SOMMANO kg	1	3	26,10		112,09	2'925,55	
	A R I P O R T A R E						15'528,86	

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

EDILIZIA CASTELLINI s.n.c.
Str. S. Egidio - Civitella D'Arna (PG)
partita IVA 01511080549



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						15'528,86	
11 A06001.c	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SOMMANO kg	1	3	230,60		1,99	458,89	
12 A06035	Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 micron SOMMANO kg	1	3	1'000,00		0,15	150,00	
13 A10019	Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m³	1	3	0,40		1'050,00	420,00	
14 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera SOMMANO m³	1	4	2,00		638,00	1'276,00	
15 F01022	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad "U", regolabile per altezza mass ... icurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa SOMMANO cad	1	4	36,00		11,10	399,60	
16 P.002.010.03 0.a	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costit ... d'arte. Esclusa la sola progettazione. Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti. SOMMANO cad	1	4	20,00		27,35	547,00	
17 A05085.a	Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti man ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita: riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di coppi SOMMANO m²	1	4	26,75		26,30	703,53	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						19'483,88	
	T O T A L E euro						19'483,88	
Data, 15/03/2018 EDILIZIA CASTELLINI S.n.c. Str. S. Egidio - Civitella D'Arna (PG) partita IVA 01511080549 Il Direttore dei Lavori								
In data ____ / ____ / ____ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ____ per un importo di euro Il Direttore dei Lavori								0,00
	A R I P O R T A R E						19'483,88	

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Comune di POGGIODOMO
Provincia di PERUGIA

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 30/10/2016 MESSA IN SICUREZZA CHIESA
DELL'IMMAGINE - SISMA DEL 30/10/2016

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO

IMPRESA: Edilizia Castellini Snc


Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di POGGIODOMO Prot.N.806 del 04-04-2018 in arrivo

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 A01004	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo	1	6	5,60		851,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			5,60	152,01	851,26
2 A05023.f	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotoperussione a secco, per consolidamenti: per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame	1	8	5'220,00		4'019,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cm			5'220,00	0,77	4'019,40
3 A05037	Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture ... e con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre	1	9	46,36		388,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg			46,36	8,38	388,50
4 A05050	Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte	1	10	26,10		2'925,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg			26,10	112,09	2'925,50
5 A05068	Formazione di cerchiatura di contenimento delle spinte orizzontali, per celle rettangolari, realizzata con profilato metallico. Il profilo, posto sulla sommità della parete, avrà s ... due mani di vernice a finire. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i perfori	1	7	82,29		4'525,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			82,29	55,00	4'525,90
6 A05085.a	Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti man ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita: riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di coppi	1	17	26,75		703,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			26,75	26,30	703,50
7 A06001.c	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2	1	11	230,60		458,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg			230,60	1,99	458,89
8 A06035	Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 micron	1	12	1'000,00		150,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg			1'000,00	0,15	150,00
9 A10019	Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1	13	0,40		420,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			0,40	1'050,00	420,00
10 F01001.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione	1	1	128,00		1'331,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m²			128,00	10,40	1'331,20
11 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera	1	14	2,00		1'276,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³			2,00	638,00	1'276,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
12 F01022	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad "U", regolabile per altezza mass ... icurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa	1	15	36,00		399,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			36,00	11,10	399,60
13 F01027.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... a sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione	1	2	1,00		252,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mese			1,00	252,00	252,00
14 F01028.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione	1	3	1,00		185,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mese			1,00	185,00	185,00
15 F01037.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80	1	4	50,00		780,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			50,00	15,60	780,00
16 F01107.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due disper ... al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori	1	5	1,00		270,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			1,00	270,00	270,00
17 P.002.010.03 0.a	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costit ... d'arte. Esclusa la sola progettazione. Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti.	1	16	20,00		547,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			20,00	27,35	547,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					19'483,00
	TOTALE euro					19'483,00
Data, 15/03/2018						
Il Direttore dei Lavori 						

Comune di POGGIODOMO
Provincia di PERUGIA

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 15/03/2018

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 30/10/2016 MESSA IN SICUREZZA CHIESA
DELL'IMMAGINE - SISMA DEL 30/10/2016

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIODOMO


IMPRESA: Edilizia Castellini Snc

Contratto in data 13/02/2018 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 15
101.44

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	19 483.88
Data Consegna:	15/02/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	5 346.99
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	15/03/2018	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Comune di POGGIODOMO Prot.N.806 del 04-04-2018 in arrivo

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 A01004	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo SOMMANO m³	5,60	152,01	851,26
2 A05023.f	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti: per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame SOMMANO cm	5'220,00	0,77	4'019,40
3 A05037	Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture ... e con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre SOMMANO kg	46,36	8,38	388,50
4 A05050	Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte SOMMANO kg	26,10	112,09	2'925,55
5 A05068	Formazione di cerchiatura di contenimento delle spinte orizzontali, per celle rettangolari, realizzata con profilato metallico. Il profilo, posto sulla sommità della parete, avrà s ... due mani di vernice a finire. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i perfori SOMMANO m	82,29	55,00	4'525,95
6 A05085.a	Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti man ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita: riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di coppi SOMMANO m²	26,75	26,30	703,54
7 A06001.c	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SOMMANO kg	230,60	1,99	458,80
8 A06035	Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 micron SOMMANO kg	1'000,00	0,15	150,00
9 A10019	Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m³	0,40	1'050,00	420,00
10 F01001.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione SOMMANO m²	128,00	10,40	1'331,20
11 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera SOMMANO m³	2,00	638,00	1'276,00
12 F01022	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad "U", regolabile per altezza mass ... icurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa SOMMANO cad	36,00	11,10	399,60
13 F01027.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... a sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione SOMMANO mese	1,00	252,00	252,00
14 F01028.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione SOMMANO mese	1,00	185,00	185,00
15 F01037.c	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80 SOMMANO m	50,00	15,60	780,00
	A R I P O R T A R E			18'666,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 5'346,99</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 5'346,99 / 19'483,88 = 0,274431478740374</i> LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 31% da applicare su euro 19'483,88 = (SAL * (1 - IS) * R) = (19'483,88 * (1 - 0,274431478740374) * -0,31) = euro PER LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro Data, 15/03/2018 EDILIZIA CASTELLINI s.n.c. Str. S. Egidio - Civitella D'Arna (PG) <i>partita IVA 01511080549</i> L'Impresa Il Direttore dei Lavori 		19'483,88 -4'382,44 15'101,44 15'101,44	
	A R I P O R T A R E			

Comune di POGGIODOMO Prot N 806 del 04-04-2018 in arrivo