



# COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

**COPIA**

---

Registro Generale n. 173

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

**N. 103 DEL 29-11-2018**

**Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI USIGNI - PRESA ATTO CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILMONTE VANNICELLI SRL CON SEDE IN MONTELEONE DI SPOLETO (PG), P.IVA 01485740540**

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre,

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto l'atto di Giunta Municipale n. 21 del 27.05.2006** con cui è stato disposto di:

- prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 09.02.2006, registrato all'Ufficio del Registro di Spoleto il 01.03.2006 al n. 454, mod. 3 atti privati e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il 04.04.2006, con il quale è stato disposto lo scioglimento dell'A. S. B. U. C. di Usigni e il trasferimento dei beni (terreni) per competenza al Comune di Poggiodomo;
- dare atto che la consistenza dei beni del predetto disciolto A. S. B. U. C. è quello risultante nel succitato D. P. G. R. N. 43/2006;
- conferire incarico ai Responsabili degli Uffici, ognuno per le proprie competenze, ad espletare gli adempimenti consequenziali;

Preso atto che al capitolo 2650/5 del bilancio 2016 sono state accantonate risorse attive per un importo di Euro 8.124,33 per il finanziamento di lavori di completamento per la

manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo, quali entrate dalla gestione ex A.S.B.U.C. di Usigni;

Visto che il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Nera e Velino con delibera del Consiglio Direttivo n. 14 del 29.07.2016 ha concesso a questo Comune un contributo di Euro 12.000,00 per far fronte a spese per lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo, che sono state incamerate al capitolo 2830/70 del bilancio 2016;

**Preso atto che alla luce di quanto sopra risulta disponibile un importo complessivo di Euro 20.124,33** per la redazione di un progetto definitivo ed esecutivo in merito a lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo;

**Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 42 del 16/12/2016 si è provveduto:**

- **ad affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto** definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori **all'Ing. Natale D'Ottavio**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1015 con studio in Via F. Tagliolini 3, 06043 – Cascia (PG), P.IVA 02195860545 – C.F. DTTNTL63T17B948R in merito ai lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo;
- **ad assumere l'impegno di spesa n. 119 del 21/12/2016 di complessivi euro 2.537,60 in favore dell'Ing. Natale D'Ottavio** per l'assolvimento dell'incarico professionale di cui sopra, mediante imputazione al capitolo 2650/5 (LAVORI BITUMATURA STRADA VIA DEGLI ORTI IN FRAZ.USIGNI-FINANZ.: FONDI PSR 2007/2013 MIS.225 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI (AVANZO VINC.2015)CORR.E 545/1), codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, CIG Z0D1CA5F10;

**Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22 dicembre 2016 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'importo complessivo di euro 20.124,33 così di seguito suddiviso:**

| <b><u>QUADRO ECONOMICO</u></b> |                                                                   |                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DESCRIZIONI</b>             |                                                                   | <b>IMPORTI IN EURO</b> |
| <b>A</b>                       | <b>IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA</b> | <b>€ 15.739,12</b>     |
| A.1                            | IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"                    | € 3.913,13             |
| A.2                            | IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA                               | € 522,56               |
| A.3                            | IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,3           | <b>€ 11.303.43</b>     |

|   |                                                                                                                                         |                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| B | COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"                                                                                                          | € 109,60           |
| C | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B</b>                                                                                                        | <b>€ 15.848,72</b> |
|   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                             |                    |
| D | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' E SICUREZZA                                                          | € 2.000,00         |
| E | C.N.P.A.I.A. 4% DI D                                                                                                                    | € 80,00            |
|   | IVA 22% SPESE TECNICHE = (D+E)*22%                                                                                                      | € 457,60           |
| F | IMPREVISTI                                                                                                                              | € 10,50            |
| G | I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=10%*C                                                                                                | € 1.584,87         |
| H | ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.18 L.109/94,<br>DETERMINAZIONI DEL 25/09/94 N. 43 DELL'AUTORITA' VIGILANZA<br>LAVORI PUBBLICI=0,45*2%*C | € 142,64           |
| I | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H                                                                                                   | <b>€ 4.275,61</b>  |
| L | <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I</b>                                                                                                      | <b>€ 20.124,33</b> |

**Visto che con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 46 del 23/12/2016:**

- **è stato adottato**, ai sensi dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lvo 267/00, **formale provvedimento a contrarre** per l'affidamento dei lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;
- **si è proceduto** all'invio della lettera di invito alla Procedura Negoziata a n. 3 (tre) operatori economici che operano nel settore; **CIG Z951CA5F71 - CUP B37H16001910004;**

**Preso atto che in data 11 gennaio 2017 è stato redatto, da parte del R.U.P. Arch. Cucci Antonio, apposito Verbale di Gara**, da cui si evince che il migliore offerente in merito alla procedura negoziata di cui sopra, indetta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. a), per l'affidamento dei lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo è risultato essere la ditta EDILMONTE VANNICELLI S.R.L., con sede in Monteleone di Spoleto (PG) Via Caduti di Nassirya n°10 - P.IVA 01485740540, **la quale ha offerto un ribasso d'asta del 10,10% sull'importo posto a base di gara;**

**Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 33 del 27/06/2017 si è provveduto:**

- **ad approvare il sopraccitato verbale di gara;**
- **ad affidare i lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo alla ditta EDILMONTE VANNICELLI S.R.L.** per l'importo di Euro 10.161,78 al netto del ribasso offerto del 10,10% oltre ad Euro 3.913,13 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, euro 522,56 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed euro 109,60 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale netto di Euro 14.707,07 oltre ad euro 1.470,71 per IVA ai sensi di legge del 10% **per un totale lordo complessivo pari di euro 16.177,77;**
- **ad assumere apposito impegno di spesa di euro 16.177,77 IVA COMPRESA** in favore della ditta EDILMONTE VANNICELLI S.R.L., con sede in Monteleone di Spoleto (PG) Via Caduti di Nassirya n°10 - P.IVA 01485740540 per i lavori di cui sopra, nel modo seguente:
  - **impegno di spesa n. 133 del 31/12/2016 sub 00001 del 03-07-2017 di euro 11.159,97 IVA COMPRESA mediante imputazione al capitolo 2830/70 (LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE FRAZ.USIGNI - FINANZ.CONTR.BIM-CORR.E 560/69), codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2017, CIG Z951CA5F71 - CUP B37H16001910004;**
  - **impegno di spesa n. 134 del 31/12/2016 sub 00001 del 03-07-2017 di euro 5.017,80 IVA COMPRESA mediante imputazione al capitolo 2650/5, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2017, CIG Z951CA5F71 - CUP B37H16001910004;**
- **ad approvare il Quadro Economico di spesa dei lavori rimodulato in base agli esiti di gara nell'importo complessivo di Euro 18.868,51 così di seguito suddiviso:**

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>     |                                                                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DESCRIZIONI</b>          |                                                                                | <b>IMPORTI IN EURO</b> |
| <b>A</b>                    | <b>IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA</b>              | <b>€ 14.597,47</b>     |
| A.1                         | IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"                                 | € 3.913,13             |
| A.2                         | IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA                                            | € 522,56               |
| A.3                         | IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,3                        | <b>€ 10.161,78</b>     |
| B                           | COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"                                                 | € 109,60               |
| C                           | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B</b>                                               | <b>€ 14.707,07</b>     |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b> |                                                                                |                        |
| D                           | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' E SICUREZZA | € 2.000,00             |

|   |                                                                                                                                         |   |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| E | C.N.P.A.I.A. 4% DI D                                                                                                                    | € | 80,00            |
|   | IVA 22% SPESE TECNICHE = (D+E)*22%                                                                                                      | € | 457,60           |
| F | IMPREVISTI                                                                                                                              | € | 10,50            |
| G | I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=10%*C                                                                                                | € | 1.470,70         |
| H | ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.18 L.109/94,<br>DETERMINAZIONI DEL 25/09/94 N. 43 DELL'AUTORITA' VIGILANZA<br>LAVORI PUBBLICI=0,45*2%*C | € | 142,64           |
| I | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H                                                                                                   | € | <b>4.161,44</b>  |
| L | <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I</b>                                                                                                      | € | <b>18.868,51</b> |

**Visto il verbale di consegna lavori** dal quale si evince che i lavori completamente per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo sono stati consegnati in data 16 ottobre 2017 e che pertanto dovevano concludersi entro la data del 15-11-2017 (trenta giorni naturali e consecutivi);

**Visto il Verbale di Sospensione lavori n. 1 del 10-11-2017**, dal quale si evince che i lavori, iniziati in data 16 ottobre 2017, sono stati sospesi in data 10 novembre 2017 al fine di redigere una rimodulazione del quadro economico, al fine di miglioramenti tecnici funzionali dell'intervento di che trattasi tramite il riutilizzo delle economie di gara;

**Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 16 del 27/02/2018 si è provveduto:**

- ✓ **ad approvare il primo stato di avanzamento dei lavori** redatto, in data 10 novembre 2017, dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio, dal quale risulta che la ditta EDILMONTE VANNICELLI S.R.L., ha eseguito i lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo per un importo, al netto del ribasso d'asta del 10,10% di Euro 9.524,72 (10.594,79 – 1.070,07), oltre ad Euro 3.675,27 per importo della manodopera non soggetto a ribasso, Euro 490,06 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 109,60 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso **per un totale netto pari ad euro 13.799,65 per un totale netto pari ad euro 13.799,65;**
- ✓ **ad approvare il primo certificato di pagamento** redatto dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio, dal quale risulta che si può pagare alla ditta EDILMONTE VANNICELLI S.R.L la rata **di euro 13.733,65 oltre Iva ai sensi di legge del 10%;**
- ✓ **a liquidare la fattura n. FA 53 del 27-11-2017** emessa dalla ditta EDILMONTE VANNICELLI S.R.L., relativa al primo stato di avanzamento dei lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo **dell'importo di euro 13.733,65 oltre euro 1.373,37 per IVA ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo di euro 15.107,02;**

**Richiamato il Verbale di Sospensione lavori n. 1 del 10-11-2017**, dal quale si evince che i lavori, iniziati in data 16 ottobre 2017, sono stati sospesi in data 10 novembre 2017 al fine di redigere una rimodulazione del quadro economico, al fine di miglioramenti tecnici funzionali dell'intervento di che trattasi tramite il riutilizzo delle economie di gara;

**Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 85 del 01/10/2018 si è provveduto:**

- **ad approvare il quadro economico**, redatto dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio **rideterminato a seguito del riutilizzo delle economie di gara**, dell'importo complessivo di euro 20.124,33 e di seguito riportato:

| <b><u>QUADRO ECONOMICO</u></b> |                                                                                                                                   |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DESCRIZIONI</b>             |                                                                                                                                   | <b>IMPORTI IN EURO</b> |
| <b>A</b>                       | <b>IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA</b>                                                                 | <b>€ 14.597,47</b>     |
| A.1                            | IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI " VEDI COMPUTO"                                                                                    | € 3.913,13             |
| A.2                            | IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA                                                                                               | € 522,56               |
| A.3                            | IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA=A-A,1-A,3                                                                           | <b>€ 10.161,78</b>     |
| B                              | COSTI SICUREZZA "VEDI COMPUTO"                                                                                                    | € 109,60               |
| <b>C</b>                       | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI=A+B</b>                                                                                                  | <b>€ 14.707,07</b>     |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>    |                                                                                                                                   |                        |
| D                              | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' E SICUREZZA                                                    | € 2.000,00             |
| E                              | C.N.P.A.I.A. 4% DI D                                                                                                              | € 80,00                |
|                                | IVA 22% SPESE TECNICHE = (D+E)*22%                                                                                                | € 457,60               |
| F                              | IMPREVISTI                                                                                                                        | € 6,31                 |
| G                              | I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=10%*C                                                                                          | € 1.470,70             |
| H                              | ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.18 L.109/94, DETERMINAZIONI DEL 25/09/94 N. 43 DELL'AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI=0,45*2%*C | € 142,64               |
| I                              | <b>LAVORI LIQUIDABILI A FATTURA</b>                                                                                               | € 1.260,00             |
| I                              | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=D+E+F+G+H                                                                                             | <b>€ 5.417,26</b>      |
| <b>L</b>                       | <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO=C+I</b>                                                                                                | <b>€ 20.124,33</b>     |

- ✓ da cui si evince che
  - l'importo totale del progetto è pari ad euro 20.124,33, ovvero pari all'importo totale del progetto pre-gara;
  - l'importo dei lavori liquidabili a fattura (per il riutilizzo delle economie di gara) è pari ad euro 1.260,00 determinati da:
    - euro 1.141,65 oltre euro 114,16 per IVA ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo pari ad euro 1.255,81 a seguito di economie di gara
    - e da un risparmio di euro 4,19 sulla voce imprevisti

**determinando, pertanto, un importo totale lordo dei lavori pari ad euro 16.177,17 + 1.260,00 = 17.437,17;**

- ✓ **ad assumere**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **gli appositi impegni di spesa in favore della ditta Edilmonte Vannicelli S.r.l.**, per i lavori da eseguire a seguito del riutilizzo delle economie di gara:
  - **impegno di spesa n. 134 del 31/12/2016 sub 00001 del 04/10/2018 di euro 568,93 IVA COMPRESA mediante imputazione al capitolo 2650/5 (LAVORI BITUMATURA STRADA VIA DEGLI ORTI IN FRAZ.USIGNI-FINANZ.: FONDI PSR 2007/2013 MIS.225 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI (AVANZO VINC.2015)CORR.E 545/1), codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario;**
  - **impegno di spesa n. 133 del 31/12/2016 sub 00001 del 04/10/2018 di euro 691,07 IVA COMPRESA mediante imputazione al capitolo 2830/70 (LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE FRAZ.USIGNI - FINANZ.CONTR.BIM-CORR.E 560/69), codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario;**

**Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 04/10/2018** redatto dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio **dal quale si evince che i lavori sono ripresi in data 04/10/2018 e che pertanto la nuova scadenza del tempo utile è fissata al 09/10/2018, ovvero che i lavori devono essere ultimati entro il 09/10/2018;**

**Vista la documentazione trasmessa dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio**, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 2157 del 31/10/2018, composta dai seguenti elaborati:

- TAV. 1) – LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
- TAV. 2) – **STATO FINALE DEI LAVORI**
- TAV. 3) – REGISTRO DI CONTABILITA'
- TAV. 4) – SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'
- DICHIARAZIONE DI NON CESSIONE DEI CREDITI IMPRESA

**DICHIARAZIONE DI NON CESSIONE DEI CREDITI D.L.  
VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Preso atto del certificato di ultimazione lavori**, redatto, in data 09-10-2018, dal **tecnico Ing. Natale D'Ottavio con il quale si certifica che i suddetti lavori** di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo, **sono stati ultimati in data 09-10-2018 e che, pertanto**, sulla base di quanto sopra esposto, **gli stessi sono stati ultimati entro i termini contrattuali previsti;**

**Visto lo stato finale dei lavori** redatto, in data 09 ottobre 2018, dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio, dal quale risulta che la ditta Edilmonte Vannicelli S.R.L. ha eseguito i lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo:

- ✓ per un importo, al netto del ribasso d'asta del 10,10%, di Euro 10.161,78 (11.303,43 – 1.141,65, oltre ad Euro 3.913,13 per importo della manodopera non soggetto a ribasso, Euro 522,56 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 109,60 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso **per un totale netto pari ad euro 14.707,07;**
- ✓ ha maturato un credito pari a euro 14.074,91;
- ✓ ha maturato un credito, relativo alla sicurezza, pari a euro 632,16;
- ✓ **visto che è stato emesso il certificato di pagamento n. 1** in data 10-11-2017 (approvato con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 16 del 27-02-2018) per l'importo di euro 13.733,65 oltre IVA ai sensi di legge del 10% **resta il credito netto per l'impresa di euro 973,42;**

**Visto il certificato di regolare esecuzione** redatto in data 12-10-2018, dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio con il quale si certifica che i lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Edilmonte Vannicelli S.R.L., e che, pertanto, si può liquidare all'impresa il credito nella seguente modalità:

- importo netto contrattuale dei lavori dedotto da SAL finale - Euro 14.707,07
- pagamenti dedurre pagamenti acconti fatti – Euro 13.733,65
- **RESTA IL CREDITO NETTO CONTRATTUALE PER L'IMPRESA DI EURO 973,42;**
- **LAVORI LIQUIDABILI A FATTURA – EURO 1.145,46;**
- **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA EURO 2.118,88 (973,42 + 1.145,46) oltre Iva ai sensi di legge del 10%;**

**Preso atto della dichiarazione di non cessione dei crediti dell'impresa**, redatta, in data 09-10-2018, dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio, con la quale dichiara, vista la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa Edilmonte Vannicelli S.R.L., relativamente alla non cessione dei crediti a terzi, che l'impresa che ha eseguito i suddetti lavori (Edilmonte Vannicelli S.R.L.) non ha ceduto i propri crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi, né di aver in alcun modo disposto dei crediti stessi relativi ai sopraindicati lavori,

pertanto la quietanza della rata relativa allo stato finale dei lavori può essere rilasciata alla ditta Edilmonte Vannicelli S.R.L.;

**Vista la fattura**, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 2398 del 21-11-2018, **n. FA 42 del 15-11-2018** emessa dalla ditta Edilmonte Vannicelli S.R.L. relativa allo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione e ai lavori liquidabili a fattura per i lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo, **dell'importo** di euro 2.118,88 oltre euro 211,89 per Iva ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo **di euro 2.330,77**, così suddiviso:

- Euro 973,42 oltre euro 97,34 per IVA ai sensi di legge del 10% per lo stato finale dei lavori;
- Euro 1.145,46 oltre euro 114,55 per IVA ai sensi di legge del 10% per i lavori liquidabili a fattura;

**Visto** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online protocollo numero INAIL\_13108874** con scadenza validità **10/01/2019** attestante la regolarità contributiva della ditta Edilmonte Vannicelli S.R.L.;

Visto che nulla osta la liquidazione della suddetta fattura;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'approvazione:

- del suddetto stato finale dei lavori;
- del suddetto certificato di regolare esecuzione;
- della suddetta fattura n. Fa 42 del 15-11-2018 emessa dalla ditta Edilmonte Vannicelli S.R.L. dell'importo totale lordo complessivo di euro 2.330,77;

**Preso atto** che ai sensi dell'articolo 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

**Dato atto** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

**Dato atto** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato:

## **D E T E R M I N A**

- 1. DI PRENDERE ATTO del certificato di ultimazione lavori**, redatto, in data 09-10-2018, dal **tecnico Ing. Natale D'Ottavio**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri

Determinazione AREA TECNICA n.103 del 29-11-2018 COMUNE DI POGGIODOMO

della Provincia di Perugia al n. A1015 con studio in Via F. Tagliolini 3, 06043 – Cascia (PG), P.IVA 02195860545 – C.F. DTTNTL63T17B948R, **con il quale si certifica che i suddetti lavori** di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo, **sono stati ultimati in data 09-10-2018 e che, pertanto,** sulla base di quanto sopra esposto, **gli stessi sono stati ultimati entro i termini contrattuali previsti;**

2. **DI APPROVARE lo stato finale dei lavori** redatto, in data 09 ottobre 2018, dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio, dal quale risulta che la ditta Edilmonte Vannicelli S.R.L., con sede in Monteleone di Spoleto (PG) Via Caduti di Nassirya n°10 - P.IVA 01485740540, ha eseguito i lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo:

- ✓ per un importo, al netto del ribasso d'asta del 10,10%, di Euro 10.161,78 (11.303,43 – 1.141,65, oltre ad Euro 3.913,13 per importo della manodopera non soggetto a ribasso, Euro 522,56 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 109,60 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso **per un totale netto pari ad euro 14.707,07;**
- ✓ ha maturato un credito pari a euro 14.074,91;
- ✓ ha maturato un credito, relativo alla sicurezza, pari a euro 632,16;
- ✓ **visto che è stato emesso il certificato di pagamento n. 1** in data 10-11-2017 (approvato con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 16 del 27-02-2018) per l'importo di euro 13.733,65 oltre IVA ai sensi di legge del 10% **resta il credito netto per l'impresa di euro 973,42;**

3. **DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione** redatto in data 12-10-2018, dal D.L. Ing. Natale D'Ottavio con il quale si certifica che i lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Spada Avariste, e che, pertanto, si può liquidare all'impresa il credito nella seguente modalità:

- importo netto contrattuale dei lavori dedotto da SAL finale - Euro 14.707,07
- pagamenti dedurre pagamenti acconti fatti – Euro 13.733,65
- **RESTA IL CREDITO NETTO CONTRATTUALE PER L'IMPRESA DI EURO 973,42;**
- **LAVORI LIQUIDABILI A FATTURA – EURO 1.145,46;**
- **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA EURO 2.118,88 (973,42 + 1.145,46) oltre Iva ai sensi di legge del 10%;**

4. **DI LIQUIDARE la fattura**, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 2398 del 21-11-2018, **n. FA 42 del 15-11-2018** emessa dalla ditta Edilmonte Vannicelli S.R.L. relativa allo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione e ai lavori liquidabili a fattura per i lavori di completamento per la manutenzione e pavimentazione delle strade comunali della frazione di Usigni del Comune di Poggiodomo, **dell'importo** di euro 2.118,88 oltre euro 211,89 per Iva ai sensi di legge del 10% per un totale lordo complessivo **di euro 2.330,77**, così suddiviso:

- Euro 973,42 oltre euro 97,34 per IVA ai sensi di legge del 10% per lo stato finale dei lavori;
- Euro 1.145,46 oltre euro 114,55 per IVA ai sensi di legge del 10% per i lavori liquidabili a fattura;

**DI IMPUTARE** la spesa di cui sopra nel modo seguente:

**5.**

- **Euro 1.070,76** (973,42 + IVA 10%)
  - *all'impegno di spesa n. 133 del 31/12/2016 sub 00001 del 03-07-2017*
  - *al capitolo 2830/70 (LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE FRAZ.USIGNI - FINANZ.CONTR.BIM-CORR.E 560/69), codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2017;*
- **Euro 1.260,00** (1.145,46 + IVA 10%)
  - **Euro 568,93**
    - *all'impegno di spesa n. 134 del 31/12/2016 sub 00001 del 04/10/2018*
    - *al capitolo 2650/5 (LAVORI BITUMATURA STRADA VIA DEGLI ORTI IN FRAZ.USIGNI-FINANZ.: FONDI PSR 2007/2013 MIS.225 ESCLUSIONE TAGLIO FAGGETE MONTAGNA USIGNI (AVANZO VINC.2015)CORR.E 545/1), codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario;*
  - **Euro 691,07**
    - *all'impegno di spesa n. 133 del 31/12/2016 sub 00001 del 04/10/2018;*
    - *al capitolo 2830/70 (LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE FRAZ.USIGNI - FINANZ.CONTR.BIM-CORR.E 560/69), codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario;*

**6. DI DARE ATTO** che alla suddetta spesa è stato attribuito il seguente codice **CIG Z951CA5F71**;

**7. DI DARE ATTO** che il codice **CUP** è il seguente **B37H16001910004**;

**8. DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online protocollo numero INAIL\_13108874** con scadenza validità **10/01/2019** attestante la regolarità contributiva della ditta Edilmonte Vannicelli S.R.L.;

**9. DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

**10. DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Determinazione AREA TECNICA n.103 del 29-11-2018 COMUNE DI POGGIODOMO



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SABATINI SANDRO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-12-2018 al 05-01-2019  
Lì 21-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Lattanzi Stefania

*Copia conforme all'originale.*  
*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SABATINI SANDRO