

Registro Generale n. 144

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 82 DEL 13-09-2018

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE GTS IN POGGIODOMO CAPOLUOGO E FRAZIONE ROCCATAMBURRO - PRESA ATTO CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPADA AVARISTE CON SEDE IN POGGIODOMO (PG), LOC. ROCCATAMBURRO - P.IVA 01140910546 - C.F. SPDVST37A24G758D

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di settembre,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE:

in data 24 agosto 2016 e nei giornisuccessivi,in particolaremodo il giorno30 ottobre 2016, si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, **compreso il territorio di questo Comune;**

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a seguito dell'evento sismico che, in data 24 agosto 2016, ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Vista l'O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, con le quali viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza, rispettivamente, degli ulteriori eccezionali eventi sismici, che il giorno 26 ottobre e il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 con la quale sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017;

Visto che ai sensi dell'art. 16 sexies della Legge 123 del 3 agosto 2017, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è stata prorogata fino al 28 febbraio 2018;

Vista la Delibera Del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28.02.2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, fissato all'art. 16 sexies, comma 2, del D.L. 20/06/2017 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Visto il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 che proroga, da ultimo, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno **30/10/2016**, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche tra cui anche edifici insistenti su via pubblica;

Visto che l'Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei sopralluoghi effettuati ha riscontrato uno stato molto avanzato del danno, dovuto agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, dei seguenti edifici insistenti su via pubblica tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità:

- edificio n 01 sito in Poggiodomo Capoluogo in Via del Colle distinto catastalmente al Foglio 27 particelle 240 e 588 del C.F.;
- edificio n. 02 sito in Poggiodomo, Loc. Roccatamburo distinto catastalmente al Foglio 11 particella 120 del C.F.;
- edificio n. 03 sito in Poggiodomo, Loc. Roccatamburo distinto catastalmente al Foglio 11 particella 90 del C.F.;
- edificio n. 04 sito in Poggiodomo, Loc. Roccatamburo distinto catastalmente al Foglio 11 particella 242 del C.F.;
- edificio n. 05 sito in Poggiodomo, Loc. Roccatamburo distinto catastalmente al Foglio 11 particella 211 del C.T.;

Visto che si è reso necessario, pertanto, procedere ad interventi di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei sopracitati edifici insistenti su via pubblica al fine di rimuovere il pericolo e assicurare così la salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto che il Comune di Poggiodomo ha provveduto a richiedere l'attivazione di un Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS), al fine di un sopralluogo congiunto Regione, Comune, Vigili del Fuoco e Sovrintendenza, sugli edifici di cui sopra per individuare gli interventi da eseguire (messa in sicurezza e/o demolizione) su tali edifici al fine ultimo di eliminare il pericolo e assicurare così la pubblica incolumità;

Visto il sopralluogo GTS effettuato in data 15/02/2018 sugli edifici di cui sopra;

Viste le schede valutazione GTS MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI del 15/02/2018 n.:

- 01 Allegato C relativa all'edificio n. 01 sito in Poggiodomo capoluogo in Via del Colle distinto catastalmente al Foglio 27 particelle 240 e 588 del C.F.;
- 02 Allegato C relativa all'edificio n. 02 sito in Poggiodomo, Loc. Roccatamburo distinto catastalmente al Foglio 11 particella 120 del C.F.;
- 03 Allegato C/2 relativa all'edificio n. 03 sito in Poggiodomo, Loc. Roccatamburo distinto catastalmente al Foglio 11 particella 90 del C.F.;
- 04 Allegato C relativa all'edificio n. 04 sito in Poggiodomo, Loc. Roccatamburo distinto catastalmente al Foglio 11 particella 242 del C.F.;
- 05 Allegato C relativa all'edificio n. 05 sito in Poggiodomo, Loc. Roccatamburo distinto catastalmente al Foglio 11 particella 211 del C.T.;

Preso atto degli interventi necessari alla rimozione del pericolo per gli edifici di cui sopra riportati nelle suddette schede GTS;

Preso atto che per gli edifici n. 01 – n. 02 – n. 04 e n. 05 è necessario procedere ad interventi di messa in sicurezza mentre per l'edificio n. 3 (edificio sito in Poggiodomo, Loc. Roccatamburo distinto catastalmente al Foglio 11 particella 90 del C.F.) è necessario procedere ad un intervento di demolizione;

Visto l'elevato pericolo per la pubblica incolumità a causa del danno riportato dagli edifici di cui sopra;

Visto che si è reso necessario procedere con urgenza all'esecuzione degli interventi previsti nelle cinque schede GTS per la rimozione del pericolo al fine della salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016;

Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 19 del 02/03/2018 si è provveduto:

- **ad approvare il Verbale di Somma Urgenza** redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e della circolare CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 Dipartimento protezione Civile, in data 19/02/2018, dal geom. Sandro Sabatini, in qualità di Resp. Area Tecnica LL.PP. del Comune di Poggiodomo ed in qualità di Resp. Unico del Procedimento, relativo agli interventi di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui sopra oggetto di commissione GTS avente ad oggetto “Sisma del 2016 – Messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito sopralluogo della Commissione GTS in Poggiodomo capoluogo e frazione Roccatamburo”, **con il quale:**
 - si sono affidati i suddetti lavori alla ditta del luogo Spada Avariste con sede in Loc. Roccatamburo - 06040 Poggiodomo (PG) - P.IVA 01140910546 – C.F. SPDVST37A24G758D;
 - si è affidata, in merito ai suddetti lavori, la redazione del progetto esecutivo – perizia giustificativa, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al tecnico Ing. Sergio Salvatori, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 788, con studio in Via Cortonese 76F – 06127 Perugia – Partita IVA 01428400541 – C.F. SLVSRG55S03I5850;

Visto quanto disposto dal Verbale di Somma Urgenza, in merito ai costi per gli interventi di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui sopra oggetto di commissione GTS, ovvero che:

- **le spese tecniche** di progettazione, direzione lavori contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione **non possono essere superiori al 10% dell'importo dei lavori;**
- **la ditta incaricata (Spada Avariste) si impegna ad applicare un ribasso d'asta del 21,00% sull'importo dei lavori** determinati dalla perizia giustificativa/progetto esecutivo redatto dall'Ing. Sergio Salvatori;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 03/03/2018 si è provveduto:

- **a prendere atto** che con Determinazione n. 19 del 02/03/2018 è stato approvato il sopracitato Verbale di Somma Urgenza;
- **ad approvare il progetto esecutivo – perizia giustificativa redatto in data 21 febbraio 2018 redatto dall’Ing. Sergio Salvatori**, all’uopo incaricato, in merito agli interventi di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui sopra oggetto di commissione GTS avente ad oggetto “SISMA 2016 – MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE GTS IN POGGIODOMO CAPOLUOGO E FRAZIONE ROCCATAMBURO” dell’importo complessivo di euro 21.500,00 così di seguito suddiviso:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A	COSTI LAVORAZIONI		€ 11.920,88
	COSTI PER LA SICUREZZA		€ 4.685,28
	IMPORTO LAVORI		€ 16.606,16
B	Somme a disposizione		
1	IVA 10% su lavori		€ 1.660,62
2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità	€ 1.660,62	
	cnpaia spese tecniche di progettazione	€ 66,42	
	IVA 22% spese tecniche di progettazione e cnpaia	€ 379,95	€ 2.106,99
3	Spese tecniche servizio geologia		
	cnpaia spese tecniche servizio geologia	€ 0,00	
	IVA 22% spese tecniche servizio geologia	€ 0,00	€ 0,00
4	Indagini geognostiche		
5	Spese tecniche di collaudo statico		
	cnpaia spese tecniche di progettazione	€ 0,00	
	IVA 22% spese tecniche di progettazione e cnpaia	€ 0,00	€ 0,00
6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% dell’importo lavori)	2%	€ 332,12
7	Acquisizione aree e costituzione servitù		
8	Imprevisti e arrotondamenti		€ 794,11
	SOMMANO		€ 4.893,84

composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 relazione tecnica illustrativa
- Tav. 2 elaborati grafici
- Tav. 3 documentazione fotografica
- Tav. 4 elenco prezzi, analisi prezzi
- Tav. 5 computo metrico estimativo, quadro economico riepilogativo

Visto che con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 32 del 16-04-2018 si è provveduto:

- **ad assumere**, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 183 del T.U. n. 267/2000, **i seguenti impegni di spesa**, *mediante imputazione al capitolo 2680/2 (EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DEMOLIZIONE IMMOBILI NON DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZ.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 550/2), codice di bilancio 11.02-2.02.03.06.999 del corrente esercizio finanziario;*
 - **impegno di spesa n. 34 del 24/04/2018 di euro 2.106,99 in favore dell'Ing. Sergio Salvatori** per la redazione del progetto esecutivo – perizia giustificativa, direzione dei lavori, contabilità, collaudo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito agli interventi di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui sopra insistenti su via pubblica oggetto di commissione GTS al fine di rimuovere il pericolo e assicurare così la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - **impegno di spesa n. 35 del 24/04/2018 di euro 15.513,06 in favore della ditta Spada Avariste** per i lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui sopra insistenti su via pubblica oggetto di commissione GTS al fine di rimuovere il pericolo e assicurare così la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - **a dare atto** che i **CODICI CIG** sono i seguenti:
 - **Z8D23332AD** per la spesa di euro 2.106,99;
 - **Z4923333F5** per la spesa di euro 15.513,06;
 - **a dare atto** che il codice **CUP** è il seguente **B31D18000050002**

Visto che i lavori sono stati consegnati con il Verbale di Somma Urgenza in data 19/02/2018;

Preso atto dal sopracitato Verbale di Somma Urgenza che i lavori dovevano iniziare entro tre giorni dall'accettazione di tale Verbale di Somma Urgenza (accettazione avvenuta in data 19-02-2018) e dovevano concludersi entro 90 giorni naturali, successivi e continuativi

decorrenti dalla data di accettazione del Verbale di Somma Urgenza, pertanto entro la data del 19-05-2018;

Vista la documentazione trasmessa dal tecnico Ing. Sergio Salvatori, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1264 del 13-06-2018, composta dai seguenti elaborati:

- **certificato di ultimazione lavori;**
- **stato finale dei lavori;**
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- documentazione fotografica;
- copia fattura C.D.S. AMIANTO S.R.L.- analisi qualitative per verifica presenza amianto;
- relazione sul conto finale **e certificato di regolare esecuzione;**
- dichiarazione cessione dei crediti;

Preso atto del certificato di ultimazione lavori, redatto dal **tecnico Ing. Sergio Salvatori con il quale si certifica che i suddetti lavori** di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui sopra insistenti su via pubblica oggetto di commissione GTS al fine di rimuovere il pericolo e assicurare così la salvaguardia della pubblica incolumità **sono stati ultimati in data 18-05-2018 e che, pertanto**, sulla base di quanto sopra esposto, **gli stessi sono stati ultimati in tempo utile (19-05-2018);**

Visto lo stato finale dei lavori redatto, in data 18-05-2018, dal **tecnico Ing. Sergio Salvatori**, dal quale risulta che la ditta Spada Avariste:

- ha eseguito i suddetti lavori per un importo netto di euro 12.312,06, oltre euro 4.086,24 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **per un totale netto pari ad euro 16.398,30**
- che sulla base di quanto disposto nel Verbale di Somma Urgenza, ovvero che la ditta incaricata (Spada Avariste) deve applicare un ribasso d'asta del 21,00% sull'importo dei lavori (12.312,06), **il credito netto dell'impresa è pari a euro 13.812,77;**

Visto che:

- **l'importo netto totale dei lavori** da progetto in base all'applicazione del ribasso d'asta del 21% sull'importo posto a base d'asta di euro 11.920,88, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad euro 4.685,28 **è pari ad euro 14.102,78;**
- **l'importo netto dei lavori eseguiti, come da stato finale dei lavori**, (in base all'applicazione del ribasso d'asta del 21% sull'importo dei lavori di euro 12.312,06), comprensivo dei costi della sicurezza pari ad euro 4.086,24, **è pari ad euro 13.812,77;**

Preso atto, pertanto, che il **costo finale netto dell'intervento risulta essere inferiore di euro 290,01;**

Preso atto che si è reso necessario procedere all'effettuazione di un'analisi qualitativa per la verifica della presenza di amianto sul campione prelevato dalla copertura dell'edificio da demolire, verifica quest'ultima che ha dato esito negativo;

Vista la relativa fattura n. 50 del 05/04/2018 emessa dalla ditta C.D.S. AMIANTO S.R.L. dell'importo di euro 100,00 oltre iva ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo di euro 122,00;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal tecnico Ing. Sergio Salvatori con il quale si certifica che:

- **l'importo di euro 122,00 è stato anticipato** dall'impresa (Spada Avariste);
- i lavori di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui sopra insistenti su via pubblica oggetto di commissione GTS al fine di rimuovere il pericolo e assicurare così la salvaguardia della pubblica incolumità, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Spada Avariste e che, pertanto, si può liquidare all'impresa il credito nella modalità seguente:
 - CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO euro 13.812,77 oltre IVA ai sensi di legge del 10%;
 - FATTURA DA RIMBORSARE PER ANALISI AMIANTO euro 122,00;

Preso atto della dichiarazione cessione dei crediti redatta dal tecnico Ing. Sergio Salvatori con la quale dichiara che l'impresa assuntrice dei lavori (Spada Avariste) non ha ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai sopraindicati lavori;

Vista la fattura, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1744 del 06-09-2018, **n. 10 del 03-09-2018** emessa dalla ditta Spada Avariste relativa allo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui sopra oggetto di commissione GTS avente ad oggetto "Sisma del 2016 – Messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito sopralluogo della Commissione GTS in Poggiodomo capoluogo e frazione Roccatamburo", **dell'importo di euro 13.912,77 oltre euro 1.403,28 per Iva per un totale lordo complessivo di euro 15.316,05**, così suddiviso:

- Euro 13.812,77 oltre euro 1.381,28 per IVA ai sensi di legge del 10% per l'esecuzione dei suddetti lavori di messa in sicurezza;
- 100,00 oltre euro 22,00 per IVA ai sensi di legge del 22% per rimborso spese analisi qualitative per verifica presenza amianto eseguite su campione prelevato dalla copertura dell'edificio da demolire;

Visto il prot. 077748/CT del 27/08/2018 emesso dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia, acquisito al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1683 del 28/08/2018 con il quale **si attesta** la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per **la congruità della manodopera da parte della ditta Spada Avariste per i lavori di cui sopra;**

Visto che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INPS 10838121** con **scadenza-validità 21/09/2018** attestante la regolarità contributiva della Ditta Spada Avariste;

Visto che è stata acquisita la liberatoria relativa alla “verifica inadempimenti”;

Visto che nulla osta la liquidazione della suddetta fattura;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione:

- del suddetto stato finale dei lavori;
- del suddetto certificato di regolare esecuzione;
- della suddetta fattura n. 10 del 03-09-2018 emessa dalla ditta Spada Avariste dell'importo totale lordo complessivo di euro 15.316,05;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato:

D E T E R M I N A

- 1. DI PRENDERE ATTO del certificato di ultimazione lavori**, redatto dal **tecnico Ing. Sergio Salvatori**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 788, con studio in Via Cortonese 76F – 06127 Perugia – Partita IVA 01428400541 – C.F. SLVSRG55S03I585O, **con il quale si certifica che i lavori** di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui in premessa insistenti su via pubblica oggetto di commissione GTS al fine di rimuovere il pericolo e assicurare così la salvaguardia della pubblica incolumità **sono stati ultimati in data 18-05-2018 e che, pertanto**, sulla base di quanto sopra esposto, **gli stessi sono stati ultimati in tempo utile (19-05-2018)**;
- 2. DI APPROVARE lo stato finale dei lavori** redatto, in data 18 maggio 2018, dal tecnico Ing. Sergio Salvatori, dal quale risulta che la ditta Spada Avariste con sede in Loc. Roccatamburo - 06040 Poggiodomo (PG) - P.IVA 01140910546 – C.F. SPDVST37A24G758D;

- ha eseguito i suddetti lavori per un importo netto di euro 12.312,06, oltre euro 4.086,24 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **per un totale netto pari ad euro 16.398,30**
 - che sulla base di quanto disposto nel Verbale di Somma Urgenza, ovvero che la ditta incaricata (Spada Avariste) deve applicare un ribasso d'asta del 21,00% sull'importo dei lavori (12.312,06), **il credito netto dell'impresa è pari a euro 13.812,77;**
- 3. DI PRENDERE ATTO della fattura n. 50 del 05/04/2018 emessa dalla ditta C.D.S. AMIANTO S.R.L. dell'importo di euro 100,00 oltre iva ai sensi di legge del 22% per un totale lordo complessivo di euro 122,00 per l'analisi qualitativa per la verifica della presenza di amianto sul campione prelevato dalla copertura dell'edificio da demolire, verifica quest'ultima che ha dato esito negativo;**
- 4. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione** redatto dal tecnico Ing. Sergio Salvatori con il quale si certifica che:
- **l'importo di euro 122,00 è stato anticipato** dall'impresa (Spada Avariste);
 - i lavori di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui in premessa insistenti su via pubblica oggetto di commissione GTS al fine di rimuovere il pericolo e assicurare così la salvaguardia della pubblica incolumità, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Spada Avariste e che, pertanto, si può liquidare all'impresa il credito nella modalità seguente:
 - CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO euro 13.812,77 oltre IVA ai sensi di legge del 10%;
 - FATTURA DA RIMBORSARE PER ANALISI AMIANTO euro 122,00;
- 5. DI LIQUIDARE la fattura**, acquisita al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1744 del 06-09-2018, **n. 10 del 03-09-2018** emessa dalla ditta Spada Avariste relativa allo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza temporanea post-sisma e/o demolizione dei cinque edifici di cui in premessa oggetto di commissione GTS avente ad oggetto "Sisma del 2016 – Messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito sopralluogo della Commissione GTS in Poggiodomo capoluogo e frazione Roccatamburo", **dell'importo di euro 13.912,77 oltre euro 1.403,28 per Iva per un totale lordo complessivo di euro 15.316,05**, così suddiviso:
- Euro 13.812,77 oltre euro 1.381,28 per IVA ai sensi di legge del 10% per l'esecuzione dei suddetti lavori di messa in sicurezza;
 - 100,00 oltre euro 22,00 per IVA ai sensi di legge del 22% per rimborso spese analisi qualitative per verifica presenza amianto eseguite su campione prelevato dalla copertura dell'edificio da demolire;
- 6. DI IMPUTARE la spesa di cui sopra:**
- **all'impegno di spesa n. 35 del 24/04/2018;**

- **al capitolo 2680/2 (EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DEMOLIZIONE IMMOBILI NON DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZ.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 550/2), codice di bilancio 11.02-2.02.03.06.999 del corrente esercizio finanziario;**

7. **DI DARE ATTO** che alla suddetta spesa è stato attribuito il seguente codice **CIG Z4923333F5**;
8. **DI DARE ATTO** che il codice **CUP** è il seguente **B31D18000050002**;
9. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INPS_10838121** con **scadenza-validità 21/09/2018** attestante la regolarità contributiva della Ditta Spada Avariste;
- 10.
11. **DI PRENDERE ATTO** del prot. **077748/CT del 27/08/2018 emesso dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia**, acquisito al protocollo interno del Comune di Poggiodomo al n. 1683 del 28/08/2018 con il quale **si attesta** la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per **la congruità della manodopera da parte della ditta Spada Avariste per i lavori di cui sopra**;
12. **DI DARE ATTO** che è stata acquisita la liberatoria relativa alla “verifica inadempimenti”;
13. **DI AUTORIZZARE** l'ufficio ragioneria ad anticipare i fondi per la liquidazione di che trattasi prendendo atto che le spese assunte con il presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di agosto e ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016;
14. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
15. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SABATINI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-09-2018 al 06-10-2018
Lì 21-09-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABATINI SANDRO