

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 112 Del 11-04-19
Reg. generale 112

**Oggetto: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA
SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO
GALLI" - SISTEMAZIONE ESTERNA - APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA
PROM-EDIL N. 1 EL DEL 13/03/2019- CUP: C11E17000090004 - CIG: 74971446F1.**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

Che il Comune ha partecipato al bando emanato con Decreto del Dirigente Regionale n. 166/FSP_05 del 03.12.2009 successivamente modificato con Decreto n. 94/FSP_05 del 26.05.2010 concernente la concessione di contributi in conto capitale per acquisto di immobili nuovi o per costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione di strutture socio-educative e socio-assistenziali di cui, rispettivamente, alla L.R. n. 9/2003 e L.R. n. 20/2002;

Che il progetto definitivo per il quale è stato richiesto il finanziamento è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 27.10.2010, per l'importo di € 1.010.000,00=;

Che la richiesta del Comune, presentata sulla base del progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 27.10.2010, per l'importo di € 1.010.000,00=, è stata ammessa a finanziamento, con Decreto del Dirigente della PF n. 62 del 28.08.2012, per un importo di € 450.000,00=, e la copertura del costo totale del progetto è stata così assicurata:

- Regione (FAS) € 450.000,00=
- Comune ed altri soggetti (APSP Vivere insieme e Farmacia Comunale) € 560.000,00=;

Che con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 25/SPO del 10.03.2014 è stata approvata la nuova graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e, per il Comune di Montalto, è stato confermato il finanziamento già concesso;

Che, i vincoli insistenti sul fabbricato nonché la necessità di assicurare la continuità del servizio esistente anche durante l'esecuzione dei lavori di ampliamento, hanno comportato l'aumento degli importi inizialmente previsti e la necessità di procedere per stralci;

Che con successive Delibere di Giunta Comunale n. 102 del 06.11.2014, n. 118 del 22.12.2014 e n. 119 del 29.12.2014, si dà atto dei provvedimenti posti in essere per il reperimento delle risorse necessarie a coprire la quota di finanziamento a carico dell'Ente, mediante trasferimento di risorse dall'APSP "Vivere Insieme" e fondi provenienti da alienazioni di immobili;

Che con Determina n. 222 del 21.11.2014 sono stati conferiti appositi incarichi professionali a tecnici esterni per giungere, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, alla redazione del progetto esecutivo, avendo conseguito, sul progetto definitivo, il parere favorevole dell'ASUR Marche, Area Vasta N. 5, Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica di San Benedetto del Tronto, N. 34320 del 02.07.2014, acquisito agli atti del Comune con il n. di Prot. 4312 e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche n. Prot. 18082 Class. 34.19.04 del 25.11.2014, acquisito agli atti del Comune con il n. di Prot. 7758 del 29.11.2014;

Che, tenuto conto delle prescrizioni ed indicazioni fornite da ASUR e Soprintendenza, e delle esigenze nel frattempo individuate dalla APSP, il progetto esecutivo, relativo ai lavori strutturali ed alle finiture interne, esclusa l'impiantistica, è risultato dell'importo di € 1.710.000,00=, per cui, stante l'approssimarsi della scadenza per l'affidamento dei lavori su cui era stato conseguito il contributo di € 450.000,00= citato, l'Amministrazione Comunale, in attesa di reperire il finanziamento totale, ha deciso di procedere per stralci;

Che con Determina del Responsabile n. 276 del 30.12.2014, attese le modifiche nel frattempo intervenute, è stato approvato il progetto generale dell'importo di € 1.710.000,00= ed il progetto esecutivo, primo stralcio, dell'importo di € 1.010.000,00=, pari al finanziamento disponibile;

Che con Determina del Responsabile n. 278 del 30.12.2014 è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori del I^ stralcio, sopra indicati, aggiudicati con Determina n. 77 del 20.04.2015;

Che in data 23/06/2015 è stato stipulato il contratto di appalto n. Rep. 1187, i cui lavori, appaltati alla ATI Toccaceli Costruzioni e IEPEN, sono stati conclusi, e lo Stato Finale è stato approvato con Determina n. 368 del 04.12.2017,

Che, successivamente, attesa l'indisponibilità del finanziamento complessivo, sono stati redatti due ulteriori stralci, finanziati con mutuo, vendite e ristoro assicurativo danni sisma, uno, appaltato alla ditta Lazzarini srl, concluso nel luglio 2017 e l'altro, appaltato alla ditta PROM-EDIL di Di Stefano Giorgio, in corso di esecuzione;

Che, essendo in via di ultimazione le opere interne, al fine di completare tutti i lavori necessari a rendere funzionale la nuova struttura entro il mese di agosto 2018, risulta opportuno eseguire urgentemente anche opere di sistemazione esterna e miglioramento della accessibilità e funzionalità della nuova e della vecchia struttura;

Che, con Determina n. 76 del 15.03.2018, è stato conferito incarico professionale esterno per la progettazione delle citate opere, attesa l'indisponibilità di personale interno all'Ufficio Tecnico, in grado, al momento, di espletare l'incarico con la dovuta celerità richiesta dalla scadenza prima richiamata;

VISTA la Determina n. 156 del 18.05.2018, con la quale è stato approvato il Computo Metrico dei lavori di "Adeguamento e ampliamento struttura socio-assistenziale Casa di Riposo e Residenza Protetta Avv. V. Galli – Sistemazioni esterne", redatto dal Geom. Carboni Ugo, dell'importo di € 96.000,00=, di cui € 75.831,11= per lavori a misura (€ 74.195,09= soggetti a ribasso € 1.636,02= oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 20.168,89= per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed è stato indetto il Cottimo Fiduciario per l'affidamento dei citati lavori;

Visto il Verbale della procedura negoziata esperita in data 31.05.2018, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s. m. e i., dal quale risulta, provvisoriamente affidataria la ditta Prom-edil di Di Stefano Giorgio, che ha offerto un ribasso del 29,3654 sui prezzi del computo metrico, determinando l'importo netto del contratto, in € 54.043,43= compresi € 1.636,02= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Determina n. 212 del 28.06.2018 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva – efficace dei citati lavori alla ditta PROM-EDIL di Di Stefano Giorgio, con sede in Partanna, via Castelvetro snc, P.I. 01380030815, per l'importo di € 54.043,43= compresi € 1.636,02= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Contratto stipulato con la ditta PROM-EDIL n. Rep. 1293 in data 04/10/2018, registrato all'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno in data 11/10/2018 al n. 3860 Serie 1T;

Vista la Determina n. 321 del 25.10.2018 con la quale è stato approvato il 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 01/10/2018, e liquidata la fattura n. 27/EL del 16.10.2018 dell'importo di 39.755,71= oltre IVA al 10% di € 3.975,57=, per un totale di € 43.731,28=, emessa dalla Ditta PROM-EDIL in relazione al 1^ Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento n. 1;

Vista la Determina n. 363 del 23.11.2018 con la quale è stato approvato il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 18/10/2018, presentato dal Direttore dei Lavori Geom. Carboni Ugo in data 19.11.2018, e liquidata la fattura n. 33/EL del 20.11.2018 dell'importo di 11.968,58= oltre IVA al 10% di € 1.196,86=, per un totale di € 13.165,44=, emessa dalla Ditta PROM-EDIL in relazione al 2^ Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento n. 2;

Visti gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori geom. Ugo Carboni ed assunti agli atti del Comune in data 07/03/2019 con il n. di Prot. 1549, costituiti dai seguenti elaborati:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 29/10/2018
- Libretto delle Misure
- Sommario del Registro di Contabilità
- Registro di Contabilità
- Stato Finale
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum
- Relazione sullo Stato Finale dei Lavori
- Certificato di Regolare Esecuzione

Dato atto che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG n. 74971446F1;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte non abrogata dal D. Lgs. 187/04/2016 n. 50

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 29/10/2018, redatti dal Direttore dei lavori Geom. Carboni Ugo ed assunti agli atti del comune in data 07/03/2019 con il n° di Prot. 1549 e costituiti dai seguenti elaborati:

- Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 29/10/2018
- Libretto delle Misure
- Sommario del Registro di Contabilità
- Registro di Contabilità

- Stato Finale
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum
- Relazione sullo Stato Finale dei Lavori
- Certificato di Regolare Esecuzione

Di liquidare la fattura emessa dalla Ditta PROM-EDIL s.r.l n. 1/EL-13/03/2019, dell'importo di € 2.281,04=, oltre IVA al 10% pari ad € 228,10=, per un totale di € 2.509,14= corrispondente alla, sistemazione esterna, stato finale e certificato di regolare esecuzione, ponendo la spesa a carico del Cap. 2822, Codice di Bilancio 12.03-2.02.01.09.000, Impegno 338/2017.

Di dare atto che il CIG è: 74971446F1.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

2822 Codice di Bilancio 12.03-2.02.01.09.007

Si esprime: PARERE FAVOREVOLE

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA / AMMINISTRATIVA
Prof. Raffaele Tassotti

GA/ga

N°344
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 09-05-2019

al 24-05-2019

Dalla Residenza Comunale, li 09-05-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 09-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi