

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 412 Del 19-12-18
Reg. generale 412

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO S. FUNARI - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE IN ERBA ARTIFICIALE NON OMOLOGATO - APPROVAZIONE STATO FINALE

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre , nella
Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della giunta municipale n. 79 del 30.09.2017 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di “ RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO S. FUNARI – REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE NON OMOLOGATO” per un importo totale di € 144.995,25;
- il Comune di Montalto delle Marche, con detto progetto, ha partecipato al Bando “*Contributi regionali in conto capitale per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica*” (Fondi Regionali Sport e Politiche Giovanili- Azione M3.1 – riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica) per una dotazione finanziaria pari ad € 2.400.000,00, per l’importo di € 1.000.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2018 e di € 1.400.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019 del bilancio pluriennale 2017/2019;
- che l’opera viene finanziata in parte con contributo a fondo perduto da parte della Regione Marche ed in parte con finanziamento a tasso agevolato dell’Istituto di Credito Sportivo ai sensi della legge n. 1295 del 24.12.1957 e smi;
- con nota del 07.11.2017 prot. 8237 L’Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato l’ammissione definitiva al contributo per il totale abbattimento degli interessi sul mutuo agevolato per € 72.497,63, con nota del 14.12.2017 prot. 9298 è stato inviato da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo il Contratto di mutuo firmato. Il mutuo è stato convertito nella quota di avanzo vincolato dell’Amministrazione ;
- con Decreto del dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport n. 15 del 19 marzo 2018 veniva approvata la graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a beneficiare dei contributi regionali in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in esecuzione della P.F. Politiche Giovanili e sport n. 76 del 06.09.2017;
- il Comune di Montalto delle Marche rientra nella graduatoria approvata come da allegato B del sopra indicato Decreto e che la regione Marche con nota pervenuta il 29.03.2018 comunicava l’ammissione della istanza alla concessione del contributo per la quota pari ad € 71.345,81 escludendo la somma di € 1.151,82 per incentivi di progettazione;
- la determinazione del responsabile dell’Ufficio tecnico n.135 del 03.05.2018 avente ad oggetto: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO S. FUNARI – REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE NON OMOLOGATO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE”;
- la determina n. 168 del 29.05.2018 avente ad oggetto: “Riqualificazione campo sportivo S. Funari – realizzazione di campo da gioco in erba artificiale non omologato - approvazione verbale seduta di gara e aggiudicazione definitiva” in cui è stata proclamata aggiudicataria provvisoria la ATI: MANNOCCHI LUIGINO E DELFINO SPORT SRL rispettivamente con sede in Montalto delle Marche (AP) e Mosciano Sant’Angelo (AP);
- la determina n. 226 del 02.07.2018 avente ad oggetto “Riqualificazione campo sportivo S. Funari – realizzazione di campo da gioco in erba artificiale non omologato. Aggiudicazione efficace dei lavori e approvazione offerta migliorativa”;

RICHIAMATE le determine:

- n. 279 del 13.09.2017 di presa d’atto del concordamento dei nuovi prezzi;
- n. 294 del 29.09.2018 di approvazione del I° SAL;
- n. 365 del 26.11.2018 di approvazione del II° SAL;
- n. 377 del 05.12.2018 di approvazione del progetto per le opere impreviste di “riqualificazione campo sportivo s.funari – realizzazione campo da gioco in erba

artificiale non omologato – approvazione progetto di implementazione dell'impianto da gioco polifunzionale” e propedeutiche all'ultimazione dei lavori appaltati;

ESAMINATI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori redatti Dall'Arch. Alessandro Ricciotti pervenuti a questo ente il 19.12.2018 prot. 8835 comprendenti :

- Verbale di ripresa dei lavori;
- Comunicazione di ultimazione dei lavori – Impresa;
- Certificato di ultimazione lavori – DL;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale;
- Certificato di pagamento n. 3 finale;
- Copia DURC Mannocchi srl;
- Copia DURC Delfino Sport srl;
- Nota spese tecniche;

CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta a credito dell'impresa la somma di € 4.674,03 oltre IVA al 10% per € 467,40 per un totale di € 5.141,43;

VISTO il Q.T.E. finale comparativo dell'opera;

		PROGETTO	APPALTO	FINALE	
A	A1	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI	€ 115.183,84	€ 115.183,84	€ 114.582,07
	A2	Importo complessivo esclusi oneri per la sicurezza	€ 112.598,74	€ 112.598,74	€ 111.996,97
	A3	Oneri per la sicurezza	€ 2.585,10	€ 2.585,10	€ 2.585,10
	A4	RIBASSO D'ASTA -2,33%		€ 2.623,55	€ 2.609,84
	TOTALE LAVORI DI APPALTO		115.183,84 €	112.560,29 €	111.972,23 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
	B1	IVA su lavori 10%	€ 11.518,39	11.256,03 €	11.197,22 €
	B2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 - 2%	€ 2.303,67	2.303,67 €	2.303,67 €
	B3	Spese tecniche 5%	€ 8.062,86	8.062,86 €	8.062,86 €
	B4	CNPAIA 4% (B3+B4+B5)	€ 322,52	322,52 €	322,52 €
	B5	IVA 22% (B3+B4+B5)	€ 1.844,79	1.844,79 €	1.844,79 €
	B6	IMPREVISTI (IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE)	€ 5.759,19	5.759,19 €	9.196,45 €
	B7	CONTRIBUTO ANAC		30,00 €	30,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 29.811,42	29.579,06 €	32.957,51 €
IMPORTO TOTALE		€ 144.995,26	142.139,35 €	144.929,74 €	
ECONOMIE			2.855,91 €	65,52 €	

APPURATO che c'è un risparmio di € 65.52;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO che l'intervento in trattazione la copertura finanziaria ai capitoli 2794/1 e 2794/2 del corrente Bilancio;

RICORDATO che per l'intervento in trattazione:

- il Codice Identificativo Gara (per i lavori.) è: n. 747579338B
- il Codice identificativo di Gara (per la progettazione e D.L.) è: ZE4200BFDC;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è: n. C11E17000270006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 01/07/2014 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, Amministrativa e Contabile in capo al sottoscritto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il vigente "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTO il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

1. QUANTO IN PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 13.09.2018 redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Ricciotti ed assunta agli atti in data 06.11.2018 prot. 7655 costituiti dai seguenti elaborati:
 - Verbale di ripresa dei lavori;
 - Comunicazione di ultimazione dei lavori – Impresa;
 - Certificato di ultimazione lavori – DL;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Stato finale;
 - Certificato di pagamento n. 3 finale;
 - Copia DURC Mannocchi srl;
 - Copia DURC Delfino Sport srl;
 - Nota spese tecniche;

DI PRECISARE che la liquidazione delle spese inerenti allo Stato Finale ed alla progettazione saranno approvate con successivo atto, dopo la consegna del collaudo delle opere realizzate;

3. DI RICORDARE che per l'intervento in trattazione:

- il Codice Identificativo Gara (per i lavori.) è: n. 747579338B
- il Codice identificativo di Gara (per la progettazione e D.L.) è: ZE4200BFDC;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è: n. C11E17000270006

4. DI CONFERMARE, che la somma restante di 8.393,18 (€ € 5.141,43 per lavori e € 3.251,75 direzione lavori) sarà imputata al capitolo 2794/1 cod. bil 06.01-2.02.01.09.016 – impegno n. 256/18;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche (www.comune.montaltodellermarche.it)

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

capitolo	Importo	Cod. Bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
2794/1	8.393,18	06.01-2.02.01.09.016	Competenza	2018

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tassotti Prof. Raffaele

GP/gp

N°19
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 10-01-2019

al 25-01-2019

Dalla Residenza Comunale, li 10-01-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 10-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi