

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

**Numero 193 Del 18-06-19**  
**Reg. generale 193**

**Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI - MESSA IN SICUREZZA PIAZZA SANTA LUCIA PORCHIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURE**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA**

SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI – MESSA IN SICUREZZA PIAZZA SANTA LUCIA PORCHIA – APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

PREMESSO che:

- conseguentemente al sisma del 24 Agosto 2016, del nuovo sisma del 26 e 30 Ottobre 2016 e del successivo del 18.01.2017 l'edificio sito in Porchia , sotto Piazza Santa Lucia descritto catastalmente al foglio n. 14 p.lla n. 68-177, già in stato strutturale precario, è stato fortemente danneggiato costituendo un pericolo per l'incolumità pubblica in quanto sottostante pubblica piazza;
- con sopralluogo effettuato dai tecnici della Protezione Civile e della Soprintendenza il 19.07.2018 si verificavano le condizioni di precarietà e pericolosità dell'edificio menzionato in cui rilevava che "in considerazione del quadro fessurativo e de formativo, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità nonché l'accesso alle abitazioni dichiarate agibili, si prescrive la messa in sicurezza dell'immobile tramite una mirata progettazione";
- il pericolo di crollo insiste su pubblica via e piazza;
- con ordinanza n. 11 del 04/03/2019 di "Sisma 24.08.2016 e seguenti – Messa in sicurezza vari immobili – GTS del 19.07.2018" si dava mandato all'Ufficio Tecnico di procedere all'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza dei vari immobili a seguito del sisma di cui al D. L. 189/2016 e s.m.i.,

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016, concernente gli interventi eseguibili in soma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che:

- il progetto è stato inviato all'a Regione Marche – Servizio di Protezione Civile, Soggetto attuatore Sisma 2016 in data 27.12.2018 prot. 9017 e 9018;
- la Regione Marche - Servizio di Protezione Civile, Soggetto attuatore Sisma 2016 con nota del 02.03.209 assunta al Protocollo con il n. 1387 ha dato assentito la messa in sicurezza in oggetto in quanto non supera la soglia dei € 40.000,00;

DATO ATTO che la spesa, essendo riferibile ai lavori di somma urgenza a seguito del sisma del 24.08.2016 è necessaria per garantire la viabilità comunale e trova copertura a valere sui fondi Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03/09/2016 pervenuta via mail in data 03/09/2016, e prevista nel bilancio di previsione 2019, al Cap. 2750 Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.999, impegno n. 108/2019;

VISTA la determina n. 67 DEL 21.03.2019 in cui si approvava il progetto per le "Opere provvisoriale per la messa in sicurezza di una unità immobiliare prospiciente una pubblica via, in via T. Armellini nella frazione di Porchia", redatto dall' Arch. Nicolino Calvaresi di Cupra Marittima incaricato con determinazione n. 316 del 22.10.2018, pervenuto il 20.11.2018 prot. 8113 e dal seguente Q.T.E.:

<b>A</b>	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	<b>€ 26.210,88</b>
	A2	Oneri per la sicurezza	<b>€ 600,00</b>

		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>26.810,88 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
	B1	IVA su lavori 10%	€ 2.681,09
	B2	Rilievi e accertamenti	€ 400,00
	B3	Spese tecniche (5%)	€ 1.340,54
	B4	Piano di Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione	€ 600,00
	B5	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 536,22
	B6	Imprevisti e lavori su fattura compresa IVA (5%)	€ 1.340,54
	B7	IVAe CNPAIA su spese tecniche	€ 629,13
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 7.527,52</b>
		<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 34.338,38</b>

ESAMINATI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori redatti dall'Arch. Nicolino Calvaresi pervenuti il 17.05.2019 prot. 3631 e comprendenti :

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Ultimazione dei lavori;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta a credito dell'impresa la somma di € 11.400,00 oltre IVA al 10% per € 1.140,00 per un totale di € 12.540,00;

VISTO il Q.T.E. di appalto:

<b>A</b>	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	<b>€ 26.210,88</b>
	A2	Oneri per la sicurezza	<b>€ 600,00</b>
			<b>TOTALE LAVORI</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
	B1	IVA su lavori 10%	€ 2.681,09
	B2	Rilievi e accertamenti	€ 400,00
	B3	Spese tecniche (5%)	€ 1.340,54
	B4	Piano di Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione	€ 600,00
	B5	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16	€ 536,22
	B6	Imprevisti e lavori su fattura compresa IVA (5%)	€ 1.340,54
	B7	IVAe CNPAIA su spese tecniche	€ 629,13
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 7.527,52</b>
		<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 34.338,40</b>

CONSIDERATO che:

- la somma accantonata per gli imprevisti non è stata utilizzata;
- il Piano di sicurezza in fase di progettazione non è stato redatto in quanto non necessario;

- essendo opere di importo inferiore a 40.000,00 la somma per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16 non può essere liquidata;
- la somma per rilievi ed accertamenti è ricompresa nell'importo delle spese tecniche;

c'è stato un risparmio di € 3.452,27;

VISTO il Q.T.E. finale:

<b>A</b>	A1	Importo complessivo delle lavorazioni	<b>€ 26.210,88</b>
	A2	Oneri per la sicurezza	<b>€ 600,00</b>
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>26.810,88 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
	B1	IVA su lavori 10%	€ 2.681,09
	B3	Spese tecniche (5%)	€ 1.340,54
	B7	CNPAIA su spese tecniche	€ 53,62
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 4.075,25</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€ 30.886,13</b>

VISTA le fatture:

- n. 3/A del 16/05/2019 dall'Arch. Nicolino Calvaresi ed assunta agli atti il 18.05.2019 prot. n. 3657 dell'importo di € 1.340,54 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% esente IVA in quanto in regime dei minimi per un totale di € 1.394,16;
- n. 2/A del .0.2019 emessa dalla ditta C.V.M. di Volunni, Martoni e Di Silvestro s.n.c. ed assunta agli atti il 18.06.2019 prot. 4436 dell'importo di € 26.810,88 oltre IVA al 10% per un totale di € 29.491,97;

RITENUTO di poter procedere alla approvazione dei suddetti atti contabili e al pagamento delle relative somma di:

- € 26.810,88 oltre IVA al 10% per un totale di € 29.491,97 alla ditta C.V.M. di Volunni, Martoni e Di Silvestro s.n.c. ;
- € 1.394,16 all'Arch. Nicolino Calvaresi;

APPURATO che la spesa totale prevista era di € 34.338,40, che le somme accantonate per gli imprevisti, per la redazione del Piano di Sicurezza, per gli incentivi di cui all'art. 113 del DLgs 50/2016 e smi non sono state utilizzate quindi c'è stato un risparmio di € 3.452,27

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO IL Decreto Sindacale n. 1 del 04.06.2019 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, Amministrativa e Contabile in capo al sottoscritto;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la spesa finanziata con fondi del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite

con nota UC/Terag16/0044398 del 03.09.2016, è prevista, al Cap. 2750 Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.999, impegno n. 108/2019;

#### **DETERMINA**

Di richiamare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori redatti dall'Arch. Nicolino Calvaresi pervenuti il 17.05.2019 prot. 3631 e comprendenti :

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Ultimazione dei lavori;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

Di dare atto che la spesa è stata impegnata al Capitolo 2750 Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.999, impegno n. 108/2019;

Di liquidare le fatture:

- n. 3/A del 16/05/2019 dall'Arch. Nicolino Calvaresi ed assunta agli atti il 18.05.2019 prot. n. 3657 dell'importo di € 1.340,54 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% esente IVA in quanto in regime dei minimi per un totale di € 1.394,16;
- n. 2/A del .0.2019 emessa dalla ditta C.V.M. di Volunni, Martoni e Di Silvestro s.n.c. ed assunta agli atti il 18.06.2019 prot. 4436 dell'importo di € 26.810,88 oltre IVA al 10% per un totale di € 29.491,97;

ponendo la spesa in copertura a valere sui fondi del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui disposizioni attuative, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse sono state fornite con nota UC/Terag16/0044398 del 03.09.2016 pervenuta in data 03.09.2016 e prevista nel capitolo 2750 Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.999, impegno n. 108/2019;

Di ricordare che i codice CIG sono:

- LAVORI: ZF027AE448;
- PROGETTAZIONE: ZAF2571ED5

Di trasmettere la presente determinazione al Resp.le del Settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di demandare l'esecutività della presente determinazione all'apposizione del detto visto.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Spesa di € 30.886,13 (lavori = € 29.491,97 - progettazione = € 1.394,16)

capitolo	Importo	Cod. Bilancio	Comp/FPV	Esercizio esigibilità
2750	€ 30.886,13	11.02-2.02.03.06.99 9	Competenza	2019

a carico:

Cap. 2750 Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.001 impegno n. 330/17

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Matricardi Daniel

GP/gp

N°522  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 16-07-2019

al 31-07-2019

Dalla Residenza Comunale, li 16-07-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi