



COMUNE DI BORGO VELINO

PIAZZA UMBERTO I, N.33 02010 BORGO VELINO (RI)

TELEFONO 0746/578899-578896

FAX 0746 578525

E-MAIL: comune.borgovelino@libero.it

PEC: comune.borgovelino.ri@pec.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Regione LAZIO

Provincia di RIETI

Comune di BORGO VELINO

Stazione appaltante COMUNE DI BORGO VELINO

Lavori di: LAVORI DI MANUTENZIONE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO

Impresa: GIOVANNOLI ALBERTO SRL P.I. 01130490541

determinazione di affidamento n. 79 del 11.05.2020

Importo contrattuale: € 17.447,02 IMPORTO LORDO

Codice unico progetto: I47H20000390005

Codice identificativo gara: 8297689D91

PROGETTO ESECUTIVO

Che il progetto dei lavori sopraindicati redatto dall'ufficio tecnico comunale veniva approvato con deliberazione di G.M. n.30/2020, con il costo complessivo importo netto per lavori di € 14.300,84 oltre IVA al 22% compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e con le seguenti risultanze contabili:

a) Somme per lavori :	
- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€ 13.850,84
- <u>Oneri per la sicurezza</u>	€ 450,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DI APPALTO	€ 14.300,84
b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:	
B.1 IVA sui lavori al 22%	€ 3.146,18
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ 3.146,18
TOTALE GENERALE PROGETTUALE	€ 17.447,02

FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata con i fondi di cui al contributo ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti per interventi di messa in sicurezza strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Decreto Ministero dell'Interno del 14.01.2020.

GENERALITÀ DELL'APPALTATORE

A seguito di richiesta di preventivo ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. è risultata aggiudicataria dell'affidamento diretto per l'esecuzione delle opere in oggetto l'impresa GIOVANNOLI ALBERTO che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 7,00 % e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 17.447,02 (compresi imprevisti).

CONTRATTO

L'affidamento dei lavori alla ditta e la relativa accettazione è stata effettuata mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art.2 comma 14 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i..

NON SONO STATE NE REDATTE NE APPROVATE PERIZIE DI VARIANTE

COMUNE DI BORGO VELINO

SOMME AUTORIZZATE IN BASE AL QE RIDETERMINATO DOPO LA GARA

A seguito di affidamento dei lavori in oggetto, il quadro rideterminato dell'opera era il seguente:

a) Somme per lavori :

- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€ 13.850,84 -
- ribasso 7,00%	€ 969,56
- importo ribassato	€ 12.881,28+
- Oneri per la sicurezza	€ 450,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DI APPALTO	€ 13.331,28

b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1 IMPREVISTI OMNICOMPRESIVI DI IVA	€ 1.182,86
B.2 IVA sui lavori al 22%	€ 2.932,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.115,74
TOTALE GENERALE PROGETTUALE	€ 17.447,02

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario realizzare interventi aggiuntivi diretti alla messa in sicurezza di ulteriori tratti della strada comunale via Bonzo utilizzando quindi gli imprevisti al quadro economico della somma di € 1.182,86 IVA compresa.

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta ad Euro 17.447,02:

a) Somme per lavori :

- Importo lavori soggetti a ribasso	€ 14.893,38 -
- ribasso 7,00%	€ 1.042,54=
- importo ribassato	€ 13.850,84+
- Oneri per la sicurezza	€ 450,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 14.300,84

b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1 IVA sui lavori al 22%	€ 3.146,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.146,18
TOTALE GENERALE PROGETTUALE	€ 17.447,02

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 13.05.2020.
Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie.
Il termine ultimo doveva scadere quindi il 25.06.2020.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori non sono stati mai sospesi.

CONCESSIONE DI PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state né richieste né concesse proroghe (solo quelle relative alla sospensione lavori).

SCADENZA DEFINITIVA

Il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 25.06.2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 25.06.2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

PENALI PER RITARDO

L'impresa non ha effettuato ritardi nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto stabilito dai verbali di sospensioni e riprese lavori, per cui nessuna penale è stata applicata in merito.

COMUNE DI BORGO VELINO

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA

Assenti.

PAGAMENTI

Come desumibile dalla documentazione agli atti, all'impresa esecutrice non sono state erogate somme di acconto. Totale liquidati alle impresa Euro 0,00.

Resta, pertanto, un credito lordo per l'impresa GIOVANNOLI ALBERTO di Euro 17.447,02.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori e RUP in data 22.07.2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

1. Importo lordo dei lavori da eseguirsi: € 16.898,02

Somme per la sicurezza lorde € 549,00

Sommano € 17.447,02

Resta un credito netto per l'impresa di

€ 17.447,02

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

- Importo netto autorizzato dei lavori: Euro 14.300,84

- Importo netto del Conto Finale dei lavori: Euro 14.300,84

ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa non ha formulato riserva alcuna.

CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del Direttore dei lavori /RUP sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto.

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma dell'art. 102 comma 2. del Dlgs 50/2016 es.m.i. il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 22 del mese di LUGLIO dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Arch. Aldo Langone, accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Sig. GIOVANNOLI ALBERTO titolare e legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria; Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti

COMUNE DI BORGO VELINO

contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Arch. Langone Aldo Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice GIOVANNOLI ALBERTO, corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro 14.300,84;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i LAVORI DI MANUTENZIONE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO, appaltati dall' Impresa GIOVANNOLI ALBERTO con sede in Cascia (PG)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e
LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale Euro 14.300,84	
B) Detrazioni	Euro 0,00 <i>per somme in acconto già erogate</i>
Resta a credito liquido netto dell'Impresa	Euro 14.300,84
	(diconsi Euro quattordicimilatrecento/84)

che possono essere corrisposte all'Impresa GIOVANNOLI ALBERTO a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti. Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Borgo Velino la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative

IMPRESA COSTRUZIONI
GIOVANNOLI ALBERTO
Borgo Velino li 22.07.2020
Via. Tranquilli Strada 11, n. 05043 Cascia (PG)
Tel. Fax 0746/11430 - Cell. 331.777977
P. IVA 01700490537 C.C. 02580080000

L'ESECUTORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI