

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 266

DATA 30-10-2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE COLLERINALDO - APPROVAZIONE Q.E. FINALE DELLE SPESE, STATO FINALE DEI LAVORI, , LIBRI CONTABILI, RELAZIONE DEL D.L. A CORREDO DELLO STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 3 del 14 luglio 2016 con il quale è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull' ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell' Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell' Ufficio Tecnico Comunale all' Arch. Aldo LANGONE;

Vista l'assegnazione al Comune di Borgo Velino, con delibera CIPE del 10.04.2015, di un finanziamento ai sensi del D.L. 133 del 12.09.2014, art. 3, comma 2, lett.c) ultimo capoverso (cd. Cantieri in Comune), giusta comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti assunta al protocollo comunale con il protocollo n° 1319 del 16.04.2015, relativo alla pavimentazione stradale vie interne e centro storico della frazione Colle Rinaldo, per l'importo complessivo di €. 461.000;

Visto che il bando di gara approvato dal Responsabile del Servizio con proprie determinazioni n. 88 del 27/04/2015 e n. 134 del 21/07/15, i lavori di “ Riqualificazione e rifacimento della pavimentazione del centro storico della frazione Collierinaldo ” di Borgo Velino venivano affidati all' Impresa Edile D'ORSINI srl sede in Tottea di Crognaleto (Teramo) – via Piane, 10 con il ribasso offerto del 26,468%;

Dato atto che, a seguito dell'avvenuto esperimento della suddetta gara, l'importo netto contrattuale di aggiudicazione dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è stato così determinato:

A	Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso):	352.080,31 €
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	15.569,95 €
C	Ribasso offerta economica: 26,468% da applicare su importo A:	<u>93.188,62 €</u>
D	Importo netto dei lavori (ribassato) - (A-C):	258.891,69 €
E	Importo netto contrattuale (D+B):	<u>274.461,64 €</u>

al netto dell' I.V.A. applicabile, secondo l'aliquota di legge;

Dato atto che :

- con contratto di appalto n. 1005 del 29.01.2016 venivano affidati i lavori alla ditta D'ORSINI srl con il ribasso offerto del 26,486%,e quindi per un importo di contratto di €. 274.461,64 di cui €. 258.891,69 per lavori ed €. 15.569,95 per oneri relativi alla sicurezza ;
- con apposito verbale in data 10.02.2016 sono stati consegnati i lavori;
- con delibera di G.M. n.29 del 28.06.2016 è stata approvata una perizia di variante per i lavori di che trattasi con il seguente quadro economico:

LAVORI:

A1 Importo lordo di ribasso e netto sicurezza	464.850,72 €	
A1.1 ribasso del 26,468	123.036,69 €	
A1.2 lavori al netto del ribasso	341.814,03 €	
A2 Oneri per la sicurezza	16.243,60 €	
A	TOTALE LAVORI	358.057,63 €

SOMME A DISPOSIZIONE:

B1 IVA 10 % di A	35.805,76 €	
B2 Spese tecniche	39.000,00 €	
B2.a oneri sicurezza fase esecuzione	7.941,00 €	
B3 CNPAIA 4% di B2 e B2a	1.877,64 €	
B4 IVA 22% su B2, B2a e B3	10.740,10 €	
B5 Art.92 D.L.vo 163/2006	7.353,01 €	
B6 spese contributo ANAC	225,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	102.942,51 €
	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	461.00,14 €

- che con Determinazione Area Tecnica n. 111 del 29.06.2016 è stata approvata la variante di cui sopra;
- con scrittura privata di contratto aggiuntivo rep. 1012 del 14.07.2016 sono stati affidati alla Impresa D'Orsini i maggiori e diversi lavori derivanti dalla perizia citata,alle stesse condizioni di cui al contratto principale;

Visto che con lettera assunta al protocollo generale del Comune in data 20.10.2016 al n. 3464 il D.L. Arch. Michele Beccarini trasmetteva nuovi elaborati grafici e contabili a seguito di piccole modifiche apportate al progetto e derivanti da disposizioni impartite durante le lavorazioni, precisamente il 30.09.2016, dal funzionario della Soprintendenza BB.AA. deputata al controllo in corso d'opera dei lavori stessi, per il vincolo gravante sul sito d'intervento;

Dato atto che nota prot. comunale n. 3468 del 20.10.2016 i nuovi grafici con le modifiche da apportarsi al lavoro, giuste le disposizioni impartite e soprarichiamate, venivano trasmesse al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;

Dato atto che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con nota prot. n. 5267 del 16.11.2016, assunta al protocollo generale comunale il 21.11.2016 al n. 3947, approvava formalmente le modifiche di che trattasi;

Vista la determina n°223 del 14.12.2016 con la quale si prendeva atto:

- delle modifiche grafico-contabili di dettaglio apportate in corso d'opera dal D.L. al progetto per i lavori di "Riqualificazione e rifacimento della pavimentazione del centro storico della frazione Collerinaldo" di Borgo Velino, su disposizioni della Soprintendenza BB.AA. competente per territorio e come dalla stessa approvate con nota n. 5267 del 16.11.2016, assunta al protocollo generale comunale il 21.11.2016 al n. 3947;
- che le modifiche apportate al progetto, risultano essere quelle di cui al comma 3 dell' art. 132 del D.Lgs. 163/06, ancora applicabile all'appalto in narrativa, e non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 stesso articolo poiché rientranti tra gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro l' importo del 10 per cento in quanto lavori di recupero e manutenzione e non comportano un aumento dell'importo dei contratti principale e aggiuntivo stipulati per la realizzazione dell'opera;
- del quadro economico a seguito delle modifiche di cui sopra:

LAVORI:

A1 Importo lordo di ribasso e netto sicurezza	464.828,72 €
A1.1 ribasso del 26,468	123.030,87 €
A1.2 lavori al netto del ribasso	341.797,85 €
A2 Oneri per la sicurezza	16.243,60 €
A	TOTALE LAVORI 358.041,45 €

SOMME A DISPOSIZIONE:

B1 IVA 10 % di A	35.804,15 €
B2 Spese tecniche	39.000,00 €
B2.a oneri sicurezza fase esecuzione	7.941,00 €
B3 CNPAIA 4% di B2 e B2a	1.877,64 €
B4 IVA 22% su B2, B2a e B3	10.740,10 €
B5 Art.92 D.L.vo 163/2006	7.353,01 €
B6 spese contributo ANAC	225,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 102.940,90 €
	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO 460.982,35 €

Visto che la D.L. dichiara con Certificato, emesso in data 08.05.2017, l'ultimazione dei lavori e questa risulta essere in tempo utile, rispettando i termini contrattuali previsti per il giorno 22.05.2017;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione e rendicontazione delle spese effettivamente occorse, dagli atti contabili finali quali, registro di contabilità, libretto delle misure, stato finale dei lavori, sommario del registro di contabilità, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, rimessi dal D.L. Arch. Michele Beccarini a codesto Ente, in data 10.07.2017 prot. n° 2661;

Dato atto che il quadro economico formulato dopo l'esecuzione dei lavori e riepilogato nella relazione sul conto finale coincide con il quadro economico della determina n°223 del 14.12.2017;

Dato atto che il quadro economico complessivo finale, a seguito della contabilizzazione degli effettivi pagamenti effettuati e da effettuarsi risulta essere il seguente:

LAVORI:

A1 Importo lordo di ribasso e netto sicurezza	464.828,72 €
A1.1 ribasso del 26,468	123.030,87 €
A1.2 lavori al netto del ribasso	341.797,85 €

A2 Oneri per la sicurezza		16.243,60 €
A	TOTALE LAVORI	358.041,45 €

SOMME A DISPOSIZIONE:

B1 IVA 10 % di A		39.097,70 €
B2 Spese tecniche		38.915,51 €
B2.a oneri sicurezza fase esecuzione		7.168,27 €
B3 CNPAIA 4% di B2 e B2a		1.843,35 €
B4 IVA 22% su B2, B2a e B3		10.543,97 €
B5 Art.92 D.L.vo 163/2006		5.147,10 €
B6 spese contributo ANAC		225,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	102.940,90 €
	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	460.982,35 €

Dato atto che la spesa generale finanziata è iscritta nel bilancio 2018 al capitolo 7330 int. 10.05-2.02.01.09.012;

Visto il D.Lgs. 163/06 in quanto applicabile all' appalto di che trattasi;

Visto il D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile all' appalto di che trattasi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono interamente riportate ed approvate.

Di approvare il quadro economico finale delle spese occorse, liquidate e da liquidarsi, come riformulato dopo la contabilizzazione dei lavori e delle spese per la "Riqualificazione e rifacimento della pavimentazione del centro storico della frazione Collerinaldo di Borgo Velino",

LAVORI:

A1 Importo lordo di ribasso e netto sicurezza		464.828,72 €
A1.1 ribasso del 26,468		123.030,87 €
A1.2 lavori al netto del ribasso		341.797,85 €
A2 Oneri per la sicurezza		16.243,60 €
A	TOTALE LAVORI	358.041,45 €

SOMME A DISPOSIZIONE:

B1 IVA 10 % di A		39.097,70 €
B2 Spese tecniche		38.915,51 €
B2.a oneri sicurezza fase esecuzione		7.168,27 €
B3 CNPAIA 4% di B2 e B2a		1.843,35 €
B4 IVA 22% su B2, B2a e B3		10.543,97 €
B5 Art.92 D.L.vo 163/2006		5.147,10 €
B6 spese contributo ANAC		225,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	102.940,90 €
	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	460.982,35 €

Di dare atto che somma contabilizzata risulta inferiore di €. 17,65 rispetto a quella finanziata;

Di approvare lo stato finale dei lavori , il certificato di regolare esecuzione, i libri contabili e la relazione redatta dalla D.L. a corredo dello stato finale lavori, rimessi a questo Ente dal D.L. in data 10.07.2017 prot. n° 2661

Di dare atto che la spesa generale finanziata è iscritta nel bilancio 2018 al capitolo 7330 int. 10.05-2.02.01.09.012;

Di richiedere il saldo del contributo concesso.

Cod. CIG 6233914492

Cod. CUP I43D14000470002

Lì, 30-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 31-10-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 31-10-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 30-10-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-10-2018 numero di pubblicazione 537

IL MESSO COMUNALE