

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 30

DATA 21-02-2018

OGGETTO: ESECUZIONE DEI LAVORI DI PREPARAZIONE DELL'AREA E DI POSA IN OPERA DI DUE CONTAINER PER FUNZIONI SOCIALI, RICREATIVE, CULTURALI NEL CAPOLUOGO, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI SUCCEDEUTISI A FAR DATA DAL 24.08.2016 - PRESA D'ATTO DELL' ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 25.01.2018 ED IMPEGNO DI SPESA -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 14 luglio 2016 con il quale è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull' ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell' Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell' Ufficio Tecnico Comunale all' Arch. Aldo LANGONE;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell' Ente;

DATO ATTO che a seguito degli eventi sismici succedutisi a far data dal 24.08.2016 è stata disposta l'inagibilità, con conseguente interdizione alle persone ed all' utilizzo, della palestra della Scuola Primaria "Dante Alighieri" sita in via Aldo Moro, Ordinanza Sindacale n°25/2016 , e del Centro Sociale "Noi Insieme" sito in via del Municipio, Ordinanza Sindacale n°26/2016;

DATO ATTO della necessità di usufruire di spazi chiusi per soccombere a questo "disagio sociale", che non permette da una parte il regolare svolgimento delle attività che si tenevano nella palestra e dall'altra di usufruire dei locali del Centro Sociale, in particolare dalla popolazione anziana del Comune;

DATO ATTO che occorre provvedere, ormai con estrema urgenza, a garantire il regolare ripristino delle attività sociali , ricreative, culturali sul territorio;

DATO ATTO della disponibilità del Comune di Borbona a concedere all'Ente due container modulari in forma del tutto gratuita;

DATO ATTO che si dovevano installare provvisoriamente, per l'eliminazione dei disagi sopradescritti, un container nell'area della Scuola Primaria "Dante Alighieri" sita in via Aldo Moro e precisamente nel suo giardino, l'altro nell'area di proprietà comunale adiacente al magazzino mezzi ed attrezzi, sito in viale dello Sport; ;

DATO ATTO dell'urgenza di fornire alla popolazione, in particolare quella anziana, nonché agli enti pubblici e privati operanti sul territorio, di spazi per le attività sociali, culturali e ricreative;

DATO ATTO che le spese occorrenti previste per l'installazione dei due container erano relative al carico, trasporto e posizionamento in situ delle due strutture, al collegamento elettrico provvisorio per il funzionamento della illuminazione interna e riscaldamento, alla realizzazione di opere provvisorie di allaccio in fogna e alla rete idrica;

VISTA l'Ordinanza sindacale n° 2 del 25.01.2018, prot. n.356 del 25.01.2018, con la quale si disponeva l'esecuzione immediata dei lavori di preparazione dell'area e di posa in opera di due container per funzioni sociali, ricreative e culturali, definendo i lavori e dando nel contempo immediato mandato alla ditte:

- ITALIANOLO con sede in Roma, Piazza Gaspare Ambrosini n°25, 00156 (RM) per il carico, trasporto e posizionamento;
- Edilizia Borgo Velino di Mariani Fabio, con sede in Borgo Velino (RI) via Pezzola n°8, 02010 (RI) per l'allaccio fognario e idrico;
- Tedeschini Impianti con sede in Borgo Velino (RI) via Vicolo Chiuso n°1 02010 (RI), per il collegamento elettrico, il funzionamento della illuminazione interna, riscaldamento e impianto elettrico;

PRESO ATTO che le ditte sopraindicate si erano dichiarate disposte ad eseguire immediatamente i lavori, fornendo preventivi per l'esecuzione degli stessi:

- ITALIANOLO con sede in Roma, preventivo assunto al protocollo comunale in data 16.11.2017 al n. 4224, per l'importo di €. 3.000,00 oltre IVA di legge;
- Edilizia Borgo Velino di Mariani Fabio, con sede in Borgo Velino (RI), preventivo assunto al protocollo comunale in data 16.11.2017 al n. 4233, per l'importo di €. 2.500,00 oltre IVA di legge;
- Tedeschini Impianti con sede in Borgo Velino (RI) preventivo assunto al protocollo comunale in data 08.11.2017 al n. 4093, per l'importo di €. 1.220,00 oltre IVA di legge e preventivo assunto al protocollo comunale in data 08.11.2017 al n. 4094, per l'importo di €. 1.420,00 oltre IVA di legge

DATO ATTO che i container sono installati provvisoriamente ed in via precaria, semplicemente appoggiati al suolo, in maniera non stabile, e che gli stessi saranno rimossi non appena torneranno agibili le strutture della palestra e del centro sociale, i cui lavori sono già stati finanziati con i fondi della ricostruzione post-sisma e per i quali sono in corso le relative procedure;

DATO ATTO che in sede di montaggio e posizionamento dei due container è stata riscontrata la necessità di adeguarli per renderli accessibili ed idonei all'uso, poiché mancanti in alcuni elementi essenziali quali alcune pareti e porte esterne;

DATO ATTO che per il motivo sopra esposto si è reso necessario l'acquisto di n. 8 pannelli coibentati, n. 2 porte d'entrata taglia fuoco, la demolizione di una doppia parete in cartongesso, con un incremento della spesa, rispetto ai preventivi, di €. 2.300,00 oltre IVA per un totale di €. 2.806,00 in favore della ditta Edilizia Borgo Velino di Mariani Fabio, come da offerta assunta al prot. com.le in data 05.02.2018 al n. 517;

RILEVATO che la somma complessiva richiesta per l'installazione è pari ad €. 10.440,00 oltre IVA di legge al 22% per un totale di €. 12.736,80, da iscriversi sul redigendo bilancio 2018 al capitolo 471/2 – spese correnti emergenza sisma 2016 – int.11.02-1.03.02.99.999, da rimborsarsi da parte della Regione Lazio previa rendicontazione;

DATO ATTO che occorre procedere con l'impegno di spesa delle somme occorrenti e prenotarle sull'apposito capitolo;

VISTO il D.Lvo n. 267/00

VISTO il D.Lvo n. 50/16

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

-Di prendere atto che, a seguito degli eventi sismici succedutisi a far data dal 24.08.2016 e della inagibilità della palestra della Scuola Primaria "Dante Alighieri" sita in via Aldo Moro, Ordinanza Sindacale n°25/2016, e del Centro Sociale "Noi Insieme" sito in via del Municipio, Ordinanza Sindacale n°26/2016, si è resa necessaria l'installazione di due container per soccombere a questo "disagio sociale", che non permette da una parte il regolare svolgimento delle attività che si svolgevano nella palestra e dall'altra di usufruire degli spazi adibiti a Centro Sociale, in particolare dalla popolazione anziana del Comune;

-Di prendere atto dell' Ordinanza sindacale n° 2 del 25.01.2018, prot. n.356 del 25.01.2018, con la quale si disponeva la esecuzione immediata dei lavori di preparazione dell'area e di posa in opera di due container per funzioni sociali, ricreative e culturali, dando nel contempo immediato mandato alle ditte:

- ITALIANOLO con sede in Roma, Piazza Gaspare Ambrosini n°25, 00156 (RM) per il carico, trasporto e posizionamento;
- Edilizia Borgo Velino di Mariani Fabio, con sede in Borgo Velino (RI) via Pezzola n°8, 02010 (RI) per l'allaccio fognario e idrico;

- Tedeschini Impianti con sede in Borgo Velino (RI) via Vicolo Chiuso n°1 02010 (RI), per il collegamento elettrico, il funzionamento della illuminazione interna, riscaldamento e impianto elettrico;

- **Di prendere atto** dell' affidamento dei lavori, con la predetta ordinanza, alle ditte ITALIANOLO con sede in Roma, MARIANI Fabio di Borgo Velino e TEDESCHINI Danilo di Borgo Velino, che si erano rese immediatamente disponibili alla loro esecuzione;

-**Di prendere atto** che in sede di montaggio e posizionamento dei due container è stata riscontrata la necessità di adeguarli per renderli accessibili ed idonei all'uso, poiché mancanti in alcuni elementi essenziali quali alcune pareti e porte esterne, con un aumento di spesa rispetto al preventivo di cui all'Ordinanza n. 2/2018 di €. 2.806,00 iva compresa, in favore della ditta Edilizia Borgo Velino di Mariani Fabio;

-**Di dare atto** che i container saranno installati provvisoriamente ed in via precaria, semplicemente appoggiati al suolo, in maniera non stabile, e che gli stessi saranno rimossi non appena torneranno agibili le strutture della palestra e del centro sociale, i cui lavori sono già stati finanziati con i fondi della ricostruzione post-sisma e per i quali sono in corso le relative procedure;

- **Di prendere atto** che occorre procedere con l'impegno di spesa della somma occorrente e prenotarla sull'apposito capitolo 471/2 – spese correnti emergenza sisma 2016 – int.11.02-1.03.02.99.999, redigendo bilancio 2018, somma da rimborsarsi da parte della Regione Lazio previa rendicontazione;

- **Di impegnare** la cifra di €. 12.736,80 Iva compresa sull'apposito capitolo del redigendo bilancio 2018 al capitolo ; 471/2 – spese correnti emergenza sisma 2016 – int.11.02-1.03.02.99.999;

Di dare atto che l'esecuzione degli interventi deve essere condotta nel rispetto delle normative vigenti in materia e che al termine dei lavori dovrà essere presentata al Comune la certificazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, da parte delle ditte incaricate;

- **Di dare atto** che le spese saranno liquidate a presentazione di regolare fattura elettronica e con separato atto.

CIG Z90226E53D

Lì, 21-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 22-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 22-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

E' copia conforme all'originale

Li, 21-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-02-2018 numero di pubblicazione 102

IL MESSO COMUNALE