



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO ESTERNO
97	DELL'IMMOBILE AD USO ARCHIVIO COMUNALE IN CASCIA VIA
Data	DEL PLEBISCITO SISMA DEL 30/10/2016 APPROVAZIONE
08-03-18	STATO FINALE E C.R.E. LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE
	DITTA EDILGAFFI DI GAFFI ROBERTO SVINCOLO CAUZIONE
	DEFINITIVA

### N. 257 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di marzo, nel proprio Ufficio .

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

#### PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l' O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" con cui all'art. Art. 5 "Deroghe" al comma 3 prevede che per l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

VISTA inoltre la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con al quale viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

#### DATO ATTO:

- Che la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno **30/10/2016**, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche nonché al Muro esterno dell'Archivio comunale in Cascia Via del Plebiscito;

- Che l'Amministrazione ha inteso procedere alla realizzazione degli interventi volti alla messa in sicurezza degli edifici mediante realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e/o demolizioni) secondo le specifiche disposizioni in merito agli interventi sui beni culturali immobili contenute nell'art. 6 del Decreto legge n. 205/2016 recepite nel nuovo articolo 15/bis introdotto, in fase di conversione, nel Decreto legge n. 189/2016.

- Che, con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n. 53 del 22/02/2017, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 è stato affidato al professionista esterno Ing. Lospennato Pasquale di Perugia (Pg) l'incarico professionale per la redazione, in via d'urgenza, del Progetto, della Direzione lavori, Contabilità, Collaudo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la Messa in sicurezza dell'immobile ad uso Archivio comunale – Via del Plebiscito – Cascia Capoluogo:

-CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale del 15/05/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Lospennato Pasquale per l'intervento di cui "L. 15/12/2016 n. 229 – **Messa in sicurezza del Muro esterno dell'Immobile ad uso Archivio comunale in Cascia Via del Plebiscito – Sisma del 30/10/2016**" dell'importo complessivo di Euro **51.284,75** di cui per lavori **EURO 39.560,27** così di seguito suddivisi:

<b>Quadro Economico Progetto ESECUTIVO</b>		Euro
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA</b>	<b>34.162,72</b>
A1	di cui importo manodopera lavorazioni	9.896,17
A2	di cui importo degli oneri della sicurezza	2.025,46
A3	di cui importo lavori al netto di oneri e manodopera = A-A1-A2	22.241,09
B	Costi della sicurezza	5.397,55
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI = A+B</b>	<b>39.560,27</b>

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 170 del 17/05/2017, è stato adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lvo 267/00 e dall'art. 63 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHE, con il medesimo atto, si è proceduto all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo sull'importo posto a base di gara;

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 216 del 20/06/2017 è stato approvato il Verbale di gara del 01/06/2017 ed aggiudicati i lavori in via definitiva alla ditta Edilgaffi di Gaffi Roberto, con sede in Cascia 06043 fraz. Colforcella (Pg), - Codice fiscale GFFRRT70S18H501Q - P.IVA: 02670420542 per l'importo di

Euro 14.405,55 al netto del ribasso offerto del 35,23% oltre ad Euro 17.319,18 per Oneri, Costi della sicurezza e manodopera (non soggetti a ribasso), per un Totale di Euro **31.724,73** oltre all'I.V.A.

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 272 del 31/07/2017, è stata approvata la Perizia di Variante suppletiva redatta dal D.L. Ing. Lospennato Pasquale nell'importo complessivo di Euro **44.545,16.c**

CHE, con il medesimo atto, è stato approvato lo Schema dell'Atto di Sottomissione redatto e sottoscritto in data 26/04/2017, con cui la ditta appaltatrice Edilgaffi di Gaffi Roberto ha assunto l'obbligo di lavori previsti nella perizia suppletiva di variante, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali aumentato di giorni 7 (sette), per un maggiore importo di Euro 1.399,95 e con l'applicazione di n. 4 N.P. di cui al Verbale di Concordamento n. 4 Nuovi Prezzi allegato allo Schema di Atto di sottomissione.

CHE in data 24/05/2017 è stato stipulato il Contratto di appalto Rep. n. 3296/2017 registrato a Spoleto il 07/09/2017 al n. 28 Serie 1.

CHE i lavori sono stati ultimati in data 03/08/2017 come da Verbale in pari data.

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 396 del 16/11/2017, è stato approvato lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 ed ultimo nonché liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di Euro 32.900,00 al netto delle ritenute di legge, oltre all'I.V.A. in misura del 10%.

**VISTO** lo Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. Ing. Lospennato Pasquale da cui risulta che la ditta Edilgaffi di Gaffi Roberto, alla data del 03/08/2017 ha eseguito i lavori di "**Messa in sicurezza del Muro esterno dell'Immobile ad uso Archivio comunale in Cascia Via del Plebiscito – Sisma del 30/10/2016**" per un importo netto Finale di Euro **33.117,88** compresi Euro 5.397,55 per Costi della sicurezza ed Euro 2.124,02 per Oneri della sicurezza.

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/12/2017 dal D.L. Ing. Lospennato Pasquale, con cui certifica che i lavori di **"Messa in sicurezza del Muro esterno dell'Immobile ad uso Archivio comunale in Cascia Via del Plebiscito – Sisma del 30/10/2016"** a seguito del sisma del 30/10/2016, sono stati regolarmente eseguiti, per cui collaudabili e liquida il credito finale dell'Impresa come segue:

	Euro
Importo netto dei lavori dedotto dallo Stato Finale	33.117,88
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	32.900,00
Resta a credito dell'Impresa	<b>217,88</b>

VISTO il Durc Online (n. Prot. INPS\_10675324) con validità fino al 23/06/2018 da cui risulta che la ditta Edilgaffi di Gaffi Roberto è in regola con i versamenti contributivi Inps, Inail e Cassa edile;

VISTA la Certificazione di congruità della manodopera rilasciata in data 30/10/2017 dalla Cassa Edile di Perugia;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture) ;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione con la contestuale liquidazione del credito finale alla ditta appaltatrice Edilgaffi di Gaffi Roberto giusta Fattura n. 1\_18 del 20/02/2018 assunta al prot. n. 2.024 del 21/02/2018;

RITENUTO di dover svincolare la cauzione definitiva presentata dall'impresa in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare le apposite determinazioni.

## D E T E R M I N A

**1) DI APPROVARE** lo Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. Ing. Lospennato Pasquale da cui risulta che la ditta Edilgaffi di Gaffi Roberto, alla data del 03/08/2017 ha eseguito i lavori di **"Messa in sicurezza del Muro esterno dell'Immobile ad uso Archivio comunale in Cascia Via del Plebiscito – Sisma del 30/10/2016"** per un importo netto Finale di Euro **33.117,88** compresi Euro 5.397,55 per Costi della sicurezza ed Euro 2.124,02 per Oneri della sicurezza.

**2) DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. Lospennato Pasquale, con cui certifica che i lavori di **"Messa in sicurezza del Muro esterno dell'Immobile ad uso Archivio comunale in Cascia Via del Plebiscito – Sisma del 30/10/2016"** a seguito del sisma del 30/10/2016, sono stati regolarmente eseguiti, per cui collaudabili e liquida il credito finale dell'Impresa come segue:

	Euro
Importo netto dei lavori dedotto dallo Stato Finale	33.117,88
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	32.900,00
Resta a credito dell'Impresa	<b>217,88</b>

**3) DI LIQUIDARE**, a saldo dei lavori, la Fattura n. 1\_18 del 20/02/2018 assunta al prot. n. 2.024 del 21/02/2018 emessa dalla Ditta Edilgaffi di Gaffi Roberto, con sede in Cascia 06043 fraz. Colforcella (Pg), - Codice fiscale GFFRRT70S18H501Q - P.IVA: 02670420542, dell'importo di Euro 217,88 oltre ad Euro 21,79 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro **239,67** con imputazione della spesa al Codice di Bilancio **11.02-2.02.03.06.999** - Capitolo **2850 / art. 23 – (CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ARCHIVIO STORICO CORR.E 580/17)** di cui all'impegno n. **466** del **03/08/2017**.

- Codice CIG: **Z681EA32C6** - Codice CUP: **C46J17000160002**

**4) DI SVINCOLARE** la seguente cauzione presentata dall'Impresa appaltatrice a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, in quanto gli stessi sono stati ultimati e regolarmente eseguiti:

-Polizza fidejussoria n° G484/00A0664858 emessa in data 26/06/2017 dalla Groupama Assicurazioni SPA G 484 Spoleto per l'importo di Euro 16.496,86 relativa al Contratto Rep. 3296/2017.

**5) DI DARE ATTO** che le spese di cui al presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 e **comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016;**

**6) DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

**7) DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link "Amministrazione trasparente".

Il Resp. Area tecnica LL.PP.: Ing. Lucia Marcaccioli

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

**ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE**  
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-04-18 al 21-04-18 Registro Albo pretorio n. 703

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 06-04-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA

Li,