



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto:	LAVORI DI COMPLETAMENTO PREDISPOSIZIONE AREA PER
68		L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO
Data		IN LOC. LA STELLA SISMA DEL 30/10/2016
19-02-18		APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LIQUIDAZIONE
		SALDO FINALE DITTA GIOVANNOLI ALBERTO

N. 201 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" con cui all'art. Art. 5 "Deroghe" al comma 3 prevede che per l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

VISTA inoltre la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con al quale viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DATO ATTO:

Che la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno **30/10/2016**, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche nonché all'edificio scolastico omnicomprensivo del Capoluogo;

CONSIDERATO:

CHE l'Amministrazione ha inteso procedere all'installazione di moduli prefabbricati da adibire a strutture scolastiche in due distinte località: P.le Leone XIII e presso il preesistente polo scolastico in loc. La Stella.

CHE, con D.G.M. del 31/01/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marini Domenico per i lavori di "L. 15/12/2016 n. 229 – PREDISPOSIZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. LA STELLA – SISMA DEL 30/10/2016" nell'importo complessivo di Euro 26.355,34.

CHE con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n° 42 del 10/02/2017, a seguito di esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Giovannoli Alberto con sede in Cascia (PG).

CHE, al fine di rendere maggiormente fruibile l'area, con Delibera di Giunta Municipale n. 70 del 15/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di COMPLETAMENTO Predisposizione Area per Alloggiamento Prefabbricato ad uso scolastico" in loc. Stella, nel comune di Cascia, dell'importo complessivo di Euro 4.384,79 redatto dal Geom. Domenico Marini di cui alla Determinazione di incarico n. 140 del 02/05/2017.

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 194 del 01/06/2017 i lavori di "Completamento" sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016, alla Ditta Giovannoli Alberto, C.F. GVN LRT 58H10 B948X – P.I. 01130490541, con sede in via T. Graziani n. 1/a – 06043 Cascia (PG), per l'importo di Euro 3.375,68 al netto del ribasso d'asta offerto dell' 8,50%.

VISTO lo Stato Finale dei Lavori (assunto al Prot. n. 15.1465 del 14/12/2017) redatto dal D.L. Geom. Marini Domenico da cui risulta che la ditta Giovannoli Alberto ha eseguito i lavori di "L. 15/12/2016 n. 229 – **COMPLETAMENTO** PREDISPOSIZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. LA STELLA – SISMA DEL 30/10/2016" per un importo finale di Euro 3.345,68 al netto del ribasso offerto del 8,50%, oltre all'IVA.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/12/2017 dal D.L. Geom. Marini Domenico, con cui certifica che i lavori di "L. 15/12/2016 n. 229 – **COMPLETAMENTO** PREDISPOSIZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. LA STELLA – SISMA DEL 30/10/2016" sono stati regolarmente eseguiti, per cui collaudabili e liquida il credito finale dell'Impresa come segue:

	Euro
Importo netto dei lavori dedotto dallo Stato Finale	3.345,68
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	0,00
Resta a credito dell'Impresa	3.345,68

VISTO il D.U.R.C. acquisito per la ditta appaltatrice Giovannoli Alberto, con validità fino al 06/03/2018 (Prot. INAIL_9382205) da cui si evince la regolarità contributiva Inps ed Inail e Cassa edili.

VISTO il Certificato di congruità della manodopera per il Conto finale emesso in data 19/01/2018 dalla Cassa edile di Perugia (prot. n. 005102/GC).

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione con la contestuale liquidazione del credito finale alla ditta appaltatrice Giovannoli Alberto;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m. (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture)

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori (assunto al Prot. n. 15.1465 del 14/12/2017) redatto dal D.L. Geom. Marini Domenico da cui risulta che la ditta Giovannoli Alberto ha eseguito i lavori di "L. 15/12/2016 n. 229 – **COMPLETAMENTO** PREDISPOSIZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. LA STELLA – SISMA DEL 30/10/2016" per un importo finale di Euro 3.345,68 al netto del ribasso offerto del 8,50%, oltre all'IVA.

2) DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/12/2017 dal D.L. Geom. Marini Domenico, con cui certifica che i lavori di "L. 15/12/2016 n. 229 – **COMPLETAMENTO** PREDISPOSIZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. LA STELLA – SISMA DEL 30/10/2016" sono stati regolarmente eseguiti, per cui collaudabili e liquida il credito finale dell'Impresa come segue:

	Euro
Importo netto dei lavori dedotto dallo Stato Finale	3.345,68
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	0,00
Resta a credito dell'Impresa	3.345,68

3) DI LIQUIDARE la Fattura elettronica n. 12 del 14/02/2018 (Prot. n. 1.736 del 14/02/2018) emessa dalla Ditta Giovannoli Alberto nell'importo di Euro 3.345,68 oltre ad Euro 334,57 per I.V.A. al 10% per un totale di Euro **3.680,25** con imputazione della spesa al Codice di Bilancio **04.02-2.02.01.09.003** - Capitolo **2850/21 Re-2017** "EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016 PREDISPOSIZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO CONTAINERS AD USO SCOLASTICO E SOCIALE-CONTRIBUTO EMERGENZA SISMICA TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 580/21" di cui all'Impegno n. **344** del **06/06/2017**.

- Codice CIG: ZEB1ED909E - CODICE CUP: C47B17000030002

4) DI DARE ATTO che la spesa rientra tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 **e comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016;**

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza Amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Resp. Area Tecnica LL.PP.: Marcaccioli Ing. Lucia

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-03-18 al 12-04-18 Registro Albo pretorio n. 623

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 28-03-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MACCACCIOLI LUCIA

Li,