



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO,
97	FINALIZZATO A FAVORIRE LA SICUREZZA, DEL PERCORSO
Data	PEDONALE MECCANIZZATO IN CASCIA CAPOLUOGO L.R. 46/97
14-02-20	ANNO 2014 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE

N. 202 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

CHE, con Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 429, pubblicata sul B.u.r. n. 23 del 14/05/2014 supplemento ordinario n. 4, la Regione dell'Umbria ha approvato il Bando per il finanziamento regionale del "Piano di settore degli interventi sulle infrastrutture regionali" ai sensi della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 per l'anno 2014.

CHE il Piano L.R. 46/97 – Anno 2014 ha definito le "Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi".

CHE il suddetto Piano prevedeva la concessione di finanziamenti per un ammontare complessivo di €. 1.668.068,80 da assegnare agli enti che ne faranno domanda, previa apposita graduatoria con assegnazione dei punteggi in base ai criteri illustrati nel bando medesimo, con contributo per i *Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti stabilito nella misura massima dell'80% per interventi il cui costo complessivo non superi la soglia di €. 150.000*, ridotto al 65% per gli interventi con un costo complessivo superiore ad €. 150.000.

CHE, a tal fine, con Deliberazione di G.M. n. 62 del 28/07/2014, è stato approvato il Progetto preliminare per l'intervento di "Riqualificazione ed Adeguamento, finalizzato a favorire la sicurezza, del Percorso pedonale meccanizzato in Cascia Capoluogo" nell'importo complessivo di Euro 149.911,60.

CHE la Regione dell'Umbria, con nota assunta al prot. n. 2.821 del 10/04/2015, ha comunicato che con DGR n. 447 del 27/03/2015 ha previsto il finanziamento dell'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di €. 149.911,60 concedendo un contributo regionale fino alla concorrenza massima di €. 119.929,28.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 400 del 28/10/2015, è stato conferito l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori e collaudo dell'intervento di che trattasi all'Ing. Rosati Anita con studio in Via del Bellocchio, 26 06128 Perugia e domicilio in Loc. Ocosce 06043 Cascia (Pg) – C.RSTNTA76A52B948Q – P.IVA: 02879370548, per un importo complessivo stabilito di Euro 6.540,10.

CHE, con il medesimo atto, è stato conferito l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/2008) al Geom. Del Marro Emanuele dello Studio Tecnico RPM, con sede in Piazza Pier Luigi Santi n. 4 06043 Cascia (Pg) - C.F.: 93022790542 - P.IVA: 03242110546, per un importo complessivo stabilito di Euro 2.362,97.

CHE, con Deliberazione di G.M. n. 99 del 28/12/2015, è stato approvato il Progetto esecutivo all'uopo predisposto dall'Ing. Rosati Anita per l'intervento di "Riqualificazione ed Adeguamento, finalizzato a favorire la sicurezza, del Percorso pedonale meccanizzato in Cascia Capoluogo" di cui alla L.R. 46/97 Anno 2014, dell'importo complessivo di Euro 148.250,00.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 72 del 14/03/2017, è stato adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lvo 267/00 e dall'art. 63 del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHE, con il medesimo atto, si è proceduto all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo sull'importo posto a base di gara e disposto l'invio della lettera di Invito ai n. 10 operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse;

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 242 del 11/07/2017, i lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO, FINALIZZATO A FAVORIRE LA SICUREZZA, DEL PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO IN CASCIA CAPOLUOGO – L.R. 46/97" sono stati aggiudicati in maniera definitiva alla ditta Moma Elevators Srl con sede legale in Via F. Crispi n. 20 - 00187 Roma (Rm), Codice fiscale e P.IVA: 06496521219 – per l'importo di Euro 56.772,28 al netto del ribasso offerto del 35,17% oltre ad Euro 2.230,43 per Oneri della sicurezza, Euro 16.500,00 per costi della manodopera ed Euro 2.319,00 per Costi minimi della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un Totale netto di Euro 77.821,71 (Settantasettemilaottocentoventuno/71) oltre all'I.V.A.

CHE in data 23/11/2017 Rep. n. 3307 è stato stipulato il Contratto di appalto con la ditta Moma Elevators Srl.

CHE in data 08/02/2018 è stato emesso il Verbale di consegna dei lavori.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 75 del 20/02/2018, è stato preso atto, ai sensi della circolare n. 29/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'atto di cessione dei crediti stipulato in data 25/01/2018 (Rep. n. 4354 Raccolta n. 2462 T registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 in data 29/01/2018 numero 1269/1T), autenticato dal Dott. Raffaele Tamburrino, notaio in Giugliano in Campania con studio alla Via Aviere Mario Pirozzi n. 81, con il quale viene indicato quale destinatario del pagamento dei crediti maturati dalla MOMA ELEVATORS SRL, in relazione al Contatto Rep. n. 3307 del 27/11/2017 stipulato con il Comune di Cascia per l'appalto dei lavori di che trattasi fino alla concorrenza della complessiva somma di Euro 77.821,71 e salvo eventuali maggiori lavori dovuti all'adozione di perizie suppletive, la società "IFIR – ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI S.P.A." con sede in Nola (NA) Via Anfiteatro Laterizio n. 10 (C.F. 04953670637 - P.Iva: 02507761217)

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 78 del 28/02/2018, è stato liquidato l'acconto del 20% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo di Euro 15.564,34 oltre all'I.V.A. in misura del 22%.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 204 del 19/06/2018, è stato approvato il 1° S.A.L. dell'importo netto di Euro 61.092,67, nonché liquidato il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di Euro 48.573,35 oltre all'I.V.A. in misura del 22%.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 372 del 19/06/2019, constatato il non avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma stabilito ed il perdurare senza giustificato motivo della sospensione dei lavori in essere, con conseguente grave pregiudizio per la realizzazione nei termini contrattualmente previsti dal contratto dell'adeguamento degli impianti delle scale mobili, non avendo avuto riscontro alcuno agli ordini di servizio impartiti dalla D.L. ed alla comunicazione di avviso di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale, visto anche il Verbale del 23/07/2019 con cui è stata riscontrata l'assenza di maestranze in cantiere nonché l'assenza di riscontro e/o osservazioni in merito, è stata disposta la "Risoluzione" del Contratto rep. n. 3307 del 23/11/2017 ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di servizi, lavori e forniture).

CHE, con il medesimo atto, in esito alla risoluzione contrattuale, è stato approvato lo Stato di Consistenza dei lavori eseguiti redatto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 dal D.L. Ing. Rosati Anna nell'importo complessivo netto di Euro **58.863,69** così di seguito suddiviso:

STATO DI CONSISTENZA LAVORI AL 03/07/2019	
Importo LAVORI di Progetto ESEGUITI al netto del ribasso d'asta del 35,17%	41.448,29
Importo LAVORI Aggiuntivi ESEGUITI (computati ai sensi dell'art. 108 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016):	2.076,64
Voci 16 (15.4.51.25) e 17 (15.4.51.35) dello Stato di consistenza	

TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI	43.524,93
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.692,87
Costi minimi della sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
Costo minimo della manodopera non soggetto a ribasso	13.645,89
TOTALE NETTO (A)	58.863,69

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO, FINALIZZATO A FAVORIRE LA SICUREZZA, DEL PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO IN CASCIA CAPOLUOGO – L.R. 46/97 Anno 2014" redatta dal responsabile unico del procedimento, con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera, ricondotta allo Stato di Consistenza approvato in sede di Risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice inadempiente, ammonta ad Euro **77.723,69** ammissibili al contributo regionale di cui alla L.R. 46/97 anno 2014 per l'importo di Euro **62.178,95** pari al 80% della spesa complessiva sostenuta ammissibile a contributo con la rimanente quota di Euro 15.544,74 (pari al 20%) a carico del Comune di Cascia e così di seguito determinata:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE	Euro
STATO DI CONSISTENZA LAVORI AL 03/07/2019	
Importo LAVORI di Progetto ESEGUITI al netto del ribasso d'asta del 35,17%	41.448,29
Importo LAVORI Aggiuntivi ESEGUITI (computati ai sensi dell'art. 108 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016): Voci n. 16 (15.4.51.25) e n. 17 (15.4.51.35) dello Stato di consistenza – al netto del ribasso d'asta del 35,17%	2.076,64
TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI	43.524,93
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Stato di consistenza)	1.692,87
Costi minimi della sicurezza non soggetti a ribasso (Stato di consistenza)	0,00
Costo manodopera non soggetto a ribasso (Stato di consistenza)	13.645,89
TOTALE NETTO (A)	58.863,69
SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. 10% dell'importo dei lavori (Stato di consistenza)	12.950,01
Spese Tecniche Progetto, D.L.,	3.935,90
Cassa previd. 4%	157,43
I.V.A. 22% Spese Tecniche Progetto/DL	900,54
Spese Tecniche Coord. sicurezza	698,39
Cassa previd. 4%	27,94
I.V.A. 22% Spese Tecniche Coord. sicurezza	159,79
Contributo di gara A.N.A.C.	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	18.860,00
TOTALE GENERALE (A) + (B)	77.723,69

RITENUTO, pertanto, ai fini del rendiconto delle spese sostenute per l'intervento di che trattasi e della contestuale richiesta di erogazione della rata di saldo del finanziamento, di dover approvare la Relazione Acclarante i rapporti economici tra l'ente e la Regione dell'Umbria;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 (T.u.e.l.)

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO, FINALIZZATO A FAVORIRE LA SICUREZZA, DEL PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO IN CASCIA CAPOLUOGO – L.R. 46/97 Anno 2014" redatta dal responsabile unico del procedimento, con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera, ricondotta allo Stato di Consistenza approvato con la Determinazione n. 372/2019 (Risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice inadempiente), ammonta ad Euro **77.723,69** ammissibili al contributo regionale di cui alla L.R. 46/97 anno 2014 per l'importo di Euro **62.178,95** pari al 80% della spesa complessiva sostenuta ammissibile a contributo con la

rimanente quota di Euro 15.544,74 (pari al 20%) a carico del Comune di Cascia e così di seguito determinata:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE	Euro
STATO DI CONSISTENZA LAVORI AL 03/07/2019	
Importo LAVORI di Progetto ESEGUITI al netto del ribasso d'asta del 35,17%	41.448,29
Importo LAVORI Aggiuntivi ESEGUITI (computati ai sensi dell'art. 108 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016): Voci n. 16 (15.4.51.25) e n. 17 (15.4.51.35) dello Stato di consistenza – al netto del ribasso d'asta del 35,17%	2.076,64
TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI	43.524,93
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Stato di consistenza)	1.692,87
Costi minimi della sicurezza non soggetti a ribasso (Stato di consistenza)	0,00
Costo manodopera non soggetto a ribasso (Stato di consistenza)	13.645,89
TOTALE NETTO (A)	58.863,69
SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. 10% dell'importo dei lavori (Stato di consistenza)	12.950,01
Spese Tecniche Progetto, D.L,	3.935,90
Cassa previd. 4%	157,43
I.V.A. 22% Spese Tecniche Progetto/DL	900,54
Spese Tecniche Coord. sicurezza	698,39
Cassa previd. 4%	27,94
I.V.A. 22% Spese Tecniche Coord. sicurezza	159,79
Contributo di gara A.N.A.C.	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	18.860,00
TOTALE GENERALE (A) + (B)	77.723,69

2) DI DARE ATTO che la spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Cascia ammonta a complessivi **Euro 77.723,69** e che per il recupero della somma di Euro 6.434,28 (Iva compresa), pari alla differenza tra quanto liquidato alla ditta Moma Elevators Srl (Anticipazione 20% contratto + 1° S.A.L.) e quanto contabilizzato nello Stato di Consistenza dei Lavori approvato, sono state avviate le seguenti procedure:

- Escussione della polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva (Polizza fideiussoria n. BIT0009751/000 emessa dalla Bondsol Insurance Services Ltd;
- Escussione parziale della polizza fideiussoria emessa dalla Bene Assicurazioni Spa di Milano n° 10005410001213 a garanzia della concessione dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto: recupero della somma di Euro 3.345,81 pari alla differenza tra l'anticipazione corrisposta di Euro 15.564,34 e l'importo di Euro 12.218,53 proporzionalmente recuperato con detrazione sul Certificato di pagamento n. 1.

3) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria, in relazione alle economie accertate, ad eseguire le sotto descritte operazioni contabili con annullamento degli impegni sull'esercizio 2019 non essendo stato, alla data odierna, approvato il rendiconto dei residui propedeutico all'approvazione del rendiconto:

- Al Codice Bilancio **10.05-2.02.01.04.002** (Cap. **2560** art. **15 CO** CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO (SICUREZZA) PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO FINANZ. L.R.46/1997):
 - Eliminazione dell'Impegno n. **657** del 12/11/2015 di **Euro 1.236,98** (Rosati Anita)
 - Eliminazione dell'Impegno n. **659** del 12/11/2015 di **Euro 1.181,48** (Del Marro Emanuele)
 - Eliminazione degli Impegni n. **868** del 31/11/2016 di **Euro 14.628,44** e n. **869** del 31/12/2016 di **Euro 35.580,00**.
- Al Codice Bilancio **10.05-2.02.01.04.002** (Cap. **2560** art. **16 CO** LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SICUREZZA PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO FINANZ.UMBRIA MOBILITA' SPA CORR.E 608/16):
 - Eliminazione dell'Impegno n. **658** del 12/11/2015 di **Euro 309,25** (Rosati Anita)
 - Eliminazione dell'Impegno n. **660** del 12/11/2015 di **Euro 295,37** (Del Marro Emanuele)

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Rup:
Nardi Marcello

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.
Ing. Marcaccioli Lucia

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 14-02-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-06-20 al 16-06-20 Registro Albo pretorio n. 779

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 01-06-20

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,