

Impresa Proponente: ATI
Capogruppo Mandataria:



CNS - Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa
Via della Cooperazione, 3
40129 - Bologna

Mandante:



COGECO 7 S.r.l.
Via Cellense, 118
00154 - Roma

Sisma del 24 agosto 2016

Accordo Quadro ex art.59, commi 6 e 7 D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

Fornitura, trasporto e montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) e servizi connessi

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Data: 08/04/2017 rev.1

| REGIONE UMBRIA - CASCIA CAPOLUOGO | | | M 1 | | | | | M 2 | | | | M 3 | | | | | M 4 | | | | M 5 | | | | M 6 | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Rif. | Attività | Inizio previsto | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | |
| | 1. Sottoscrizione del verbale di consegna delle aree per l'insediamento delle S.A.E. | 04/04/2017 | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Produzione e fornitura delle S.A.E. | 16/05/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Produzione e fornitura degli elementi costruttivi delle SAE (telaio, pannellature, copertura, pavimentazione, serramenti, etc.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E. e dotate di basamenti | 26/06/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Trasporto, stoccaggio e montaggio delle S.A.E. | 26/06/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata (sup. 1.360 mq) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata (sup. 1.360 mq) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata (sup. 1.360 mq) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata (sup. 1.360 mq) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Fornitura chiavi in mano delle S.A.E. | 10/07/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 1.360 mq) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 1.360 mq) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 1.360 mq) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 1.360 mq) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. Certificato di ultimazione della prestazione | 15/08/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ |
| | SAE n.53x40 mq = 2.120 mq SAE n.46x60 mq = 2.760 mq SAE n.7x80 mq = 560 mq Sup. TOTALE SAE = 5.440 mq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N.B. Contrassegnate in rosso le attività a cura dell'Amministrazione.

(*) Ai sensi di quanto indicato al par. 5.2.9 del Capitolato Tecnico, qualora la durata della fase che intercorre tra l'approvazione formale dei progetti (ipotizzata il 16/05/2017) e l'inizio del montaggio dovesse essere inferiore ai quattro mesi, il Fornitore è tenuto ad ultimare il montaggio dell'ultima unità abitativa della quantità ordinata entro sei mesi dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo (dunque **ENTRO IL 16/11/2017**)