



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero 177	Oggetto: D.L. 34/2019 ART. 30. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CABINA MT/BT, SITA NEL PARCHEGGIO DI PAPA LEONE XIII, A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI MOBILITÀ ALTERNATIVA E SOSTENIBILE IN CASCIA CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTRICA VALERI SRL.
Data 08-04-20	

N. 361 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di aprile, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP

PREMESSO:

CHE con Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, recante "misure urgenti per la crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", sono stati assegnati dei contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti, così come riportato nell'allegato 1 del Decreto Direttoriale 14 maggio 2019 e che, nello specifico, le risorse assegnate al Comune di Cascia sono pari ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00);

CHE, l'articolo 30 del predetto decreto legge 34/2019, convertito con L. 58/2019, prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Progetti di Manutenzione Straordinaria), così come individuati al comma 3 del medesimo art. 30.

CHE, il Comune di Cascia ha previsto di eseguire l'intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della cabina di trasformazione MT/BT, sita nel parcheggio di Papa Leone XIII, a servizio degli impianti di mobilità alternativa e sostenibile in Cascia Capoluogo;

CHE, con Determina del Responsabile dell' Area LL.PP. n. 408 del 18.10.19, è stato affidato all'Ing. Vincenzo Viccari, con sede in Magione, Via dei Falchetti 24, il progetto esecutivo relativo all'intervento da realizzare;

CHE, con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 25/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della cabina di trasformazione MT/BT, sita nel parcheggio di Papa Leone XIII, a servizio degli impianti di mobilità alternativa e sostenibile in Cascia Capoluogo, dell'importo complessivo di Euro 39.000,00 così di seguito suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
a) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	23.485,60
b) COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A.	€	<u>2.543,60</u>
c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a+b)	€	26.028,60
d) IVA SUI LAVORI 22% DI c)	€	5.726,29
e) SPESE TECNICHE	€	5.000,00
f) ONERI PREVIDENZIALI 4% DI e)	€	200,00
g) IVA 22% SU SPESE TECNICHE E ONERI (f+g)	€	1.144,00
SOMME A DISPOSIZIONE ED IMPREVISTI	€	901,11
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	39.000,00

CHE, con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n.426 del 30/10/2019, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto leg.vo 18 aprile 2016 n. 50, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Elettrica Valeri srl con sede in Via Semigni snc - fraz. Marcellano, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) CF-P.IVA: 03656940545, per l'importo di Euro **25.676,33** (al netto del ribasso offerto del -1,5%) oltre IVA di legge.

CHE i lavori sono stati ultimati in data 31/01/2020 come da Verbale in pari data.

VISTA la relazione tecnica conclusiva redatta dal progettista e D.L.Ing.Vincenzo Viccari, unitamente alla quale veniva presentata la Documentazione Finale di Impianto Elettrico di cui al D.M. 37 del 22/01/2008, predisposta dalla Ditta Elettrica Valeri srl;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 10/02/2020 dal D.L. Ing. Vincenzo Viccari da cui risulta che la ditta Ditta alla data del 31/01/2020 ha eseguito i lavori di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della cabina di trasformazione MT/BT, sita nel parcheggio di Papa Leone XIII, a servizio degli impianti di mobilità alternativa e sostenibile in Cascia Capoluogo" per un importo netto Finale di Euro **25.676,31** oltre IVA;

VISTO la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/02/2020 dal D.L. Ing. Vincenzo Viccari, con cui certifica che i lavori di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della cabina di trasformazione MT/BT, sita nel parcheggio di Papa Leone XIII, a servizio degli impianti di mobilità alternativa e sostenibile in Cascia Capoluogo" sono stati regolarmente eseguiti, per cui collaudabili e liquida il credito finale dell'Impresa come segue:

	Euro
Importo netto dei lavori dedotto dallo Stato Finale	25.676,31
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	0,00
Resta a credito dell'Impresa	25.676,31

VISTO il Durc Online (n. Prot. INAIL_19122905) con validità fino al 02/06/2020 da cui risulta che la ditta Elettrica Valeri srl è in regola con i versamenti contributivi Inps e Inail;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione con la contestuale liquidazione del credito finale alla ditta appaltatrice Elettrica Valeri, giusta Fattura n. PA10 del 29/02/2020 assunta al prot. n. 3477 del 13/03/2020;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare le apposite determinazioni.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 10/02/2020 dal D.L. Ing.Vincenzo Viccari da cui risulta che la ditta Elettrica Valeri srl, alla data del 31/01/2020, ha eseguito i lavori di **“Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della cabina di trasformazione MT/BT, sita nel parcheggio di Papa Leone XIII, a servizio degli impianti di mobilità alternativa e sostenibile in Cascia Capoluogo”** per un importo netto Finale di Euro **25.676,31** oltre IVA;

2) DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/02/2020 dal D.L. Ing. Vincenzo Viccari, con cui certifica che i lavori di **“Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della cabina di trasformazione MT/BT, sita nel parcheggio di Papa Leone XIII, a servizio degli impianti di mobilità alternativa e sostenibile in Cascia Capoluogo”** sono stati regolarmente eseguiti, per cui collaudabili e liquida il credito finale dell'Impresa Elettrica Valeri srl come segue:

	Euro
Importo netto dei lavori dedotto dallo Stato Finale	25.676,31
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	0,00
Resta a credito dell'Impresa	25.676,31

3) DI LIQUIDARE, a SALDO dei lavori (in unica soluzione), la Fattura n. PA10 del 29/02/2020 assunta al prot. n. 3477 del 13/03/2020 emessa dalla Ditta Elettrica Valeri srl con sede in Via Semigni snc - fraz. Marcellano, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) CF-P.IVA: 03656940545, dell'importo di €uro 25.676,31 oltre ad Euro 5.648,79 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 31.325,10 con imputazione della spesa al Codice di Bilancio **10.05-2.02.01.04.002 – Cap. 2511 art. 07 CO – (FINANZ.CONTRIBUTO MINISTERIALE 2019 ART. 30 D.L.34/2019)**, di cui all'Impegno n. **588/2019**

- Codice CIG Lavori: **ZBE2A5D687**
- Codice C.U.P: **C49F19000300001**

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.183, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000, attestante la copertura finanziaria;

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche a fini notiziari ed in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Il Rup: Ing. Lucia Marcaccioli

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-04-20 al 25-04-20 Registro Albo pretorio n. 593

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 10-04-20

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,