

COMUNE DI CITTAREALE

(Provincia di Rieti)

UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DELL'UFFICIO E DEL PROCEDIMENTO: Geom. Guidi Luigi

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO**

N° 190 del 28.06.2017

OGGETTO: Approvazione atti contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di alcuni moduli temporanei da utilizzare ad uso pubblico"

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

CIG: Z101C643D4

Premesso che :

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- a seguito della verifica di agibilità effettuata in data 30.08.2016 dalla squadra P6 l'edificio ospitante la Sede Comunale di Cittareale, così come riportato all'interno del modello GE1 - Scheda n. 2 di pari data, è stato dichiarato parzialmente agibile con giudizio di agibilità "C" con provvedimenti di cui alla scheda GP1 - n. 1;
- successivamente ad ulteriore verifica post sisma effettuata, sull'edificio in questione in data 27.10.2016, da parte dei tecnici incaricati dal Dipartimento della Protezione Civile - squadra P984 è stato confermato il giudizio di agibilità parziale precedentemente espresso;
- con Deliberazione di G.C. n. 92 del 03.12.2016 veniva approvato il progetto esecutivo riguardante l'intervento di "Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di moduli temporanei ad uso pubblico" sull'area sita in località "Pallottini" e nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il RUP del citato intervento;

Viste e richiamata la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 242 del 29/11/2016 con cui veniva affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinatore di

sicurezza in fase d'esecuzione relativo ai lavori di **"Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di alcuni moduli temporanei da utilizzare ad uso pubblico"** all'Ing. Nicola ROCCA con studio in Via G. Mazzini, 7 Poggio Moiano (RI);

Dato atto che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 256 del 10/12/2016 sono stati affidati alla Ditta AL.CO. Srl con sede in Frazione "Terzone", snc - Leonessa (RI) i lavori di **"Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di alcuni moduli temporanei da utilizzare ad uso pubblico"** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo contrattuale di € 34.324,57 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 10%;

Accertato che i lavori sono stati consegnati provvisoriamente in data 12.12.2016 alla Ditta AL.CO. Srl con sede in Frazione "Terzone", snc Leonessa (RI);

Vista la Scrittura Privata, redatta in data 11 Maggio 2017 ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sottoscritta tra il Responsabile del Servizio Tecnico ed il Rappresentante Legale della Ditta AL.CO. Srl con sede in Frazione "Terzone", snc - Leonessa (RI);

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30/05/2017 è stata approvata la Perizia di Variante suppletiva dei lavori di **"Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di alcuni moduli temporanei da utilizzare ad uso pubblico"** che ha elevato l'importo contrattuale ad € 37.874,53 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 10%;

Considerato che :

- sono state ordinate dalla Direzione dei Lavori n. 2 sospensioni lavori nei seguenti periodi: dal 22/12/2016 al 26/01/2017 e dal 03/03/2017 al 01/06/2017 per un totale di 94 giornate di sospensione;
- i lavori sono stati completati in data 12/06/2017, come risulta dal relativo Certificato di Ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;

Visti gli elaborati tecnici riguardanti gli atti di Contabilità Finale dei lavori di **"Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di alcuni moduli temporanei da utilizzare ad uso pubblico"**;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, corrispondono a quelli indicati negli atti contabili relativi per un importo complessivo pari a € 37.874,53 perciò nei limiti di spesa autorizzata;

Rilevato che in corso d'opera sono stati corrisposti n. 2 acconti per un totale di € 37.685,16 e quindi resta un credito per l'impresa di € 189,37 oltre I.V.A.;

Vista la fattura n. 06/PA del 21.06.2017 riguardante i lavori di **"Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di alcuni moduli temporanei da utilizzare ad uso pubblico"** presentata dalla succitata Ditta affidataria;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. INPS _6656474 acquisito presso il Ns. ufficio Protocollo in data 11.05.2017 - Prot. 3849, con il quale si certifica la regolarità contributiva della Ditta AL.CO. Srl con sede in Frazione "Terzone", snc - Leonessa (RI);

Visti gli artt. 107, 183, 192, 151 comma 4 del D.Lgvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il DPR n. 207/2010;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento per lavori e servizi forniti in economia;

Visto il provvedimento Sindacale n. 06 del 27.04.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, Gestione del Territorio e Tutela dell'Ambiente;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

di approvare gli atti di contabilità finale predisposti dal Direttori dei Lavori Dott. Ing. Nicola ROCCA con studio in Via G. Mazzini, 7 Poggio Moiano (RI) relativi ai lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di alcuni moduli temporanei da utilizzare ad uso pubblico" con le seguenti risultanze:

Importo netto lavori eseguiti	€	37.874,53
a detrarre l'ammontare degli acconti	€	<u>37.685,16</u>
resta il credito liquido netto	€	189,37

- di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di alcuni moduli temporanei da utilizzare ad uso pubblico";
- di liquidare** in favore della Ditta AL.CO. Srl con sede in Frazione "Terzone", snc Leonessa (RI) la fattura n. 06/PA del 21.06.2017 per un importo complessivo pari ad € 208.31 compresa IVA 10%;
- di dare atto** che la spesa complessiva per la fornitura del materiale necessario per la realizzazione dell'intervento ha trovato copertura al Cap. 81/00 08.01.1 del Bilancio Comunale 2017;



Il Responsabile
del Servizio Tecnico
Geom. Luigi GUIDI

Prot. 4961 del 22.06.2017

FATTURA ELETTRONICA

ALCO

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00985610575
 Progressivo di invio: 12
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFPIKV

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00985610575
 Codice fiscale: 00985610575
 Denominazione: AL.CO. s.r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Frazione Terzone snc
 CAP: 02016
 Comune: Leonessa
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RI
 Numero di iscrizione: 00985610575
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00122890577
 Codice Fiscale: 00122890577
 Denominazione: Comune di Cittareale

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Santa Maria, 2
 CAP: 02010
 Comune: Cittareale
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR



Data documento: 2017-06-21 (21 Giugno 2017)
Numero documento: 6/PA
Importo totale documento: 208.31

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'alloggiamento di alcuni moduli temporanei da utilizzare ad uso pubblico. Stato Finale.

Valore unitario: 189.37

Valore totale: 489.37

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 189.37

Totale imposta: 18.94

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Versione prodotta con foglio di auto SdI www.fatturapa.gov.it



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Capitolo 81/00 08.01.01 € 189,37

Data 28.06.2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to Rag. Meri BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 703

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi Dal 10/07/2017 al 20/07/2017

Cittareale li 10/07/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Massimo CHIERONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

 copia conforme all'originale

Cittareale li 10/07/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Simona VULPIANI

Simona Vulpiani

La presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- Sindaco
- Ufficio Segreteria Affari Generali
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Demografici
- Ufficio Centro Elettronico
- Ufficio Affari Sociali
- Ufficio Attività Scolastiche
- Ufficio Attività Culturali, Educative e per la Formazione
- Ufficio Polizia Municipale ed Attività Produttive