

**COMUNE DI ACCUMOLI**  
( Provincia di RIETI )

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI ACCUMOLI  
LAVORI DI: AMPLIAMENTO CIMITERO - FRAZIONE MACCHIA

IMPRESA: EDILIZIA MICHELINI RANIERO SAS

Contratto: 07/07/2009 n. 68 di rep.

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**  
(art. 172 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno 2012, il giorno 14 del mese di novembre, in loc. Macchia di Accumoli i sottoscritti: Direttore dei lavori Ing. Cantalamessa e Geom. Carlo Papi, secondo quanto disposto dall'art. 1.11.1 del capitolato speciale d'appalto.

A seguito a preavviso dato dal sottoscritto si sono trovati sul luogo:

- Raniero Michelini titolare dell'impresa esecutrice;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti :

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 10/07/2009 ;

- visto l'art. 1.3.2 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 80 ( ottanta ) naturali e consecutivi scadeva in data 27/09/2009;

- visto la proroga del termine di ultimazione di giorni 40 (quaranta);

- visto i verbali di sospensione e ripresa dei lavori per giorni 1073;

- il nuovo termine utile : 14/11/2012

**CERTIFICA**

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Ing. Giuseppe Cantalamessa

Geom. Carlo Papi




visto  
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



**L'APPALTATORE**

RANIERO MICHELINI



Edilizia Michelini Raniero Sas  
0241001101  
011016092074

# COMUNE DI ACCUMOLI - RIETI

## STATO FINALE

**OGGETTO:**  
AMPLIAMENTO CIMTERO - FRAZIONE MACCHIA

**COMMITTENTE:**  
COMUNE DI ACCUMOLI

Data della delibera:	24/03/2009 d.g. n. 34	
Data della consegna:	10/07/2009	
Data di inizio dei lavori:	10/07/2009	
Data utile per l'ultimazione:	27/09/2009	
Totale giorni di sospensione/proroghe:	1073	
Nuova scadenza per l'ultimazione:	14/11/2012	
Giorni impiegati in MENO:	0	
Il netto l'asta di variante :		€ 40.221,63
Importo al netto del ribasso d'asta (19,7500%):		€
Importo complessivo NETTO dei lavori appaltati:		€
Fondi a disposizione dell'Amministrazione:		€ 18.6781,37
Somma complessiva impegnata:		€ 58.900,00




IL DIRETTORE DEI LAVORI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario	TOTALE
<u>LAVORI A MISURA</u>				
Nr 1	A 04 01 01 A Ponteggio esterno di facciata in regola d'arte con materiale dell'impresa per i primi 30 giorni Sommano mq	130,540	12,91	1.685,27
Nr 2	A 04 01 01 B Ponteggio esterno di facciata d'arte con materiale dell'impresa: Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubo materiale dell'impresa per ogni mese successivo al primo Sommano mq	130,540	1,91	249,33
Nr 3	A 02 01 03 B Scavo a sezione obbligatoria quella a cassa chiusa Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Sommano mq	54,968	8,88	488,12
Nr 4	A 03 03 04 C Carico e trasporto a discarica conseguenti alla rimozione del materiale escluso il carico sul mezzo trasporto, compensato con altri articoli Sommano mc	73,970	6,69	494,86
Nr 5	A 06 01 02 B Conglomerato cementizio in opera eseguito sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Sommano mc	16,868	71,15	1.200,16
Nr 6	A 06 01 03 C Conglomerato cementizio in opera eseguito sostegno, di sottoscarpa di controripa Rck 30 N/mmq Sommano mc	63,045	101,72	6.412,94
Nr 7	A 06 01 04 D Conglomerato cementizio in opera eseguito spessore inferiore a cm 15 Sommano mq	13,926	14,69	204,57
Nr 8	A 06 01 04 C 03 Conglomerato cementizio in opera eseguito di spessore < 150 mm. Rck 30 N/mmq Sommano mc	65,135	146,90	9.568,33
Nr 9	A 06 02 02 Rete in acciaio elettrosaldata a 4 mm a 12 mm Sommano kg	198,132	1,18	233,80
Nr 10	A 06 02 01 A Acciaio in barre per armature del tipo controllato in stabilimento lavorato in cantiere Sommano kg	4.805,705	1,22	5.862,96
Nr 11	A 06 03 01 C Casseforme rette per getti di a contatto con il calcestruzzo Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Sommano mq	461,970	23,36	10.791,62
A RIPIORTARE:				37.191,96

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			Unitario	TOTALE	
RIPORTO				37.191,96	
Nr 12	A 06 03 01 A Casseforme rette per getti di ... a contatto con il calcestruzzo per plinti di fondazione per ... (travi rovesce, murature di sotterraneo)	Sommario mq	38,990	19,57	763,03
Nr 13	A 06 03 03 Sovrapprezzo alle casseforme rette o dentinate per getti ... appoggio delle armature di sostegno ( Percentuale 15 % )	Sommario mq	73,800	4,67	343,71
Nr 14	A 07 01 09 A Solaio in profilati di ... eventuali conglomerati di riempimento Solaio in profilati di ferro e tavelloni forati per forma pimento, con semplice tavellonato dello spessore di 6-7 cm	Sommario m <sup>2</sup>	21,000	16,58	348,18
Nr 15	A 15 01 03 B Copertine con gocciolatoio in lastre ... murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature; travertino	Sommario mq	7,410	80,57	597,02
Nr 16	A 10 01 02 A Primer di adesione a base ... 25 °C di 20+25 sec consumo 300 gr/mq	Sommario mq	25,164	1,03	25,92
Nr 17	A 10 01 05 B Manto impermeabile costituito da una ... in orizzontale ed in verticale, dello spessore di 4 mm	Sommario mq	30,340	10,33	313,41
Nr 18	A.08 01 24 D Scossalina in rame o in ... caldana o tasselli di legno in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm	Sommario m	7,400	26,99	199,73
Nr 19	A.08.01.13 E Copertura a tetto spiovente o ... fornitura accessoria, oneri e magisteri con tegole portoghesi, olandesi e marsigliesi in calcestruzzo	Sommario mq	30,340	24,90	755,47
Nr 20	A.09 02 04 B.02 Muratura di mattoni dello spessore ... x 12 x 25 cm); con malta di cemento e sabbia	Sommario mq	6,000	38,87	233,22
Nr 21	D.05 28 02 SCATOLA DA INCASSO in materiale ... morsetti di giunzione, in opera, fino a sei posti	Sommario cad	6,000	6,35	38,10
Nr 22	D.05 28 01 SCATOLA DA INCASSO in materiale ... morsetti di giunzione, in opera, fino a tre posti	Sommario cad	30,000	4,70	141,00
Nr 23	D 02 02 03 A 07 Cavo isolato con gomma - ... in opera FG100M1 0,6/1kV (C E I - UNEL 35369) (conduttori 3 -				
A RIPORTARE					40.950,75

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario	TOTALE
	RIPORTO			40.950,75
	sezione 2,5 mmq) Sommano m	37.400	3,31	123,79
Nr 24	D 05 34 01 TUBO termoplastico flessibile, serie pesante (colore nero) autoestinguento, in opera: diametro esterno mm 16 Sommano m	40.000	2,07	82,80
Nr 25	A 14 02 06 B 01 Rivestimento di pareti in lucidatura a piombo: pietra Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti esclusa la lucidatura a piombo: pietra travertino chiaro Sommano m <sup>2</sup>	22.230	85,22	1.894,44
Nr 26	A 08 01 22 C Canale di gronda in rame di ferro zincato o rame, in rame dello sviluppo della sezione di 280 mm Sommano m	8.200	25,80	211,56
Nr 27	A 14 01 03 A 01 Pavimento in piastrelle di 30 x 30 cm, superficie grezza Pavimento in piastrelle di granulato sferoidale di quarzo 5 x 25 cm, spessore 3 cm, superficie grezza colore grigio Sommano m <sup>2</sup>	4.320	25,82	111,54
Nr 28	A 08 01 23 C Tubi di lamiera in murate compresi i gomiti Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore 1,5 mm compresi i gomiti in rame del diametro di 80 mm Sommano m	9.010	17,71	159,57
Nr 29	17 01 0060 001 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso di demolitore Scavi fino alla profondità di m 2,00 Sommano mc	19.000	85,00	1.615,00
Nr 30	C 01 01 03 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato Sommano m <sup>2</sup>	200.000	1,11	222,00
Nr 31	A 02 02 01 C Rinterro o riempimento di buchi e mezzi meccanici che manuali Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali sabbiosi e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego Sommano m <sup>2</sup>	45.000	11,88	534,60
Nr 32	np 2 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali. Sommano m	3.400	14,64	49,78
Nr 33	np 4 Ferro tondo, piatto od angolare Sommano kg	86.300	5,11	440,99
Nr 34	A20 03 07C Verniciatura in colori correnti Sommano m	5.000	9,04	45,20
Nr 35	np 6 Staffe in bronzo per il fissaggio delle lastre Sommano cad	44.000	21,00	924,00
	A RIPIANTARE			

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario	TOTALE
RIPORTO				
Nr 36	Np7 verniciatura con pittura minerale a base di silicati Sommano mq	6.300	9,30	58,59
SOMMANO IMPORTO LAVORI A MISURA AL LORDO				47.424,61
ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI				1.934,60
ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI				1.129,92
RIBASSO DEL 19,75 SU EURO 46.294,69 = a detratte € 9.143,20				netto 37.151,49
TOTALE LAVORI A MISURA				40.216,01
ACCONTI CORRISPOSTI				
1° S.A.L. € 5.781,43				
2° S.A.L. € 16.442,93				
3° S.A.L. € 15.480,52				
COMPLESSIVAMENTE EURO 37.704,88				37.704,88
RESTA IL CREDITO NETTO DI EURO				2.511,13
<p>EDILIZIA MICHELINI RANIERO sas  <b>L'IMPRESA</b> Fonte del Campo n. 124  02011 ACCUMOLI (RI) -  Partita IVA 01/018800571  <b>IL D.L.</b></p>				
 				

**COMUNE DI ACCUMOLI**  
PROVINCIA DI RIETI

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI ACCUMOLI  
LAVORI DI AMPIAMENTO CIMITERO - FRAZIONE MACCHIA  
IMPRESA: EDILIZIA MICHELINI RANIERO SAS

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
(artt. 200 e 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

*Progetto principale:* il progetto principale è stato approvato con delibera di G.C. n.34 del 24/03/2009 per l'importo complessivo di Euro 60.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'appalto	€ 41.165,81
b) Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 18.834,19
<b>Sommario</b>	<b>€ 60.000,00</b>

*Perizie suppletive o di variante:* è stata redatta una perizia di variante senza aumento di spesa

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese	Euro	49.366,21
Deduzione del ribasso d'asta del 19,75%	Euro	9.144,58
<b>Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese</b>	<b>Euro</b>	<b>40.221,63</b>

*Descrizione dei lavori:* i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in AMPIAMENTO CIMITERO - FRAZIONE MACCHIA;

*Assuntore dei lavori:* aggiudicazione in data 15/06/2009 impresa EDILIZIA MICHELINI RANIERO SAS ribasso del 19,75 per cento.

*Cauzione:* come risulta dal contratto l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fideiussione di euro 6.644,06 n. 54 DC09470 ASS.NE SARA

*Contratto:* 07/07/2009

*Importo contrattuale:* l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 19,75 per cento sulla somma di Euro 41.165,81 (di cui oneri per la sicurezza Euro 3.064,52) è risultato di netti Euro 33.640,81.

*Atti suppletivi:* atto suppletivo sottoscritto dall'impresa in data 14/07/2010.

*Verbali di nuovi prezzi:* è stato redatto un verbale in data 14/07/2010

*Somma autorizzata:* in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta pari a Euro 40.221,63

*Consegna dei lavori:* i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto sotto le riserve di legge in data 10/07/2009

*Tempo stabilito per l'esecuzione:* per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in giorni ottanta naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 27/09/2009

*Sospensioni e proroghe:* Art. 11.1.1

*Proroghe concesse:* durante l'esecuzione dei lavori furono concessi giorni di quindici di proroga

*Scadenza definitiva del contratto:* per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 120 (centoventi) la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori resta stabilita per il giorno 14/11/2012.

*Ultimazione dei lavori:* l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/11/2012 e quindi in tempo utile.

*Lavori in economia:* non eseguiti.

*Somme anticipate dall'appaltatore:* nulla.

*Andamento dei lavori:* i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

*Variazioni apportate:* le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate. Quelle minori, contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori, riguardano variazione tipologia muro di cinta -opere di completamento.

*Certificati di acconto:* durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n. 3 certificati di acconto per l'importo totale di Euro 5.781,43+16.442,93+15.480,52= 37.704,88

*Conto finale:* il conto finale è stato redatto in data e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo netto lordo dei lavori eseguiti	€ 40.216,01
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	€ 37.704,88
Resta il credito netto dell'impresa	€ 2.511,13

*Riserve dell'impresa:* l'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

*Infortuni in corso di lavoro:* durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

*Assicurazioni degli operai:* l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 182.722.59 con decorrenza continuativa.

*Tempo stabilito per il collaudo:* in base all'art. 1.11.2 del capitolato speciale di appalto il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dal termine di ultimazione dei lavori e quindi entro il 14 maggio 2013.

*Avvisi ad opponendum:* in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/99 il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

*Cessione di credito da parte dell'impresa:* per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

*Direzione dei lavori:* i lavori sono stati diretti da Ing. Giuseppe Cantalamessa e Geom. Carlo Papi

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorsa delibera perizia e degli atti contabili sono stati verificati i lavori eseguiti e la rispondenza a quelli previsti in perizia.

Sono state verificate le misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivati dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa in base al contratto in data \_\_\_\_\_ di repertorio sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

*Conto finale*: il conto finale è stato redatto in data 31/03/2014 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo netto lordo dei lavori eseguiti	€ 40.216,01
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	€ 37.704,88
Resta il credito netto dell'impresa	€ 2.511,13

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

addì

02 MAG 2013

L'EDILIZIA MICHELINI RANIERO sas  
Frazione Fonte del Campo n. 124  
02011 ACCUMOLI (RM)  
Partita IVA 01 01886 057 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI



## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **0000003331**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01018800571**  
Codice fiscale: **01018800571**  
Denominazione: **EDILIZIA MICHELINI RANIERO S.A.S.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Prot. 434/2018

#### Dati della sede

Indirizzo: **FRAZIONE FONTE DEL CAMPO 124**  
CAP: **02011**  
Comune: **ACCUMOLI**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

EMESSO MANDATO  
N. 1614 DEL 22 11 2018

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**  
Numero di iscrizione: **62238**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00113430573**  
Denominazione: **COMUNE DI ACCUMOLI**

#### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATOR TOMMASI N.44**  
CAP: **02011**  
Comune: **ACCUMOLI**  
Provincia: **RI**  
Nazione:

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-10-15** (15 Ottobre 2018)  
Numero documento: **3E**  
Importo totale documento: **2762.24**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9830497	Data richiesta	12/12/2017	Scadenza validità	11/04/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA MICHELINI RANIERO SAS
Codice fiscale	01018800571
Sede legale	FRAZIONE FONTE DEL CAMPO, 124 02011 ACCUMOLI (RI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.