



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

PROCESSO MANDATO

N. 515/514 DEL 29-03-18

COPIA

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Determinazione n. 16 del 08-03-2018

OGGETTO	Lavori di ampliamento del cimitero della frazione Poggio Casoli - CUP: D61B07000410002. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. CIG: Z9815692CC
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area tecnica e di attribuzione dell'indennità di funzione, prot. n. 2116 del 30/05/2014;

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 32 del 13/09/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ampliamento del cimitero della frazione Poggio Casoli", redatto dal professionista incaricato Arch. Alessandra Grillo, per un importo complessivo di € 42.000,00 di cui € 23.535,53 per lavori;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con la suddetta Deliberazione è stata adottata la Variante puntuale al vigente Piano Regolatore Generale, concernente la modifica della fascia di rispetto del cimitero;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 38 del 16/06/2014, con la quale si è proceduto all'approvazione della citata Variante puntuale;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 24 del 29/06/2015, con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici aggiornati del progetto esecutivo, redatti dal professionista incaricato Arch. Alessandra Grillo e pervenuti al prot. n. 2260 del 01/06/2015, per un importo complessivo di € 48.570,07, di cui € 25.142,19 per lavori;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione si è stabilito di finanziare la spesa complessiva di € 48.570,07 con i proventi della concessione ai privati dei loculi e delle aree per cappelle per € 41.400,00 e per € 7.170,07 mediante fondi di bilancio comunale;

RICHIAMATA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 68 del 16/07/2015, con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n.

163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 91 del 04/09/2015 è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Impresa Edilizia Michelini Raniero s.a.s., con sede in Fraz. Fonte del Campo n. 124 - 02011 Accumoli (RI), che ha offerto un ribasso del 14,70 %;

VISTO il quadro economico rideterminato a seguito della gara:

a) Importo totale lavori di contratto	€ 25.709,26	€ 25.709,26
di cui		
per oneri per la sicurezza	€ 2.799,08	
per costo del personale	€ 9.958,44	
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) Frazionamento	€ 1.268,80	
b2) Espropri (cessione volontaria) comprese spese di registrazione e trascrizione	€ 2.840,00	
b3) Imprevisti	€ 1.000,00	
b4) Spese tecniche	€ 6.500,00	
b5) Relazione geologica	€ 2.488,80	
b6) Collaudo statico	€ 1.268,80	
b7) Accantonamento art.92 DLgs 163/06	€ 391,18	
b8) IVA sui lavori 10%	€ 2.570,93	
b9) INPS 4%	€ 260,00	
b10) INARCASSA 4%	€ 270,40	
b11) IVA 22% spese tecniche	€ 1.546,69	
Totale	€ 20.405,56	€ 20.405,56
Totale quadro economico rideterminato		€ 46.114,86
Importo totale di progetto		€ 48.570,07
Economie dell'appalto		€ 2.455,21

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge in data 16/09/2015;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 6 del 17/11/2015, registrato a Rieti il 24/11/2015 al n. 172 serie I, con il quale sono stati affidati i lavori all'Impresa Edilizia Michelini Raniero s.a.s. per il prezzo di € 25.709,26 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.799,08 e del costo del personale pari ad € 9.958,44 oltre IVA nelle misure di legge;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 124 del 14/12/2015, con la quale è stata approvata la contabilità al 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 14/12/2015, per l'importo complessivo di € 12.083,16, al lordo delle ritenute di legge ed IVA 10% esclusa;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 51 del 10/05/2016, con la quale è stata approvata la contabilità al 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 30/03/2016, per l'importo complessivo di € 24.673,27, al lordo delle ritenute di legge ed IVA 10% esclusa;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 78 del 04/08/2016, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) e dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Perizia di Variante redatta dal direttore dei lavori e pervenuta al prot. n. 3102 del 30/06/2016, articolata secondo il seguente quadro economico di perizia:

a) Importo lavori a base d'asta	€ 18.318,25
b) oneri per la sicurezza e personale non soggetti a ribasso	€ 12.757,52
c) Totale Lavori	€ 31.075,77
a detrarre ribasso d'asta 14,70%	€ 2.692,78

totale contratto	€ 28.382,99	€ 28.382,99
d) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
d1) Frazionamento	€ 1.268,80	
d2) Espropri (cessione volontaria) comprese spese di registrazione e trascrizione	€ 2.895,82	
d3) Imprevisti	€ 0,00	
d4) Spese tecniche	€ 6.880,00	
d5) Relazione geologica	€ 2.488,80	
d6) Collaudo statico	€ 1.268,80	
d7) Accantonamento art.113 DLgs 50/16	€ 348,05	
d8) IVA sui lavori 10%	€ 2.838,30	
d9) INPS 4%	€ 275,20	
d10) INARCASSA 4%	€ 286,21	
d11) IVA 22% spese tecniche	<u>€ 1.637,11</u>	
Totale	€ 20.187,09	<u>€ 20.187,09</u>
Totale Generale		€ 48.570,07

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 20/06/2016;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 13/08/2016, prot. n. 2074 del 08/03/2018;

VISTA la contabilità finale dei lavori, trasmessa dal direttore dei lavori al prot. n. 2074 del 08/03/2018, per un importo totale dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta di € 28.382,99;

VISTA la relazione del direttore dei lavori sul conto finale, prot. n. 2074 del 08/03/2018;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 12/02/2018, prot. n. 2074 del 08/03/2018, che liquida alla ditta il credito residuo di € 3.832,99 oltre IVA 10%;

VISTA la regolarità del DURC della ditta Edilizia Michelini Raniero sas, prot. INAIL_9830497;

RITENUTO OPPORTUNO procedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità finale dei lavori di "Ampliamento del cimitero della frazione Poggio Casoli" redatta dal direttore dei lavori Arch. Alessandra Grillo e pervenuta al prot. n. 2074 del 08/03/2018, per un importo totale dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta di € 28.382,99;
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 12/02/2018, prot. n. 2074 del 08/03/2018;
3. Di liquidare alla ditta Edilizia Michelini Raniero sas, come risulta dal certificato di regolare esecuzione, il credito residuo per l'importo di € 3.832,99 oltre IVA 10%, per un totale di € 4.216,29;
4. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 4.216,29 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2017	2018	2019	OLTRE
9460						4.216,29		

5. Di dare mandato all'Area Economico - Finanziaria di pagare alla ditta Edilizia Michelini Raniero sas la somma di € 4.216,29 a presentazione di regolare fattura;
6. Di dare atto che l'IVA relativa ai lavori di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
7. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
8. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Li, 08-03-2018

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 05/04/2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 383 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID

