

COMUNE DI ACCUMOLI (RI)

S.S. n.4 Via Salaria – km. 141+600

***OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALL'INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO DI
AMATRICE – PLESSO INFANZIA E PRIMARIA DI ACCUMOLI.***

Impresa Affidataria: PACIFICI EMIDIO con sede in Barete (AQ) Piazza Duomo, 3.

CONTRATTO DI APPALTO stipulato e registrato in data 26/09/2019, Rep. n.2/2019

IMPORTO DEL PROGETTO	€ 44.142,18
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 41.823,37
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.318,81
RIBASSO	22,50 %
IMPORTO NETTO	€ 32.413,11
IMPORTO TOTALE	€ 34.731,92

SCHEMA DI SOTTOMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE stipulato in data 14/04/2020

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 45.979,32
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 43.660,51
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.318,81
RIBASSO	22,50 %
IMPORTO NETTO	€ 32.413,11
IMPORTO TOTALE	€ 37.952,78

CERTIFICATO ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 comma 1 del DM n° 49 del 2018)

L'anno ...**duemilaventi**... il giorno 08 del mese di Maggio:

- Visto che in data 09/10/2018 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico con il Comune di Accumoli per il servizio di Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;
- Visto che in data 26/09/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra il Comune di Accumoli e l'impresa PACIFICI EMIDIO esecutrice dei lavori;
- Vista la convocazione della D.L. del 03/10/2019 all'impresa esecutrice per la consegna dei lavori per il giorno 10/10/2019;
- Considerato il verbale di consegna lavori del 10/10/2019, in cui si indicava che il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in giorni 55 (in lettere cinquantacinque) naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi avvenisse entro il 04/12/2019;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori del 02/12/2019
- Visto il verbale di ripresa dei lavori del 04/05/2020
- Visto l'art. 5 del DM n° 49 del 2018;

Il sottoscritto **Ing. Antonio Russo** in qualità direttore dei lavori dei lavori in epigrafe, a seguito di comunicazione per le vie brevi, dell'impresa esecutrice dell'avvenuta ultimazione dei lavori, è convenuto nei luoghi oggetto di intervento in Accumoli (RI) alla presenza del Sig. Emidio Pacifici, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, ha proceduto in contraddittorio a un attento sopralluogo rilevando che le opere in progetto sono state completamente realizzate e pertanto;

CERTIFICA

che i lavori riportati in epigrafe sono stati ultimati il giorno 08/05/2020 e pertanto in tempo utile rispetto al tempo contrattuale.

Il presente verbale di consegna, redatto in originale, è letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

L'impresa
Pacifci Emidio
IMPRESA EDILE STRADALE
PACIFCI EMIDIO
Piazza Duomo, n. 3 - 01100 Viterbo (Vt)
Tel. 0862.977000 - email: pacifciemidio@gmail.com
Cod. Fiscale 01185560665
Partita IVA n. 01185560665

Il direttore dei lavori
Ing. Antonio RUSSO



Visto: Responsabile dell'area III – Lavori
pubblici, ambiente, servizi pubblici locali,
patrimonio e manutenzione

Arch. Laura Guidotto

