



COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 c.2 D.Lgsl.vo 50/2016 e s.m.i.

Regione LAZIO

Provincia di RIETI

Comune di MICIGLIANO

Stazione appaltante COMUNE DI MICIGLIANO

Lavori di: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA IV NOVEMBRE, VIA SAN BIAGIO (TRATTO) E VIA PIAVE (TRATTO)

Impresa: EDILSCAVI SRL P.I. 00882070576

determinazione di affidamento n. 78 del 09.05.2019

Importo contrattuale: € 39.600,00 IMPORTO LORDO

Codice unico progetto: B67H19000690001

Codice identificativo gara: 789803617E

PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo dell'opera è stato redatto dall'Ufficio tecnico comunale ed è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n.37 del 27.04.2019 per un importo complessivo di Euro 43.603,35 così ripartito:

a) Somme per lavori :

- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€ 37.751,82
- <u>Oneri per la sicurezza</u>	€ 1.887,59
TOTALE IMPORTO LAVORI DI APPALTO	€ 39.639,41

b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.9.1 IVA sui lavori al 10%	€ 3.963,94
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>€ 3.963,94</u>
TOTALE GENERALE PROGETTUALE	€ 43.603,35

FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata con il contributo reso disponibile con fondi messi a disposizione per i comuni con popolazione inferiore ai 20.0000 abitanti per interventi di messa in sicurezza strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Decreto Ministero dell'Interno del 10.01.2019

GENERALITÀ DELL'APPALTATORE

A seguito di richiesta di preventivo ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgsl.vo 50/2016 e s.m.i. è risultata aggiudicataria dell'affidamento diretto per l'esecuzione delle opere in oggetto l'Impresa EDILSCAVI SRL che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 9,64035% e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 36.000,00.

CONTRATTO

L'affidamento dei lavori alla ditta e la relativa accettazione è stata effettuata mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art.2 comma 14 del D.Lgsl.vo 50/2016 e s.m.i..

NON SONO STATE NE REDATTE NE APPROVATE PERIZIE DI VARIANTE

SOMME AUTORIZZATE IN BASE AL QE RIDETERMINATO DOPO LA GARA

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo

dell'opera ammonta a Euro 39.600,00 di cui Euro 36.000,00 quale somma netta autorizzata per lavori e precisamente (inclusi gli oneri per la sicurezza):

a) Somme per lavori :

- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€ 37.751,82 -
- ribasso 9,64035%	€ 3.639,41=
- importo ribassato	€ 34.112,41+
- Oneri per la sicurezza	€ 1.887,59

TOTALE IMPORTO LAVORI DI APPALTO € 36.000,00

b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.9.1 IVA sui lavori al 10% € 3.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.600,00

TOTALE GENERALE PROGETTUALE € 39.600,00

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 13.05.2019.

Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano concludersi entro 164 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie.

Il termine ultimo doveva scadere quindi il 30.12.2019.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi due volte:

1. Dal 08.06.2019 al 22.09.2019 per cause imputabili alla pubblica sicurezza;
 2. Dal 09.10.2019 al 14.02.2020 per cause imputabili alle condizioni climatiche avverse.
- e quindi per un totale di giorni 85.

CONCESSIONE DI PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state ne richieste ne concesse proroghe (solo quelle relative alla sospensione lavori).

SCADENZA DEFINITIVA

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 30.04.2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18.03.2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

PENALI PER RITARDO

L'impresa non ha effettuato ritardi nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto stabilito dai verbali di sospensioni e riprese lavori, per cui nessuna penale è stata applicata in merito.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA

Assenti.

PAGAMENTI

Come desumibile dalle determinazioni di liquidazione agli atti, all'Impresa esecutrice ed alla subappaltatrice sono state erogate complessivamente le somme di Euro 20.000,00 a titolo di pagamenti in acconto per la ditta esecutrice e saldo per la ditta subappaltatrice.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

- 1) liquidazione fattura ditta GRAZIANI MARCELLO – fattura n.18 del 02.12.2019 della somma di € 11.806,98 effettuata con determinazione dell'area tecnica n.220 del 09.12.2019 e mandato di pagamento n.5 del 11.01.2020;
- 2) liquidazione fattura ditta GRAZIANI MARCELLO – fattura n.2/2020 liquidata per la somma di € 4.033,02 effettuata con determinazione dell'area tecnica n55/2020;

Totale liquidati alle imprese Euro 20.000,00.

Resta, pertanto, un credito lordo per l'Impresa EDILSCAVI SRL di Euro 19.600,00.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori e RUP in data 18.04.2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

1. Importo lordo dei lavori da eseguirsi: € 37.523,65
Somme per la sicurezza lorde € 2.076,35
Sommano € 39.600,00
 2. A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:
 - 1) pagamento ditta sub-appaltatrice Graziani Marcello in data 09.12.2019 € 11.806,98
 - 2) pagamento ditta sub-appaltatrice Graziani Marcello in data 04.04.2020 € 4.033,02
 - 3) pagamento alla ditta esecutrice EDILSCAVI SRL in data 26.03.2020 € 4.160,00Sommano € 20.000,00
- Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 19.600,00

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

- Importo netto autorizzato dei lavori: Euro 36.000,00
- Importo netto del Conto Finale dei lavori: Euro 36.000,00
- Minore/Maggiore spesa: Euro 0,00

ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del procedimento del 04.04.2020.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del Direttore dei lavori /RUP sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto.

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma dell'art.102 comma 3 del D.Lgsl.vo 50/2016 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Ing. Romagnoli Raffaella, accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori: Sig. DANTE RENZO legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria; Sig. DANTE ROBERTO, direttore tecnico impresa appaltatrice e il Signor Graziani Marcello, Titolare e Direttore Tecnico dell'Impresa subappaltatrice.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Romagnoli Raffaella Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice EDILSCAVI SRL e ditta GRAZIANI MARCELLO, ditta subappaltatrice, corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro 36.000,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di Realizzazione manutenzione straordinaria via IV Novembre, tratto di Via Piave e tratto di via San Biagio, appaltati dall' Impresa EDILSCAVI SRL con sede in Frazione Calcariola di Cittaducale (RI), via Case Sparse n.11/A,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale Euro 39.600,00	
B) <u>Detrazioni</u>	Euro 20.000,00 <i>per somme in acconto già erogate</i>
Resta a credito liquido dell'Impresa	Euro 19.600,00 (diconsi Euro diciannovemilaseicento/00)

che possono essere corrisposte all'Impresa EDILSCAVI SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Micigliano la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 4 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Micigliano li 18.04.2020

L'ESECUTORE

EDILSCAVI SRL
Via Case Sparse, 11
02010 CITTADUCALE (RI)
Tel. 337.99888
edilscavi@comuni.ri.it
pec: edilscavi.srl@legalmail.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

