



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 233 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA**

**Ufficio
del 14-08-2020 N.139**

Oggetto: GIUBILEO DELLA LUCE - LAVORI DI ILLUMINAZIONE EF= FICIENTE DELL'ABBAZIA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RENDICONTO SPESE SOSTENUTE E

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E DEI SERVIZI

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.2/2019 DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI

CREDITORI:

MINICUCCI CAIRO SRL P.I.: 10503581000

Fattura n.244 del 12.08.2020 dell'importo di € 56.523,44 IVA compresa

ARCH. LANCIA PAOLO P.I.:00849520572

Fattura n.12/E del 13.08.2020 dell'importo di € 12.890,28 IVA compresa

ING. ROMAGNOLI RAFFAELLA - Importo lordo di € 538,76

ING. VOLPE SILVIA - importo Lordo di € 97,96

signora BORSETI LORETANA – importo lordo di € 48,98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: 833337783E

CUP: B69G16001580001

PREMESSO che con Protocollo d'intesa stipulato in data 24.12.2015 tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e l'ANCI è stata disposta la valorizzazione del territorio nazionale in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia mediante interventi diffusi di efficientamento energetico dell'illuminazione di edifici di culto ritenuti di maggior pregio culturale ed artistico localizzati nei comuni italiani

interessati dai percorsi giubilari, nonché per programmare azioni mirate di informazione e divulgazione sui temi della sostenibilità e dell'uso efficiente delle risorse energetiche;

CHE l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse non vincolante per la partecipazione al Progetto "Giubileo della Luce" rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ANCI in data 23.03.2016;

VISTA la graduatoria esito dell'istruttoria effettuata dall'ANCI sulle manifestazioni di interesse presentate dai Comuni, datata 05.10.2016 e trasmessa al MATTM;

CHE con nota 02.11.2016 l'ANCI ha proposto le attività di diffusione, sensibilizzazione e laboratori locali degli interventi sperimentali di efficienza energetica e, con successiva nota del 04.11.2016, tenuto conto che gli eventi sismici verificatisi da agosto 2016 nel Centro Italia hanno colpito parte dei Comuni interessati dal Progetto "Giubileo della Luce", ha chiesto di prorogare il Protocollo d'Intesa e i relativi accordi attuativi fino al 31.05.2017 al fine di consentire il completo dispiegamento del progetto e il pieno allineamento delle attività svolte dallo stesso ANCI con quelle intraprese sul territorio;

VISTO l'atto Integrativo all'Accordo di Programma attuativo per la realizzazione del progetto "Giubileo della Luce", sottoscritto in data 23.12.2016 tra la Direzione Generale per il Clima e l'Energia e l'ANCI che concede il nulla osta alla proroga richiesta al 31.05.2017 ed alla rimodulazione dell'importo spettante ad ANCI per le attività di diffusione e sensibilizzazione;

CHE a seguito della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è stato possibile procedere allo scorrimento della graduatoria dell'atto Integrativo all'Accordo di Programma del 23.12.2016 ammettendo a finanziamento i progetti con punteggio uguale o superiore a 50 e fino all'importo massimo di € 3.235.000,00 come comunicato da ANCI;

CHE con nota assunta al protocollo comunale in data 13.04.2018 al n.751, l'ANCI trasmetteva al Comune di Micigliano il decreto di scorrimento graduatoria sull'avviso Giubileo della Luce del Ministero dell'Ambiente, prot.577/CLE del 06.012.2017 e la graduatoria dei n.50 beneficiari ammessi a finanziamento, tra cui, anche il Comune di Micigliano per il progetto "ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL' ABBAZIA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA";

CHE con nota pervenuta al protocollo comunale il 03.07.2018 ed acquisita al n.1309, l'ANCI comunicava che il Ministero aveva a sua volta comunicato loro l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti dell'atto integrativo di proroga del progetto Giubileo e relativo allo scorrimento dei 33 altri interventi finanziati;

CHE con nota prot.9210 del 27.07.2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmetteva la convenzione regolante i rapporti tra il Ministero, l'Anci e i singoli comuni rientranti dello scorrimento della graduatoria in qualità di soggetti beneficiari del contributo riconosciuto a valere sul bando del Giubileo della Luce;

CHE in data 30.07.2018 con nota prot.1524 il Comune di Micigliano trasmetteva la convenzione di cui sopra debitamente sottoscritta;

CHE la convenzione sopra citata, all'art.6 – impegni del Comune, fra l'altro, riportava che "la realizzazione della progettazione dell'intervento in coerenza con le Linee Guide Tecniche fornite dall'ANCI ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'art.5 comma 5.1 lett a)"...;

VISTE le Linee Guida per progettare e realizzare l'intervento finanziato dal Ministero dell'Ambiente sull'Avviso ANCI "Giubileo della Luce", redatte da ANCI e trasmesse in data 08.10.2018;

CHE con determinazione dell'area tecnica n.195 del 13.11.2018 il Comune di Micigliano affidava l'incarico per la progettazione dell'opera, DL, coordinamento della sicurezza sia in fase di esecuzione che progettazione, certificazione regolare esecuzione dei lavori ed attestato di certificazione energetica all'Arch. Paolo Lancia, per l'importo di € 19.386,38 oltre IVA e Inarcassa;

CONSIDERATO che in data 06.06.2020 il tecnico incaricato, Architetto Lancia Paolo, con nota prot.1356, trasmetteva il progetto esecutivo per l'illuminazione efficiente dell'Abbazia dei SS.Quirico e Giulitta;

CHE in data 11.06.2020 è stato sottoscritto dal RUP il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo di cui all'oggetto e da porre a base della procedura di affidamento dei relativi lavori di realizzazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 50/2016 e smi;

CHE con deliberazione di G.M. n.31 del 12.06.2020 veniva preso atto del verbale di verifica e validazione del RUP relativo al progetto esecutivo dell'opera in oggetto ed approvato il progetto esecutivo dell'Illuminazione efficiente dell'Abbazia dei SS.Quirico e Giulitta con le relative risultanze contabili e per un importo dei lavori a base di gara pari ad € 53.339,50 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Quadro Economico Dell'opera:

A.	Importo Lavori	€	51.835,78	
	A1 - oneri per la sicurezza	€	1.503,72	
				Totale A € 53.339,50
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
	B 1 – spese tecniche relative alla progettazione spese Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€	20.406,72	
	B 2 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	2.666,98	
	B 3 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante	€	1.066,79	
	B 4 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€	300,00	
	B 5 – IVA			
	B 5.1 – Lavori (22%)	€	11.734,69	
	B 5.2 – Contributi previdenziali (4% di B1)	€	816,27	
	B 5.3 – IVA spese tecniche (22% di B1)	€	4.669,06	
				Totale B € 41.660,50
				Totale A+B € 95.000,00

CONSIDERTATO che con determinazione dell'area tecnica n.104/2020 è stata approvata la Proposta di aggiudicazione dei lavori di Illuminazione efficiente dell'Abbazia dei SS.Quirico e Giulitta alla ditta MINICUCCI CAIRO SRL (Con sede in Roma (RM) in via Vito Giuseppe Galati n.100/E) per l'importo complessivo di € 40.496,15 (€ 38.992,43 per lavori al netto del ribasso del 24,777 % ed € 1.503,72 per oneri della sicurezza);

CHE con determinazione dell'area tecnica 108/2020 è diventata efficace l'aggiudicazione di cui alla Determinazione dell'area tecnica 104/2020 ai sensi dell'art 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Contratto relativo ai lavori di Illuminazione efficiente dell'Abbazia sei SS.Quirico e Giulitta sottoscritto tra le parti in data 11.07.2020;

CONSIDERATO che i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03.07.2020;

DATO ATTO che in corso d'opera si è manifestata la necessità di introdurre una variante ai lavori;

CHE con deliberazione di G.M. n.43 del 24.07.2020 è stata approvata la perizia di variante dei "Lavori di ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL'ABBAZIA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA ", ai sensi dell'art. 106, comma 2 - lett. C), del D.Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatta dal D.L. Arch. Lancia Paolo con le seguenti risultanze contabili:

A. Importo Lavori a misura	€	54.716,45-	
Ribasso percentuale dello 24,777%	€	13.557,09+	
A. Importo Lavori	€	51.835,78	
A1 - oneri per la sicurezza	€	276,96	
Totale A		€	41.436,32
B.Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B 1 – spese tecniche relative alla progettazione spese Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Certificato regolare esecuzione			
	€	19.987,50	
B 2 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	740,42	
B 3 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante	€	692,92	
B 4 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€	0,00	
B 5 – IVA			
B 5.1 – Lavori (22%)	€	9.115,99	
B 5.2 – Contributi previdenziali (4% di B1)	€	799,50	
B 5.3 – IVA spese tecniche (22% di B1)	€	4.573,14	
Totale B		€	35.905,47
B.6 - Economie di Gara	€	17.658,21	
Totale A+B		€	95.000,00

Che con medesima deliberazione è stato preso atto dell'aumento dell'importo contrattuale dovuto alla perizia di variante per complessivi € 940,17 oltre IVA di legge, a favore dell'Impresa MINICUCCI CAIRO ARL e del compenso dell'Arch. Lancia di € 601,12 nette quale compenso per la modica al contratto dei lavori di cui all'oggetto;

CHE in data 28.07.2020 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante di cui trattasi;

CHE nel frattempo, in data 21.07.2020 con nota prot.1799, il Comune di Micigliano richiedeva al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare ed all'ANCI, l'autorizzazione per l'utilizzo delle economie di gara relative all'opera in oggetto;

CHE in data 30.07.2020 il protocollo comunale acquisiva al n.1871 l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare prot.59401/2020 per l'utilizzo parziale delle economie derivanti dal ribasso di gara e nello specifico la dotazione di otto proiettori disposti ai piedi delle facciate della torre campanaria di ottiche multicolore;

CHE con deliberazione di G.M. n.45 dell'08.08.2020 veniva approvata la II perizia di variante dei "Lavori di ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL'ABBAZIA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA ", ai sensi dell'art. 106, comma 2 - lett. C), del D.Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatta dal D.L. Arch. Lancia Paolo e le cui risultanze contabili si elencano di seguito:

A. Importo Lavori a misura	€	61.222,93-
----------------------------	---	------------

Ribasso percentuale dello 24,777%	€	15.169,20+	
A. Importo Lavori	€	46.053,73	
A1 - oneri per la sicurezza	€	276,96	
		<u>Totale A</u>	€ 46.330,69
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B 1 – spese tecniche relative alla progettazione spese Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€	21.434,46	
B 2 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	740,42	
B 3 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante	€	774,90	
B 4 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€	0,00	
B 5 – IVA			
B 5.1 – Lavori (22%)	€	10.192,75	
B 5.2 – Contributi previdenziali (4% di B1)	€	857,38	
B 5.3 – IVA spese tecniche (22% di B1)	€	4.904,20	
		<u>Totale B</u>	€ 38.904,11
B.6 - Economie di Gara	€	9.765,20	
		<u>Totale A+B</u>	€ 95.000,00

CHE con medesima deliberazione si dava atto che il maggior importo contrattuale rispetto al contratto iniziale ammonta a complessivi € 5.834,54 oltre IVA di legge, a favore della all'Impresa MINICUCCI CAIRO ARL cui andranno decurtati € 940,17 relativi all'importo maggiorato di contratto netto del I atto di sottomissione relativo alla I modifica del contratto oltre che il compenso totale dell'Arch. Lancia sarebbe stato aumentato di ulteriori € 1.446,96 netti per la redazione della II modifica al contratto di cui all'oggetto;

CHE in data 08.08.2020 è stato sottoscritto tra le parti il II atto di sottomissione inerente l'esecuzione di lavori in oggetto;

CHE con determinazione dell'area tecnica n.127 del 25.07.2020 è stata liquidata all'Architetto Paolo Lancia la fattura n.11/E dell'importo di € 14.305,77 quale compenso professionale lordo per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell'opera di cui trattasi;

CHE in data 11.08.2020 la ditta MINICUCCI CAIRO SRL ha comunicato l'ultimazione di lavori;

PRESO ATTO che la Direzione Lavori Architetto Lancia Paolo, ha trasmesso, in data 14.08.2020 la documentazione inerente la contabilità finale dei lavori, così composta e conservata agli atti:

- Certificato di ultimazione lavori redatto in data 11.08.2020;
- Relazione del Direttore sul Conto Finale dei Lavori;
- SAL Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione ;
- Certificazione energetica;

VISTA la Dichiarazione del RUP di Cessione dei crediti;

CONSIDERATO che con delibera di consiglio comunale n.36 del 30.11.2019 è stato riapprovato il regolamento comunale per la Costituzione del Fondo incentivi di cui all'art.113 D.lvo 50/2016 e s.m.i.;

CHE a norma dell'art.3 del Regolamento Comunale per la costituzione del fondo di cui all'art.113 D.Lvo 50/2016 e s.m.i., considerando che le somme da adoperarsi per l'intervento in oggetto sono a destinazione vincolata, L'80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Dirigente/Responsabile del Servizio del Settore competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella disciplina relativa per legge ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto, mentre il restante 20% del fondo è da destinare alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che il fondo incentivante di cui all'art.113 D.Lvo 50/2016 e s.m.i. costituito per l'intervento di cui trattasi è della somma di € 979,57 quale importo dell'80% del 2% dell'importo lavori e che la quota del 20% del fondo e quindi di € 244,89 è stata utilizzata nel quadro economico dell'opera;

CONSIDERATO che il RUP, il cui operato ha compreso anche la verifica del progetto esecutivo dell'opera e la predisposizione e controllo bandi e procedure, ha comunicato al Responsabile del Servizio di aver avuto la collaborazione, ciascuno per le proprie competenze professionali, dai dipendenti comunali i cui nominativi sono indicati di seguito:

Ing. VOLPE SILVIA
signora BORSETI LORETANA

CHE dall'applicazione del Regolamento Comunale relativo all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.lvo 50/2016 e s.m.i., possono essere liquidate ai dipendenti comunali le seguenti somme:

Dipendente spettante	Ruolo funzioni tecniche fondo	somma
Ing. Romagnoli Raffaella	RUP (40% dell'80% del 2% dell'importo dei lavori)	saldo € 391,82
Ing. Romagnoli Raffaella	verifica progetto esecutivo (5% dell'80% del 2% dell'importo dei lavori)	saldo € 48,98
Ing. Romagnoli Raffaella	predisposizione e controllo bandi di gara e procedure (10% dell'80% del 2% dell'importo dei lavori)	saldo € 97,96
Ing. Volpe Silvia	collaboratore	saldo € 97,96
signora Borseti Loretana	collaboratore	saldo € 48,98

CHE dagli atti contabili finali e dal certificato di regolare esecuzione dei Lavori di "ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL'ABBAZIA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA" firmati dalla ditta appaltatrice senza riserve emerge che l'importo dei lavori eseguiti è pari a € 46.330,69 oltre IVA ed è quindi possibile stabilire che il quadro economico dell'opera descritta rideterminato definitivo e quindi finale risulta essere il seguente:

A. Importo Lavori a misura	€	61.222,93-
Ribasso percentuale dello 24,777%	€	15.169,20+
A. Importo Lavori	€	46.053,73
A1 - oneri per la sicurezza	€	276,96
Totale A		€ 46.330,69
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B 1 – spese tecniche relative alla progettazione		
spese Direzione Lavori, Coordinamento		

Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€	21.434,46	
B 2 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante	€	685,70	
B 3 – IVA			
B 3.1 – Lavori (22%)	€	10.192,75	
B 3.2 – Contributi previdenziali (4% di B1)	€	857,38	
B 3.3 – IVA spese tecniche (22% di B1)	€	4.904,20	
	<u>Totale B</u>		€ 38.074,49
<u>B.6 - Economie di Gara</u>			€ 10.594,82
	<u>Totale A+B</u>		€ 95.000,00

VISTA la fattura n.244 del 12.08.2020 emessa dall'impresa Minicucci Cairo SRL relativa al saldo per l'esecuzione dei lavori di "Illuminazione efficiente dell'Abbazia dei SS.Quirico e Giulitta", fattura dell'importo di € 56.523,44 IVA compresa al 22%;

VISTA la fattura n.12/E del 13.08.2020 emessa dall'Architetto Lancia Paolo, fattura dell'importo di € 12.890,28 onnicomprensivo e relativa al saldo del compenso professionale spettante per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, DL, redazione certificato di regolare esecuzione e certificazione energetica dell'opera;

PRESO atto che il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2. del Dlgs 50/2016 es.m.i. e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del Dlgs 50/2016;

RICHIAMATO il DPR 207/2010 Regolamento del "Codice dei Contratti pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture per quanto applicabile;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Che le premesse costituiscono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di approvare gli atti relativi alla contabilità finale sopra elencata, conservata agli atti ed il certificato di regolare esecuzione allegato al presente provvedimento riferiti all'appalto dei lavori di "ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL'ABBAZIA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA" e con il quadro economico finale di seguito descritto firmato dalla ditta appaltatrice senza riserve e dai quali emerge l'importo dei lavori eseguiti pari a € 46.330,69 oltre IVA:

A. Importo Lavori a misura	€	61.222,93-	
Ribasso percentuale dello 24,777%	€	15.169,20+	
A. Importo Lavori	€	46.053,73	
<u>A1 - oneri per la sicurezza</u>	€	276,96	
	<u>Totale A</u>		€ 46.330,69
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B 1 – spese tecniche relative alla progettazione			
spese Direzione Lavori, Coordinamento			
Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€	21.434,46	

B 2 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante	€	685,70	
B 3 – IVA			
B 3.1 – Lavori (22%)	€	10.192,75	
B 3.2 – Contributi previdenziali (4% di B1)	€	857,38	
B 3.3 – IVA spese tecniche (22% di B1)	€	4.904,20	
		<u>Totale B</u>	€ 38.074,49
<u>B.6 - Economie di Gara</u>			€ 10.594,82
		<u>Totale A+B</u>	€ 95.000,00

Di dare atto che il saldo spettante alla ditta MINICUCCI CAIRO SRL è della somma di € 56.523,44 , quale credito riconosciuto all'impresa per le lavorazioni svolte, e che con la presente determinazione si provvederà alla liquidazione dell'acconto pari ad € 14.194,23 Mentre al saldo pari ad € 42.329,21 si provvederà entro 15 giorni dall'accredito delle somme da parte degli enti finanziatori;

Di liquidare la fattura n.12/E del 13.08.2020 emessa dall'Architetto Lancia Paolo e relativa al saldo del compenso professionale spettante per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, DL, redazione certificato di regolare esecuzione e certificazione energetica dell'opera entro 15 giorni dall'accredito delle somme da parte degli enti finanziatori (€ 12.890,28);

Di liquidare in favore dei dipendenti comunali sotto elencati, il saldo spettante per gli incentivi in base al regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 36/2019 come RUP e collaboratori, Verifica del progetto esecutivo, revisione e controllo bandi e procedure e collaboratori entro 15 giorni dall'accredito delle somme da parte degli enti finanziatori:

- Ing. ROMAGNOLI RAFFAELLA € 538,76 lorde (100% funzioni tecniche RUP, 100% delle funzioni tecniche per revisione bandi e controllo procedure e 100% quota parte verifica progettazione esecutiva ai sensi dell'art.26 del Codice dei Contratti a s.m.i.);
 - Ing. VOLPE SILVIA € 97,96 lorde per collaborazione RUP;
 - signora BORSETI LORETANA € 48,98 lorde per collaborazione ;
- per un importo totale di € 685,70 lordo.

Di dare atto che la somma complessiva da liquidarsi pari ad € 70.099,41 risulta imputata all'ex cap.8966 bilancio 2020 RR.PP.;

Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'emissione dei mandati di pagamento relativi al presente provvedimento;

Di approvare il dettagliato elenco delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera in oggetto come di seguito riportato:

Saldo progettazione definitiva, esecutiva e coord, sicurezza fase prog. Arch. Lancia Paolo	€	11.275,04
Oneri cassa 4% prog. definitiva, esecutiva e coord, sicurezza fase prog. Arch. Lancia Paolo	€	451,00
IVA al 22% prog. definitiva, esecutiva e coord, sicurezza fase prog. Arch. Lancia Paolo	€	2.579,73
Saldo Direzione Lavori, coordinamento sicurezza fase di esecuzione, redazione perizie di variante, redazione CRE e certificazione energetica Arch. Lancia Paolo	€	10.159,42
Cassa 4% saldo Direzione Lavori, coordinamento sicurezza fase di esecuzione, redazione perizie di variante, redazione CRE e certificazione energetica Arch. Lancia Paolo	€	406,38
IVA al 22% su Saldo Direzione Lavori, coordinamento sicurezza fase di esecuzione, redazione perizie di variante, redazione CRE e certificazione energetica Arch. Lancia Paolo	€	2.324,48
Spese incentivo di cui all'art.113 D.Lgs lvo 50/2016 e s.m.i.	€	685,70

Spese SAL finale lavori ditta Minicucci Cairo SRL	€	46.330,69
IVA SAL finale 22% ditta Minicucci Cairo SRL	€	10.192,75

CHE a seguito della esecuzione dei lavori e delle spese sostenute il quadro economico finale risulta essere il seguente;

A.	Importo Lavori	€	46.053,73	
A1	- oneri per la sicurezza	€	276,96	
			<u>Totale A</u>	€ 46.330,69
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B 1	- spese tecniche relative alla progettazione			
	spese Direzione Lavori, Coordinamento			
	Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€	21.434,46	
B 2	- Spese funzioni R.U.P. e fondo			
	incentivante	€	685,70	
B 3	- IVA			
	B 3.1 - Lavori (22%)	€	10.192,75	
	B 3.2 - Contributi previdenziali			
	(4% di B1)	€	857,38	
	B 3.3 - IVA spese tecniche (22% di B1	€	4.904,20	
			<u>Totale B</u>	€ 38.074,49
			<u>Totale A+B</u>	€ 84.405,18

Di richiedere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare il contributo a saldo fino alla spesa di Euro 84.405,8 finanziato;

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 17-08-2020

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17-08-2020 al 01-09-2020.

345

Micigliano, li 02-09-2020

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana