



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

<p>N° 251 Del 02-10-2020</p>	<p>OGGETTO: Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel Centro abitato di Monteleone di Spoleto. "Contributi del Ministero dello Sviluppo Economico DL Crescita 30 aprile 2019, n.34. Interventi volti allo sviluppo sostenibile. Approvazione Contabilità Finale e Liquidazione CIG: 8067823228 - CIG: ZC82A0C61A - CUP: E19G19000150001.</p>
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n.01 del 16/01/2016 con il quale sono stati attribuiti i poteri gestionali ad Interim dell'Area Amministrativa, Tecnica e di Vigilanza al sottoscritto;

Premesso che:

- Il Ministro dello Sviluppo Economico, per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi del DL Crescita 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, aveva previsto: "*l'Assegnazione ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari a 50.000,00*", comunicato con nota acquisita al Prot. Comunale n.2353 del 29.07.2019;
- Il Comune di Monteleone di Spoleto è rientrato nella erogazione del contributo nella misura di 50.000 Euro in quanto la sua popolazione è inferiore a 5.000 abitanti;
- Gli Enti beneficiari erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza del contributo;
- I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dal Ministero dello Sviluppo Economico, e che la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale dell'opera sarà effettuata attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale

sostenibile - DL crescita»;

- Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i Comuni, per attestare l'avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere le seguenti informazioni:
 - il costo a consuntivo dell'opera, come risultante dall'ultimo quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d'asta;
 - i dati in ordine al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dei lavori;
- Il Ministero autorizza l'erogazione del saldo, dopo aver riscontrato la completezza delle informazioni trasmesse, e determinato che l'effettivo importo spettante per la realizzazione dell'intervento, rientra nei limiti dell'importo del contributo individuato con il decreto di assegnazione;
- L'Amministrazione con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 08.08.2019, ha preso atto del contributo previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico e si è determinata a destinare il contributo individuato con il decreto di assegnazione di Euro 50.000,00, di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 "*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*", alla realizzazione dei lavori di: adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei garage per rimessa mezzi e lastrico solare, di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto (PG), censito al Foglio 22, part.379;
- La somma di Euro 50.000,00 finanziata con fondi di cui al Decreto Legge n.34 del 30/04/2019, avendo per oggetto: "*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e Interventi volti allo sviluppo sostenibile*", è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2019/2021, come di seguito riportato:

Entrata - Cap.550/8 "*Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei garage per rimessa mezzi e lastrico solare*" € 50.000,00;

Capitolo /articolo	Codice Bilancio	di	CP/FPV/RP	Accertamento	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
					2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
550/8	4.03.10.01.001		RRPP 2019	9	€ 50.000,00		

- Si è resa necessaria l'assunzione della procedura di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, al fine di rispettare la tempistica del 31 ottobre 2019 richiesta dal bando termine ultimo per l'inizio dei lavori, pena decadenza dei finanziamenti;
- Con Deliberazione n.170 del 26/09/2019 era stata nominata il Responsabile Unico del Procedimento, e contestualmente le era stata conferita l'incarico di redimere la progettazione architettonica definitiva, all'Arch. Gina De Grandis dipendente dell'Ente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio n.176 R.G. 08/10/2019, si era provveduto all'affidamento diretto dell'incarico professionale, per la redazione della

Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), Contabilità Lavori, e Certificato di Regolare Esecuzione, all'Ing. Nicola Frascetti di Norcia C.F. FRSNCL79H25H501T, per un importo di Euro 5.168,31 oltre contributo del 4% e con esenzione dell'IVA (a regime forfettario agevolato);

- A seguito dell'affidamento dell'incarico professionale era stato assegnato il seguente: **CIG: ZC82A0C61A - CUP: E19G19000150001.**
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 R.G. del 10/10/2019 si era approvato il progetto Definitivo/esecutivo di cui all'oggetto, per un importo complessivo di Euro 50.000,00 come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

1) Importo lavori			
Opere di riparazione e rafforzamento locale	€	31 668,60	
di cui manodopera	€	-	
a) Importo lavorazioni			€ 31 668,60
b1 di cui oneri per la sicurezza	-		
b2 costi per la sicurezza	€	1 631,40	
b) totale sicurezza			€ 1 631,40
Importo a basa d'asta	a + b2		€ 33 300,00
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
c) Spese tecniche		€ 5 168,31	
d) Contributo previdenziale	€	206,73	
e) Altre (geologo, ecc.....)	€	-	
f) Accantonamento/Incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/16 (max 2%)	€	-	
g) IVA			
g1 IVA sui lavori (22%)	€	7 326,00	
g2 IVA sulle spese tecniche e simili (22%)	€	1 182,51	
h) Accatastamento	€	1 872,00	
i) Incentivo RUP (max 2%)	€	660,00	
l) spese di gara e varie	€	-	
m) Imprevisti	€	284,45	
	totale somme a disposizione		€ 16 700,00
IMPORTO COMPLESSIVO (1 + 2)		€	50 000,00

- L'intervento finanziato nel Bilancio di Previsione 2020/2022, come segue:
 - Entrata Cap.550/8 "Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei garage per rimessa mezzi e lastrico solare" Euro 50.000;
 - Uscita Cap.2676/27 "Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei garage per rimessa mezzi e lastrico solare" Euro 50.000,00;
- Che in data 10 febbraio 2015 è stata sottoscritta tra i Comuni di Spoleto, di Norcia, di Sant'Anatolia di Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e successivamente allargata ai comuni di Monteleone di Spoleto, Cerreto di Spoleto, Sellano, Asp Norcia Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi – Lombrici - Renzi e Consorzio

B.I.M. "Nera e Velino" della Provincia di Perugia, la Convenzione con la quale, ai sensi del citato art. 33, comma 3, del codice dei contratti, è stata istituita la Centrale di Committenza;

- Il Comune di Monteleone di Spoleto ha affidato l'iter procedurale dell'affidamento alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, di seguito denominata "Stazione Appaltante";
- La suddetta procedura di affidamento diretto, è stata espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016, modificato dall'art. 37 del D. Lgs n. 56/2017) sulla piattaforma Net4Market da parte della Stazione Appaltante (Centrale Unica di Committenza del Comune di Spoleto) che ha invitato numero tre Ditte a formulare un'offerta sull'importo a base d'asta di Euro 33.300,00 oltre IVA, di cui € 1.631,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con lettera di invito trasmessa via Pec in data 18/10/2019 ed inserita nella piattaforma telematica all'indirizzo <https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo.umbriadc>, veniva fissato il termine di scadenza per il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 11:00, per la presentazione dell'offerta;

le Ditte invitate a partecipare erano:

- Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto, strada Provinciale n.8., P.IVA 00191910546;
 - Nando Durastanti Costruzioni con sede in Monteleone di Spoleto, P.IVA 01566380547;
 - Stecchiotti Pietro con sede in Monteleone di Spoleto P.IVA 02214800548;
- Al seguito del seguente appalto era stato assegnato il seguente: **CIG: 8067823228 - CUP: E19G19000150001**;
 - In data 22 ottobre 2019 era stato redatto il Verbale di Gara, che allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che erano pervenute due offerte economiche, di cui una è stata esclusa a causa dell'incompletezza compilativa della documentazione amministrativa, mancante dell'indicazione degli oneri della sicurezza aziendale requisito indispensabile per legge. La migliore offerta risultava essere quella presentata dalla Ditta Allegretti Gilberto, la quale si dichiarava disposta ad eseguire i lavori offrendo il ribasso del 7% (diconsi: sette/percento) sull'importo a base di gara di € 33.300,00 (di cui € 1.631,40 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo netto contrattuale di Euro 31.083,20 oltre IVA al 22%;
 - Con Determinazione del Responsabile del Servizio n.187 R.G. del 24/10/2019 si era affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045, strada Provinciale n.8, avente P.I. 00191910546, l'esecuzione dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria, dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto (PG), per un importo contrattuale di Euro 31.083,20 (ribasso del 7%), oltre IVA al 22%, come da seguente quadro economico:

Quadro Economico del progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO		
OPERE		
Importo a base d'asta		€ 33.300,00
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 31.668,60
Ribasso d'asta 7%		€ 2.216,80
Importo ribassato		€ 31.083,20
Importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 1.631,40
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€ 31.083,20
Iva lavori	22,0%	€ 6.838,30
Spese tecniche progettazione e DL		€ 5.168,31
CASSA previdenziale progettazione	4,0%	€ 206,73
Spese tecniche accatastamento		€ 1800,00
CASSA previdenziale Geom.	4,0%	€ 72,00
Accantonamento RUP		€660,00
imprevisti		€284,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€14.957,79
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€46.040,99

- In data 28/10/2019 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto con la Ditta Allegretti Gilberto di cui al Rep. n.1042, per un importo contrattuale di Euro 31.083,20 (oltre IVA al 22% come per legge);
- I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati ed iniziati in data 28/10/2019 con un tempo contrattualmente definito di giorni 60 ed ultimazione prevista per il giorno 27/12/2019;
- Durante l'esecuzione dei lavori sono concesse n. 2 proroghe per la durata complessiva di giorni 229;
- I lavori furono sospesi nei giorni:
 - verbale del 18/11/2019 fino al 18/02/2020 giorni 92, causa difforme stratigrafia del rivestimento del solaio;
 - verbale del 13/03/2020 fino al 28/07/2020 giorni 137 a causa COVID-19;
- Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe indicate e per le problematiche di approvvigionamento materiali e corsi di formazione post lockdown COVID-19 la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori in oggetto veniva fissata per giorno 15/08/2020;
- Nel corso dei lavori si è resa necessaria una perizia di variante in quanto sono emersi degli imprevisti non prevedibili al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori, l'acclusa Perizia di Variante e Suppletiva e l'atto di sottomissione redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Frascetti;
- Nella Perizia di Variante e Suppletiva sono stati introdotti dei nuovi prezzi inseriti nell'elenco nuovi prezzi approvato con il progetto di variante;

- A seguito della predisposizione della perizia di variante con l'inserimento dei nuovi prezzi è stato predisposto e sottoscritto un atto di sottomissione in data 18/11/2019;
- La perizia di variante è stata approvata dal RUP non ha comportato spese aggiuntive rispetto al contratto originario d'appalto stipulato in data 28/10/2020, al Rep. n.1042;
- La Perizia di Variante e Suppletiva trova copertura entro l'importo originario nelle somme a disposizione stanziata per l'esecuzione dell'opera, erogata dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 93 R.G. del 23/04/2020 venivano approvati atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Frascetti in data 22/04/2020, acquisiti dall'Ente al prot. n 5424 in data 23/04/2020, dell'importo di Euro 23.020,50 IVA (22%) compresa;
- Con la con la medesima Determinazione veniva liquidata, in favore della Ditta Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045, strada Provinciale n.8, avente P.I. 00191910546, la somma complessiva di Euro 23.020,50 di cui Euro 4.151,24 per l'IVA al 22%, a saldo della fattura elettronica n. TD01 n.7 del 22/04/2020, emessa per il 1° S.A.L. a titolo di pagamento in acconto; a titolo di pagamento in acconto;

Preso Atto che con nota acquisita al Protocollo dell'Ente n. 3591 del 08/10/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti contabili allo Stato Finale dei Lavori di "Adeguamento, messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria, dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto (PG)", composti da: *Computo consultivo; Elenco prezzi; Stima della manodopera; Libretto delle misure; Registro di Contabilità; Sommario del Registro di Contabilità; Sommario Registro di Contabilità; Stato Finale dei Lavori; Certificato di Pagamento n. 2; Quadro Comparativo; Verbali di Sospensione dei Lavori; Verbali di Ripresa dei Lavori; Verbale di Constatazione e verifica effettiva di Ultimazione Lavori; Certificato di Ultimazione Lavori; Certificato di Rispondenza; Relazione sul Conto finale; Certificato di Regolare Esecuzione;*

Visto il Verbale di Constatazione e verifica effettiva di Ultimazione Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/08/2020, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 12/08/20120;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/08/2020, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 12/08/220, e che gli stessi sono stati eseguiti con n.229 giorni di ritardo ma tuttavia in tempo utile per le scadenze specificate nei verbali di sospensione e ripresa delle lavorazioni;

Vista la Relazione sul Conto finale dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori in data 13/08/2020, da cui si evince che il quadro economico allo Stato Finale è il seguente:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

Quadro Economico a Consultivo			
OPERE			
TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI ESEGUITE			31 079,61 €
	Fornitura griglia metallica (Imprevisti)		233,16 €
SOMME DISPOSIZIONE	Iva lavori	22,00%	6 837,51 €
	Iva fornitura	22,00%	51,29 €
	Spese tecniche progettazione e DL		5 168,31 €
	CASSA previdenziale progettazione	4,00%	206,73 €
	Spese tecniche accatastamento		1 800,00 €
	CASSA previdenziale Geom.	4,0%	72,00 €
	Accantonamento RUP		660,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			14 795,84 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		46 108,61 €

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 13/08/2020 dal Direttore dei Lavori con il quale si certifica che i lavori di “Adeguamento messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto (PG)” sono stati regolarmente eseguiti, e ne liquida all’impresa esecutrice l’importo netto pari a Euro 31.079,61 da cui sono detratti il seguente acconto già corrisposto al 1° SAL in Euro 18.869,26 oltre Iva al 22%, resta da pagarsi all’Impresa Allegretti Gilberto il credito netto di Euro 12.210,35 oltre Iva al 22%;

Preso atto che dalla contabilità relativa allo Stato di Finale dei Lavori a tutto il 13/08/2020, l’Impresa ha raggiunto l’importo totale netto dei lavori pari ad Euro 31.079,61, da cui sono detratti il seguente acconto già corrisposto al 1° SAL in Euro 18.869,26 oltre Iva al 22%, con il Certificato di pagamento N.1 del 22/04/2020, resta da pagarsi all’Impresa Allegretti Gilberto il credito complessivo netto di Euro 12.210,35 oltre Iva al 22%;

Vista il Certificato di Pagamento N.2 per il pagamento della rata N 2° S.A.L di Euro 12.210,35 oltre IVA al 22%, emesso in data 13/08/2020 dal professionista Ing. Nicola Frascchetti in qualità di D.L, debitamente firmato dal Direttore dei Lavori, dall’Impresa esecutrice e dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale si certifica che si può liquidare alla Ditta esecutrice dei lavori Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8, avente P.I. 00191910546, la somma complessiva di Euro 14.896,63 di cui 2.686,28 per IVA al 22% come per legge;

Vista la fattura elettronica a saldo TD01 n. 15 del 02/10/2020, emessa dall’Impresa esecutrice Allegretti Gilberto, ed acquisita al protocollo dell’ente, dell’importo di Euro 12.210,35 oltre IVA al 22 % per il pagamento a saldo del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L) de quo;

Visto il preventivo e relativa fattura per la fornitura della griglia metallica inserita negli imprevisti
di Euro 233,16 oltre Iva al 22%;

Riscontrato la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti e in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 2.16 del C.S.A, si dispone di dover liquidare il Certificato di Pagamento N.2 relativo al 2 S.A.L a tutto il 13/08/2020, all'Impresa Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8, P.IVA 00191910546, la rata di Euro12.210,35 oltre IVA al 22 %;

Preso atto che ai sensi dell'art.3, della Legge n.136/2010 e s.m.i. Tracciabilità dei Flussi Finanziari, la suddetta Ditta ha dato comunicazione che per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 31F010 3038 5800 0000 0070 253;

Vista la parcella del Ing. Nicola Frascchetti C.F. FRSNCL79H25H501T, professionista incaricato dall'Ente con Determinazione n.176 del 08/10/2019, del servizio di redazione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), per l'intervento di: "Adeguamento, messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria, dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale sito nel Centro abitato di Monteleone di Spoleto(PG), in riferimento al Contributo del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al D.L. Crescita del 30 aprile 2019 n. 34 "Interventi volti allo sviluppo sostenibile", con la quale si richiede la liquidazione a saldo delle prestazioni professionali svolte, per un importo complessivo di Euro 5.375,04 comprensivo del contributo Cassa Ingegneri del 4% e con esenzione dell'IVA (a regime forfettario agevolato);

Vista fattura elettronica n.23 del 05/10/2020, emessa dell'Ing. Nicola Frascchetti C.F. FRSNCL79H25H501T, ed acquisita al protocollo al n. 3686 del 16/10/2020, dell'importo di Euro 5.168,31 e per un importo complessivo di Euro 5.375,04 (contributo del 4% e con esenzione dell'IVA (a regime forfettario agevolato);

Preso atto che ai sensi dell'art.3, della Legge n.136/2010 e s.m.i. Tracciabilità dei Flussi Finanziari, il professionista ci ha dato comunicazione che per la quietanza della prestazione professionale si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 84R034 4038 5800 0000 0070 248;

Visto che si è provveduto in data 08/10/2020 alla pubblicazione dell'avviso ad *opponendum* (ex art. 218 del DPR 5/10/2010 n. 2017 – D. Lgs n.50/52016 s.m.i) all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Monteleone di Spoleto per un periodo di giorni 20, decorsi i quali non sono pervenute al Comune osservazioni/opposizioni in seguito all'avviso divulgato;

Accertato che:

- l'Impresa Allegretti Gilberto è in regola con i versamenti e i contributi come da seguente DURC:

Numero Protocollo INAIL_21351504 Data richiesta 16/06/2020 Scadenza validità 14/10/2020 - Denominazione/ragione sociale Allegretti Gilberto C.F. LLGGBR41L27F540F – Sede legale in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8;

- il Professionista Ing. Nicola Frascchetti, nato a Roma il 25/06/1979, codice fiscale FRSNCL79H25H501T, con sede in Via Montedoro n.60 Norcia (PG) è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Inarcassa degli Ingegneri come da Certificato rilasciato in data 14/10/2020;

Dato atto che:

- la proposta della presente Determinazione è stata redatta dal Responsabile del Procedimento ed è trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico, al fine delle relative determinazioni di competenza;

-il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sul presente atto;

Ritenuto che il presente atto sia di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i prescritti parere espressi ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere di regolarità contabile;
- attestazione di copertura finanziaria;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

1. **Di approvare** gli atti contabili allo Stato Finale, relativi ai lavori di “Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel Centro abitato di Monteleone di Spoleto(PG)”, emessi dal Direttore dei Lavori, consistenti in: *Computo consultivo; Elenco prezzi; Stima della manodopera; Libretto delle misure; Registro di Contabilità; Sommario del Registro di Contabilità; Sommario Registro di Contabilità; Stato Finale dei Lavori; Certificato di Pagamento n. 2; Quadro Comparativo; Verbali di Sospensione dei Lavori; Verbali di Ripresa dei Lavori; Verbale di Constatazione e verifica effettiva di Ultimazione Lavori; Certificato di Ultimazione Lavori; Certificato di Rispondenza; Relazione sul Conto finale; Certificato di Regolare Esecuzione.*
2. **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di “Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel Centro abitato di Monteleone di Spoleto(PG)”, emessi dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica che si può liquidare all'Impresa Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8, P.IVA 00191910546 la somma a saldo pari a Euro 12.210,35 oltre IVA al 22 %, per complessivi EURO 14.896,63 a fronte dell'esecuzione dei lavori in argomento.

3. **Di approvare** la parcella del professionista Ing. Nicola Frascchetti C.F. FRSNCL79H25H501T con la quale si richiede, in conformità al quadro economico di cui sopra, una liquidazione a saldo di Euro 5.375,04, contributo del 4% e con esenzione dell'IVA (a regime forfettario agevolato) relativa alle spese professionali per il servizio di redazione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), per l'intervento in oggetto.
4. **Di approvare**, per l'intervento in oggetto alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico a consuntivo definitivamente assestato e finale pari a complessive **Euro 46 108,61** come da seguente prospetto:

Quadro Economico a Consuntivo			
OPERE			
TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI ESEGUITE			31 079,61 €
	Fornitura griglia metallica (Imprevisti)		233,16 €
SOMME DISPOSIZIONE	Iva lavori	22,00%	6 837,51 €
	Iva fornitura	22,00%	51,29 €
	Spese tecniche progettazione e DL		5 168,31 €
	CASSA previdenziale progettazione	4,00%	206,73 €
	Spese tecniche accatastamento		1 800,00 €
	CASSA previdenziale Geom.	4,0%	72,00 €
	Accantonamento RUP		660,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			14 795,84 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		46 108,61 €

5. **Di dare atto** che l'Impresa Allegretti Gilberto è il professionista Ing. Nicola Frascchetti sono in regola con i versamenti ed i contributi come precisato in premessa.
6. **Di liquidare**, mediante bonifico bancario sulle coordinate appositamente comunicate, quanto segue:
 - alla Ditta Allegretti Gilberto P.IVA: P.IVA 00191910546 esecutrice dei lavori, con sede in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8, la somma a saldo dei lavori in oggetto di Euro 12.210,35 oltre IVA al 22%; a pagamento della propria fattura elettronica TD01 n. 15 del 02/10/2020 di pari importo.
 - all'Ing. Nicola Frascchetti C.F. FRSNCL79H25H501T con sede in Via Montedoro 60,06046 Norcia (PG), la somma a saldo per le prestazioni professionali effettuate per l'intervento in oggetto dell'importo di Euro 5.168,31 e per un importo complessivo di Euro 5.375,04, compreso di

contributo del 4% (con esenzione dell’IVA a regime forfettario agevolato), a pagamento della propria fattura elettronica n. del 23/10/2020, di pari importo complessivo.

7. **Di dare atto** che alla pratica vengono assegnati i seguenti codici identificativi:
 Ditta Allegretti Gilberto **CIG: 8067823228** – Ing. Nicola Frascetti **CIG: ZC82A0C61A** -
CUP: E19G19000150001.
8. Di svincolare le polizze a garanzia fornite dalla Ditta aggiudicataria per il rispetto degli obblighi contrattuali.
9. **Di dare atto** che in data 08/10/2020 dell’avvenuta Pubblicazione dell’Avviso ad *Opponendum* per l’intervento in oggetto per un periodo di giorni venti (ex art. 218 del DPR 207/2010 – D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) all’Albo Pretorio dell’Ente, e che entro i termini previsti, non sono pervenute né osservazioni né opposizioni in merito.
10. **Di dare atto** che l’opera è finanziata dal Ministero dell’Interno individuato con il decreto di assegnazione di Euro 50.000,00, di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 “*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,*” come da comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 2353 del 29.07.2019, con la quale è stato attribuito un contributo pari ad € 50.000,00 per l’anno 2019, ai sensi del DL Crescita 30 aprile 2019, n. 34, per interventi messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale con presa d’atto mediante atto di Giunta Comunale n. 59 del 08.08.2019.
11. **Di dare atto** che per l’intervento in oggetto si è assunto il relativo impegno di spesa di Euro 37.917,12 al Cap. 2676/27, mediante la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica R.G n.187 del 24/10/2019 come da seguente prospetto:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP/FPV/ RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’		
				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
2676/27	2.05.99.99.999	FPV	91/2019	€ 14.896,63		

12. **Di dare atto** che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 176 del 08/10/2019 si è affidato l’incarico professionale del servizio per la redazione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), ed assunto il relativo impegno di spesa pari ad Euro 5.375,04 al Cap. 2676/27, come da seguente prospetto:

Capitolo /articolo	Codice di Bilancio	CP/FPV/R P	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’		
				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
2676/27	2.05.99.99.999	FPV	81/2019	€ 5.375,04		

13. **Di procedere** ai successivi adempimenti relativi all'intervento in oggetto, ai fini della Rendicontazione e del Saldo della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, finanziato con contributo del Contributi del Ministero dello Sviluppo Economico DL Crescita 30 aprile 2019, n.34. Interventi volti allo sviluppo sostenibile.
14. **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Servizio, che adotta l'atto, rispetto ai Soggetti intervenuti nel presente procedimento.
15. **Di dare** altresì atto che il Responsabile del presente Procedimento è l'Arch. Gina De Grandis, dipendente dell'Ente.
16. **Di disporre**, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
17. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

GDG

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Grasso Angelo Vincenzo
Ex art.49 comma 2^ Dlgs 267/00

F.to Minni Sonia