

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N° 300 Del 20-11-2020	OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel Centro abitato di Monteleone di Spoleto". "Contributi del Ministero dell'Interno, art.30, co.14-ter - DL Crescita 30 aprile 2019, n.34". Approvazione Contabilità Finale e Liquidazione. CIG: 82991199A5 - CIG: Z772D0139C - CUP: E19G20000080001.
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n.01 del 16/01/2016 con il quale sono stati attribuiti i poteri gestionali ad Interim dell'Area Amministrativa, Tecnica e di Vigilanza al sottoscritto;

Premesso che:

- ñ Il Ministro dell'Interno, con Decreto del 14 gennaio 2020, ha disposto l'assegnazione del fondo di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 a tutti i 1.940 comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, in base all'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, a decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, comunicato con nota acquisita al Prot. Comunale n.158 del 17.01.2020;
- Sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad Euro 11.597,90;
 - Gli Enti beneficiari erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020;
 - I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero, stabiliti in una prima quota pari al 50 per cento, con la verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori;
 - La realizzazione finanziaria, fisica e procedurale dell'opera sarà effettuata attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti" (Sezione anagrafica - "Strumento);

- Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è stato attuato tramite il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP", attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto;
- I predetti contributi saranno erogati dal Ministero, stabiliti in una prima quota pari al 50 per cento, con la verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori;
- Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, pari al restante 50 per cento, i Comuni, per attestare l'avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Ministero autorizza l'erogazione del saldo, dopo aver riscontrato la completezza delle informazioni trasmesse, e determinato che l'effettivo importo spettante per la realizzazione dell'intervento, rientra nei limiti dell'importo del contributo individuato con il decreto di assegnazione;
- La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- Ai sensi dell'art. 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) è richiesta di rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche;
- L'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2020, ha preso atto del contributo di 11.597,90 euro disposto dal Ministro dell'Interno, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che prevede l'assegnazione di un contributo a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti pari ad euro 11.597,90;
- L'Amministrazione Comunale, ha determinato di destinare il contributo individuato con il decreto di assegnazione di Euro 11.597,90, di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 art. 30, comma 14-ter, al potenziamento dei lavori, già in esecuzione, di: adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei garage per rimessa mezzi e lastrico solare, di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto (PG), censito al Foglio 22, part.379, di cui al progetto già approvato con delibera di Giunta n.71 del 10/10/2019;
- La somma di Euro 11.597,90 è finanziata con fondi di cui al Decreto Legge n.34 del 30/04/2019, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, è prevista nel Bilancio di Previsione 2020/2022, come di seguito riportato:

- Entrata Cap.550/8 “Lavori di messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà comunale”€ 11.597,00;
- Uscita Cap.2676/27 “Lavori di messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà comunale”€ 11.597,00;
- Con Deliberazione n.33 del 20/04/2020 era stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Gina De Grandis dipendente dell’Ente dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- Con Deliberazione n. 33 del 20/04/2020 era stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori “Messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto (PG)”, redatto dall’Arch. Gina De Grandis e dall’Ing. Proietti Bidolli Lorenzo, dipendenti dell’Ente dell’Ufficio Tecnico Comunale – *Contributo di assegnazione del Ministro dell’Interno - DL Crescita 30 aprile 2019, n. 34. Art.30 comma 14-ter*, come dal seguente quadro economico:

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO			
Lavori di messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel Centro abitato di Monteleone di Spoleto. Erogazione dei contributi del Ministro dell’Interno - DL Crescita 30 aprile 2019, n.34. Art.30 co.14			
<u>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO</u>			
1)	Importo lavori		
	Opere di manutenzione straordinaria garage comunali	€ 8.000,00	
	di cui manodopera	€ -	
a)	Importo lavorazioni		€ 8.000,00
b1	di cui oneri per la sicurezza	-	
b2	costi per la sicurezza	€ 700,00	
b)	totale sicurezza		€ 700,00
	Importo a basa d'asta	a + b2	€ 8.700,00
2)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c)	Spese tecniche	€ 800,00	
d)	Contributo previdenziale	€ 32,00	
e)	Altre (geologo, ecc.....)	€ -	
f)	Accantonamento/Incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/16 (max 2%)	€ -	
g)	IVA		
g1	IVA sui lavori (22%)	€ 1.914,00	
g2	IVA sulle spese tecniche e simili (22%)		
h)	Accatastamento	€ -	
i)	Incentivo RUP (max 2%)	€ -	
l)	spese di gara e varie	€ -	
m)	Imprevisti	€ 150,00	
	totale somme a disposizione		€ 2.896,00
	IMPORTO COMPLESSIVO (1 + 2)		€ 11.596,00

- Al progetto in oggetto era stato assegnato il seguente: **CUP: E19G20000080001**;

- Al fine di rispettare la tempistica richiesta dal bando pena di decadenza, si è resa necessaria la procedura di affidamento diretto per la tipologia e l'importo del servizio tecnico richiesto, sulla base del corrispettivo (inferiore ad euro 40.000,00), art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con Deliberazione del Responsabile del Servizio n.100 del 14/05/2020, era stato conferito l'incarico professionale all'Ing. Nicola Frascetti, Via Montedoro 60, 06046 Norcia (PG), C.F. FRSNCL79H25H501T, per la Direzione dei Lavori, e il Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), Contabilità Lavori, e Certificato di Regolare Esecuzione, per un importo di Euro 784,00 oltre contributo del 4% e con esenzione dell'IVA (a regime forfettario agevolato);
- A seguito dell'affidamento dell'incarico professionale era stato assegnato il seguente:
CIG: Z772D0139C - CUP: E19G20000080001;
- Il Comune di Monteleone di Spoleto, al fine di rispettare la tempistica richiesta dal bando per l'inizio dell'esecuzione dei lavori prevista è avvenuta entro il 15 maggio 2020, si è avvalso dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con lettera di invito per la presentazione dell'offerta ad un solo operatore l'Impresa Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto, strada Provinciale n.8 - Cf / Pi: 00191910546, trasmessa via Pec in data 12/05/2020 con prot. n.1702;
- L'Impresa Allegretti Gilberto con Pec prot. di arrivo n.1715 in data 12/05/2020, si era dichiarata disposta ad eseguire i lavori o per un importo netto contrattuale di Euro 8.700,00 oltre IVA al 22%;
- Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica R.G. n.101 del 14/05/2020 si è affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8, avente P.I. 00191910546, dei lavori di "Messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto(PG)," per un importo netto contrattuale di Euro 8.700,00 oltre IVA al 22%, come da seguente quadro economico:

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO			
Lavori di messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel Centro abitato di Monteleone di Spoleto. Erogazione dei contributi del Ministro dell'Interno - DL Crescita 30 aprile 2019, n.34. Art.30 co.14			
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
1)	Importo lavori		
	Opere di manutenzione straordinaria garage comunali	€ 8,000.00	
	di cui manodopera	€ -	
a)	Importo lavorazioni		€ 8,000.00
b1)	di cui oneri per la sicurezza	-	
b2)	costi per la sicurezza	€ 700.00	
b)	totale sicurezza		€ 700.00
	Importo a basa d'asta a + b2		€ 8,700.00
2)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c)	Spese tecniche	€ 784.00	
d)	Contributo previdenziale	€ 31.36	
e)	Altre (geologo, ecc.....)	€ -	
f)	Accantonamento/Incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/16 (max 2%)	€ -	
g)	IVA		
g1)	IVA sui lavori (22%)	€ 1,914.00	
g2)	IVA sulle spese tecniche e simili (22%)		
h)	Accatastamento	€ -	
i)	Incentivo RUP (max 2%)	€ -	
l)	spese di gara e varie	€ -	
m)	Imprevisti	€ 150.00	
	totale somme a disposizione		€ 2,879.36
	IMPORTO COMPLESSIVO (1 + 2)		€ 11,579.36

- Al seguito del seguente appalto era stato assegnato il seguente: **CIG: 82991199A5 - CUP: E19G20000080001;**
- In data 15/05/2020 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto con la Ditta Allegretti Gilberto di cui al Rep. n. 1049, per un importo contrattuale di Euro 8.700,00, (oltre IVA al 22% come per legge);
- I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati ed iniziati in data 15/05/2020 con un tempo contrattualmente definito di giorni 60 ed ultimazione prevista per il giorno 14/07/2020;
- Durante l'esecuzione dei lavori sono state richieste e concesse n. 1 proroghe per la durata complessiva di giorni 100;
- I lavori furono sospesi nei giorni:
 - verbale del 14/06/2020 fino al 22/09/2020 giorni 100, a causa approvvigionamento materiali post lockdown COVID-19;
- Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe indicate e per le problematiche di approvvigionamento materiali e corsi di formazione post lockdown COVID-19 la nuova

scadenza utile per l'ultimazione dei lavori in oggetto veniva fissata per giorno 22/10/2020;

- Nel corso delle lavorazioni la Ditta ha richiesto ed ottenuto di poter subappaltare alla Ditta Elettrica FOX di Fossatelli Gianluca la realizzazione dell'impianto elettrico per un importo pari a Euro 1.900,00 oltre IVA al 22%;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio n.193 R.G. del 12/08/2020, veniva autorizzato alla Ditta Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045, strada Provinciale n.8, avente P.I. 00191910546, il subappalto alla Ditta Elettrica FOX di Fossatelli Gianluca la realizzazione dell'impianto elettrico per un importo pari a Euro 1.900,00 oltre IVA al 22%;
- Con Determinazione 223 R.G. del 11/09/2020, venivano approvati gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) emessi dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Frascchetti in data 14/08/2020, acquisiti dall'Ente al prot. n. 3249 in data 15/09/2020, dell'importo di Euro 5.856,00 (IVA compresa);
- Con la con la medesima Determinazione veniva liquidata, in favore della Ditta Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045, strada Provinciale n.8, avente P.I. 00191910546, la somma complessiva di Euro 5.856,00 di cui Euro 1.056,00 per l'IVA al 22%, a saldo della fattura elettronica n TD01 n.13 del 16/09/2020, emessa per il 1° S.A.L. a titolo di pagamento in acconto;

Preso Atto che con nota acquisita al Protocollo dell'Ente n. 3809 del 23/10/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti contabili allo Stato Finale dei Lavori di "Messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto(PG)", composti da: *Computo consultivo; Elenco prezzi; Stima della manodopera; Libretto delle misure; Sommario del Registro di Contabilità; Registro di Contabilità; Stato Finale dei Lavori; Certificato di Pagamento n. 2; Verbali di Sospensione dei Lavori; Verbali di Ripresa dei Lavori; Verbale di Constatazione dello stato dei lavori e verifica effettiva di Ultimazione Lavori; Certificato di Ultimazione Lavori; Relazione sul Conto finale; Certificato di Regolare Esecuzione;*

Visto il Verbale di Constatazione e verifica effettiva di Ultimazione Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/10/2020, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 22/10/2020;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/10/2020, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 22/10/2020, e che gli stessi sono stati eseguiti con n.100 giorni di ritardo ma tuttavia in tempo utile per le scadenze specificate nei verbali di sospensione e ripresa delle lavorazioni;

Preso atto che nel corso delle lavorazioni sono stati necessari per il completamento delle finiture, la fornitura e posa in opera di una griglia metallica non prevista in fase di iniziale, la spesa sostenuta è stata inserita nella voce imprevisti del Quadro Tecnico Economico, e nel nuovo Quadro Economico a Consultivo compare nell'importo lavori;

Vista la Relazione sul Conto finale dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori in data 22/10/2020, da cui si evince che il quadro economico allo Stato Finale è il seguente:

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Lavori di messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel Centro abitato di Monteleone di Spoleto. Erogazione dei contributi del Ministro dell'Interno - DL Crescita 30 aprile 2019, n.34. Art.30 co.14 -ter. CIG:82991199A5 - CUP: E19G20000080001.

Quadro Economico a Consultivo

1) Importo lavori

	€	8		
Opere di manutenzione straordinaria garage comunali di cui manodopera	122,95			
	€	-	€	8
a) Importo lavorazioni			122,95	
b1 di cui oneri per la sicurezza	-			
b2 costi per la sicurezza	€	700,00		
			€	
b) totale sicurezza			700,00	
			€	8
Importo a basa d'asta	a + b2		822,95	

2) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c) Spese tecniche		€ 784,00		
d) Contributo previdenziale	€	31,36		
e) Altre (geologo, ecc.....)	€	-		
f) Accantonamento/Incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/16 (max 2%)	€	-		
g) IVA				
g1 IVA sui lavori (22%)	€	1		
	941,05			
g2 IVA sulle spese tecniche e simili (22%)				
h) Accatastamento	€	-		
i) Incentivo RUP (max 2%)	€	-		
l) spese di gara e varie	€	-		
m) Imprevisti	€	-		
totale somme a disposizione				€ 2 756,41
			€	11
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (1 + 2)			579,36	

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 22/10/2020 dal Direttore dei Lavori con il quale si certifica che i lavori di "Messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto (PG)", sono stati regolarmente eseguiti, e ne liquida all'impresa esecutrice l'importo netto pari a Euro 8.822,95 da cui sono detratti il seguente acconto già corrisposto al 1° SAL in Euro 4.800,00 oltre Iva al 22%, resta da pagarsi all'Impresa Allegretti Gilberto il credito netto di Euro 4.022,95 oltre IVA al 22%;

Preso atto che dalla contabilità relativa allo Stato di Finale dei Lavori a tutto il 22/10/2020, l'Impresa ha raggiunto l'importo totale netto dei lavori pari ad Euro 8.822,95 da cui sono detratti il seguente acconto già corrisposto al 1° SAL in Euro 4.800,00 oltre Iva al 22%, con il

Certificato di pagamento N.1 del 14/08/2020, resta da pagarsi all'Impresa Allegretti Gilberto il credito complessivo netto di Euro 4.022,95 oltre Iva al 22%;

Visto il Certificato di Pagamento N.2 per il pagamento della rata N 2° S.A.L di Euro 4.022,95 oltre IVA al 22%, emesso in data 22/10/2020 dal professionista Ing. Nicola Frascchetti in qualità di D.L, debitamente firmato dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa esecutrice e dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale si certifica che si può liquidare alla Ditta esecutrice dei lavori Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8, avente P.I. 00191910546, la somma complessiva di Euro 4.908,00 di cui 885,05 per IVA al 22% come per legge;

Vista la fattura elettronica a saldo TD01 n. 20 del 19/11/2020, emessa dall'Impresa esecutrice Allegretti Gilberto, ed acquisita al protocollo al n.4262 del 20/11/2020, dell'importo di 4.022,95 oltre IVA al 22 % per il pagamento a saldo del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L) de quo;

Riscontrato la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti e in ottemperanza a quanto previsto nel 3 Capitolo Speciale, si dispone di dover liquidare il Certificato di Pagamento N.2 relativo al 2 S.A.L a tutto 22/08/2020, all'Impresa Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8, P.IVA 00191910546, la rata di Euro 4.022,95 oltre IVA al 22 %;

Preso atto che ai sensi dell'art.3, della Legge n.136/2010 e s.m.i. Tracciabilità dei Flussi Finanziari, la suddetta Ditta ha dato comunicazione che per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 31F010 3038 5800 0000 0070 253;

Vista la parcella del Ing. Nicola Frascchetti C.F. FRSNCL79H25H501T, professionista incaricato dall'Ente con Determinazione n.100 del 14/05/2020, del servizio per la Direzione dei Lavori, e il Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), Contabilità Lavori, e Certificato di Regolare Esecuzione, per l'intervento di: "Messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto(PG)," in riferimento al Contributo del Ministro dell'Interno - DL Crescita 30 aprile 2019, n. 34. Art.30 comma 14-ter, con la quale si richiede la liquidazione a saldo delle prestazioni professionali svolte, per un importo complessivo di Euro 815,36 comprensivo del contributo Cassa Ingegneri del 4% e con esenzione dell'IVA (a regime forfettario agevolato);

Vista fattura elettronica n.25 del 16/11/2020, emessa dell'Ing. Nicola Frascchetti C.F. FRSNCL79H25H501T, ed acquisita al protocollo al n. 4206 del 17/11/2020, dell'importo di Euro 784,00 e per un importo complessivo di 815,36 contributo del 4% e con esenzione dell'IVA (a regime forfettario agevolato);

Preso atto che ai sensi dell'art.3, della Legge n.136/2010 e s.m.i. Tracciabilità dei Flussi Finanziari, il professionista ci ha dato comunicazione che per la quietanza della prestazione professionale si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 84R034 4038 5800 0000 0070 248;

Visto che si è provveduto in data 19/11/2020 alla pubblicazione dell'avviso ad *opponendum* (ex art. 218 del DPR 5/10/2010 n. 2017 – D. Lgs n.50/52016 s.m.i) all'Albo Pretorio *on line*

del Comune di Monteleone di Spoleto per un periodo di giorni 20, decorsi i quali non sono pervenute al Comune osservazioni/opposizioni in seguito all'avviso divulgato;

Accertato che:

- l'Impresa Allegretti Gilberto è in regola con i versamenti e i contributi come da seguente DURC:

Numero Protocollo INAIL_23344515 Data richiesta 30/10/2020 Scadenza validità 27/02/2020 - Denominazione/ragione sociale Allegretti Gilberto C.F. LLGGBR41L27F540F – Sede legale in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8;

- il Professionista Ing. Nicola Frascchetti, nato a Roma il 25/06/1979, codice fiscale FRSNCL79H25H501T, con sede in Via Montedoro n.60 Norcia (PG) è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Inarcassa degli Ingegneri come da Certificato rilasciato in data 19/11/2020;

Dato atto che:

- la proposta della presente Determinazione è stata redatta dal Responsabile del Procedimento ed è trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico, al fine delle relative determinazioni di competenza;

- il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sul presente atto;

Ritenuto che il presente atto sia di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i prescritti parere espressi ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere di regolarità contabile;
- attestazione di copertura finanziaria;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato.

1. **Di approvare** gli atti contabili allo Stato Finale, relativi ai lavori di “Messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto(PG)”, emessi dal Direttore dei Lavori, consistenti in: *Computo consultivo; Elenco prezzi; Stima della manodopera; Libretto delle misure; Sommario del Registro di Contabilità; Registro di Contabilità; Stato Finale dei Lavori; Certificato di Pagamento n. 2; Verbali di Sospensione dei Lavori; Verbali di Ripresa dei Lavori; Verbale di Constatazione dello stato dei lavori*

e verifica effettiva di Ultimazione Lavori; Certificato di Ultimazione Lavori; Relazione sul Conto finale; Certificato di Regolare Esecuzione.

2. **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di “Messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel centro abitato di Monteleone di Spoleto(PG)”, emessi dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica che si può liquidare all’Impresa Allegretti Gilberto con sede in Monteleone di Spoleto 06045 (PG) Via Boccanera n.8, P.IVA 00191910546 la somma a saldo pari a Euro 4.022,95 oltre IVA al 22 %, per complessivi Euro 4.908,00 a fronte dell’esecuzione dei lavori in argomento.
3. **Di approvare** la parcella del professionista Ing. Nicola Frascchetti C.F. FRSNCL79H25H501T con la quale si richiede, in conformità al quadro economico di cui sopra, una liquidazione a saldo di Euro 815,36, contributo del 4% e con esenzione dell’IVA (a regime forfettario agevolato) relativa alle spese professionali per il servizio svolto di Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), Contabilità Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, per l’intervento in oggetto.
4. **Di approvare**, per l’intervento in oggetto alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico a consuntivo definitivamente assestato e finale pari a complessive **Euro 11 579,36** come da seguente prospetto:

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Lavori di messa in sicurezza del parapetto esistente dei garage e lastrico solare di proprietà Comunale, sito nel Centro abitato di Monteleone di Spoleto. Erogazione dei contributi del Ministro dell’Interno - DL Crescita 30 aprile 2019, n.34. Art.30 co.14 -ter. CIG:82991199A5 - CUP: E19G20000080001.

Quadro Economico a Consultivo

1) Importo lavori

	€	8	
Opere di manutenzione straordinaria garage comunali	122,95		
di cui manodopera	€	-	
			€ 8
a) Importo lavorazioni			122,95
b1 di cui oneri per la sicurezza	-		
b2 costi per la sicurezza	€	700,00	
b) totale sicurezza			€ 700,00
			€ 8
Importo a basa d'asta	a + b2		822,95
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
c) Spese tecniche		€ 784,00	
d) Contributo previdenziale	€	31,36	
e) Altre (geologo, ecc.....)	€	-	
f) Accantonamento/Incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/16 (max 2%)	€	-	
g) IVA			
g1 IVA sui lavori (22%)	€	1	
g2 IVA sulle spese tecniche e simili (22%)	941,05		

11. **Di dare atto** che l'opera è finanziata dal Ministero dell'Interno individuato con il decreto di assegnazione di Euro 11.597,90, a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000, di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 art. 30, comma 14-ter, a decorrere dall'anno 2020 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, come da comunicazione acquisita al protocollo comunale n.158 del 17.01.2020, e presa d'atto del contributo di 11.597,90 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2020.

12. **Di dare atto** che per l'intervento in oggetto si è assunto il relativo impegno di spesa di Euro 10.764,00 al Cap. 2676/27, mediante la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica R.G n.101 del 14/05/2020 come da seguente prospetto:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP/FPV/ RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
2676/27	08.01-2.05.99.99.999	CP	25	€ 4.758,00		
2676/27	08.01-2.05.99.99.999	RRPP	92/2019 sub 2	€ 150,00		

13. **Di dare atto** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 100 del 14/05/2020 si è affidato l'incarico professionale di Direzione Lavori, e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ed assunto il relativo impegno di spesa pari ad Euro 815,36 al Cap. 2676/27, come da seguente prospetto:

Capitolo /articolo	Codice di Bilancio	CP/FPV/R P	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
2676/27	08.01-2.05.99.99.999	CP	24	€ 815,36		

14. **Di dare atto** che la spesa complessivamente sostenuta per l'intervento ammonta ad Euro **11.579,36** su un impegno assunto di complessivamente Euro **11.579,36**.

15. **Di procedere** ai successivi adempimenti relativi all'intervento in oggetto, ai fini della Rendicontazione e del Saldo della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, finanziato con contributo del Contributi del Ministero dell'Interno - DL Crescita 30 aprile 2019, n. 34. art.30 comma 14-ter, per l'anno 2020, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

16. **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Servizio, che adotta l'atto, rispetto ai Soggetti intervenuti nel presente procedimento.

17. **Di dare** altresì atto che il Responsabile del presente Procedimento è l'Arch. Gina De Grandis, dipendente dell'Ente.
18. **Di disporre**, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito Istituzionale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
19. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

GDG

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Grasso Angelo Vincenzo
Ex art.49 comma 2^Dlgs 267/00

F.to Minni Sonia