



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA – SUAPE – TERREMOTI – LAVORI PUBBLICI

<p>N° 129 Del 26-05-2021</p>	<p>OGGETTO: OGGETTO:PSR per l'UMBRIA 2014-2020 - "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" MISURA 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie. Intervento: "MINIERA". di Monteleone di Spoleto. APPROVAZIONE STATO FINALE E SALDO FINALE LAVORI E SPESE TECNICHE DL. CIG: 8133504BD2 - Z2C23CFD15 - CUP: E17H18000760002.</p>
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il D. Lgs. 50/201163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 204/18/CE";

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 31/12/2021, con il quale è stato incaricato il sottoscritto Geom. Maurizio Maurizi della Responsabilità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica Urbanistica e Ricostruzione;

Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'Area di competenza;

Visti i provvedimenti dell'Amministrazione con i quali sono state individuate le Aree di posizioni organizzative;

Premesso:

- Che la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.3665 - del 14/04/2017 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7

“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - sottomisura 7.2. Approvazione e pubblicazione del “Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”;

- Che con D.D. n.1724 del 21/02/2018 della Regione Umbria sono state ammesse a finanziamento le proposte formulate dagli Enti ed in particolare è stato ammesso a finanziamento l’intervento denominato “La Miniera” con un punteggio di 110 e per un importo di spesa ammissibile di complessive Euro 390.414,86;
- Che la Regione dell’Umbria con PEC Prot. n. 40383 del 27/02/2018, - acquisita al Prot. Comunale n. 880 di pari data, ha comunicato all’Ente il finanziamento della suddetta proposta progettuale;
- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica ad interim n.171 del 29.06.2018, con la quale è stato approvato il verbale di gara del 18/06/2018 e affidato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e dall’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n.50/2016, con aggiudicazione dell’offerta del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. c), l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, misure, contabilità e collaudo/certificato di regolare esecuzione, tramite procedura negoziata, al Raggruppamento Temporaneo formato dal Geom. Elisa Della Vedova e dall’Arch. Jacopo Rossi, iscritti rispettivamente all’Albo dei Geometri della Provincia di Perugia
- Che a seguito del seguente affidamento professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, era stato assegnato il seguente: **CIG: Z2C23CFD15 - CUP: E17H18000760002;**
- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica ad interim n.263 del 07/09/2018, si affidava ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la redazione della Relazione Geologica necessaria per l’intervento “MINIERA”, al Geologo Dott. MANNI Emanuele C.F. MNN MNL 75S13D653K avente P. IVA n. 02810510541, con Sede in Via Cà Chiavetta n. 1 - Spello (PG), per un importo complessivo di Euro 1.553,68 (oltre IVA al 22% ed oneri di legge);
- Che a seguito del seguente affidamento professionale per la redazione della Relazione Geologica era stato assegnato il seguente: **CIG: Z0124D5FB4 - CUP: E17H18000760002;**
- Che la Regione dell’Umbria con PEC acquisita al protocollo comunale n. 5053/2018 comunicava la concessione definitiva del finanziamento mediante Propria D.D. n. 14466/2018 per un importo complessivo di Euro 387.922,82;
- Che con atto di G.C. n. 56 del 20/09/2018, e n. 25 del 21/03/2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, come da seguente quadro economico:

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO rettificato dalla Regione con Determina n. 14466/2018 intervento LA MINIERA		
OPERE		
a)	Importo dei lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera (computo lavorazioni)	€ 284.817,65
b)	Importo della manodopera (soggetta a ribasso)	€ 31.982,09
c)	Importo degli oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)	€ 7.947,43
d)	Importo dei lavori al netto degli oneri e del costo della manodopera (soggetto a ribasso d'asta)	€ 244.888,13
e)	Importo dei costi per la sicurezza (spese generali per la sicurezza non soggette a ribasso)	€ 12.921,42
Totale dei lavori		€ 297.739,07
SPESE GENERALI		
f)	Iva sull'importo dei lavori (22%)	€ 65.502,60
g)	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.698,02
h)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.789,27
l)	Spese tecniche	€ 12.750,44
	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€ 510,02
	Iva su spese tecniche	€ 0,00
m)	Spese tecniche Geologo	€ 1.553,68
	Contributo integrativo su spese tecniche (2%)	€ 31,07
	Iva su spese tecniche	€ 348,65
Totale spese generali		€ 90.183,75
Riepilogo		
Totale dei lavori da appaltare		297.739,07
Totale delle spese generali		90.183,75
TOTALE PROGETTO		387.922,82

- Che con avviso datato 12/07/2019 veniva pubblicato nella piattaforma informatica Net4Market presso la Centrale Unica di Committenza di Spoleto un Avviso Pubblico con il quale si richiedeva agli operatori economici di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione per l'individuazione di n. 10 o.e. da invitare alla gara di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- Che mediante la piattaforma informatica Net4Market si è provveduto al sorteggio di n. 10 operatori economici, di cui al verbale della Centrale di Committenza del 31/07/2019; Che con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 217 del 14/11/2019 si è provveduto all'indizione della relativa procedura di gara, per l'appalto dei lavori in oggetto, esperita senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis e con le modalità e calcolo di cui all'art. 97, del medesimo Decreto per un importo a base d'asta di € 297.739,07 (di cui Euro 12.921,42 per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre I.V.A al 22%;
- Che con la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 248 del 12/12/2019, si è provveduto, in conformità alla normativa nazionale vigente sulle OO.PP., a stabilire

che all'importo posto a base d'asta, verranno sottratti i soli costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ai fini dell'applicazione del ribasso d'Asta, a parziale modifica della precedente Determinazione n. 217 del 14/11/2019, ovvero il ribasso d'asta sarà applicato anche alla manodopera ed agli oneri della sicurezza, riadeguando di conseguenza la lettera d'invito che verrà trasmessa agli operatori economici invitati alla gara d'appalto;

- Che la gara è stata espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs n. 56/2017) sulla piattaforma Net4Market, da parte dell'incaricata Centrale Unica di Committenza del Comune di Spoleto;
- Che a seguito di esperimento della suddetta gara la Ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl con sede in Colliano (SA) – via Salitto 10 - P.IVA – C.F. 04298780653 è risultato il vincitore con un ribasso del 27,97100%; (diconsi ventisettevirgolanovecentosettantuno/percento) sull'importo a base d'asta di 297.739,07 (di cui Euro 12.921,42 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso), quindi per un importo Netto Contrattuale di Euro € 218.072,73 oltre I.V.A al 22%;
- Che sono stati richiesti i giustificativi ai sensi dell'art. 97 co. 8 del codice in quanto è risultata preventivamente anomala, in data 13/01/2020 la Ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl ha risposto in data 27/01/2020 al prot. n. 264 del Comune di Spoleto formulando le proprie giustificazioni che sono state accettate;
- Che la Stazione Unica Appaltante del Comune di Spoleto ha provveduto alle verifiche in merito al possesso dei requisiti previsti per legge, come da documentazione depositata agli atti;
- Che in data 10 febbraio 2015 è stata sottoscritta tra i Comuni di Spoleto, di Norcia, di Sant'Anatolia di Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e successivamente allargata ai Comuni di Monteleone di Spoleto, Cerreto di Spoleto e Sellano, la Convenzione, rinnovata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 luglio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Codice dei contratti, è stata istituita la Centrale di Committenza e che quindi la gara sarà espletata dalla stessa, sulla base della sopra richiamata Convenzione;
- Che con Determinazione n. 55 del 02.03.2020, veniva approvato il verbale di gara del 9 gennaio 2020 attinente la Procedura Negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. da parte della Centrale Unica di Committenza del Comune di Spoleto; e con lo stesso atto si aggiudicata in via definitiva i lavori relativi all'intervento di miglioramento della infrastruttura viaria comunale dall'abitato di Ruscio a località "La Miniera" alla Ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl con sede in Colliano (SA) – via Salitto 10 - P.IVA – C.F. 04298780653, per un importo netto contrattuale pari ad € 218.072,73 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad € 297.739,07, detratto del ribasso d'asta offerto del 27,9710%, pari ad € 79.666,34, più i costi per la sicurezza pari ad €. 12.921,42 oltre IVA come per legge, e conseguentemente veniva approvava il quadro tecnico economico, come di seguito riportato:

Determina n. 14466/2018 intervento LA MINIERA		
OPERE		
a)	Importo dei lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera (computo lavorazioni)	€ 284.817,65
b)	Importo della manodopera	€ 31.982,09
c)	Importo degli oneri per la sicurezza	€ 7.947,43
d)	Importo dei lavori al netto degli oneri e del costo della manodopera	€ 244.888,13
e)	Importo dei costi per la sicurezza (spese generali per la sicurezza non soggette a ribasso)	€ 12.921,42
importo a base d'asta		€ 297.739,07
percentuale di ribasso: 27,97100%		€ 79.666,34
importo contrattuale		€ 218.072,73
SPESE GENERALI		
f)	Iva sull'importo dei lavori (22%)	€ 47.976,00
g)	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.698,02
h)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.789,27
l)	Spese tecniche	€ 12.750,44
	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€ 510,02
	Iva su spese tecniche	€ 0,00
m)	Spese tecniche Geologo	€ 1.553,68
	Contributo integrativo su spese tecniche (2%)	€ 31,07
	Iva su spese tecniche	€ 348,65
n)	spese gara ANAC	€ 225,00
Totale spese generali		€ 72.882,15
Riepilogo		
Importo lavori contrattuale		218.072,73
Totale delle spese generali		72.882,15
Importo complessivo progetto a seguito di gara		290.954,87
economie a seguito di ribasso d'asta		96.967,95
totale progetto originario finanziato		387.922,82

- Che a seguito del seguente appalto era stato assegnato il seguente: **CIG: 8133504BD2**
- **CUP: E17H18000760002;**

- Che in data 18.05.2020 Rep. n. 1050 è stato stipulato il relativo Contratto D'Appalto con l'Impresa appaltatrice Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Colliano (SA) – Codice Fiscale/Partita IVA n. 04298780653, aggiudicataria dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale sopra indicato;
- Che in data in data 6 luglio 2020 si è provveduto alla consegna e all'inizio dei lavori come risulta dal relativo Certificato;
- Che con Determinazione n.175 R.G. del 23/07/2020, veniva liquidata all'impresa appaltatrice la Ditta Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Colliano (SA) – via Salitto 10 - P.IVA – C.F. 04298780653, l'anticipo del 30% sull'importo contrattuale dei lavori di Euro 218.072,73, di cui €. 65.421,82 per l'anticipazione del 30%, ed €. 14.392,80 per IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 79.814,62;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 24/09/2020, venivano approvati gli elaborati ed il relativo quadro economico della perizia di Variante e Suppletive;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 09/11/2020, veniva riapprovata a modifica ed integrazione della Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 24/09/2020, l'aggiornamento della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal progettista il Geom. Elisa Della Vedova e il Direttore dei lavori Arch. Jacopo Rossi;
- Con Determinazione n. 310 R.G. del 27/11/2020, venivano approvati gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) a tutto il 30/10/2020, per un importo netto di Euro 142.435,89 oltre IVA al 22 %, che l'Impresa esecutrice ha raggiunto, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Jacopo Rossi trasmessi ed acquisiti al Prot. n.4224 in data 18/11/2020, relativi ai lavori del PSR 2014/2020 – Intervento 7.2.1 “LA MINIERA”;
- Con Determinazione n. 310 R.G. del 27/11/2020, veniva liquidata, in favore della Ditta esecutrice Ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl con sede in Colliano (SA) – via Salitto 10 - P.IVA – C.F. 04298780653, la somma complessiva di Euro 173.771,79 comprensivo IVA al 22%, a saldo della fattura elettronica FATTPA 14_20 del 25-11-2020, emessa per il 1° S.A.L. a titolo di pagamento in acconto;
- Con la con la medesima Determinazione venivano liquidate le competenze professionali espletate e maturate proporzionalmente allo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) N.1, i professionisti:
 - Arch. Jacopo Rossi C.F. R555JCP77L27D653O – P.I. 02941470540, componente del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, con sede Via Monte Cristallo n.2, 06034 Foligno (PG), (S.A.L.) N.1° per un importo di Euro 3.162,88 comprensivo del contributo Cassa Architetti del 4%, esenzione dell'IVA (a regime forfettario), a saldo della propria fattura elettronica TD01 n.01E del 17/11/2020 di pari importo complessivo;
 - Geom. Elisa Della Vedova C.F. D4444LSE84S66D653F – P.I. 03168330540, componente del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, con sede Via

Monte Cristallo n.2, 06034 Foligno (PG), Lavori (S.A.L.) N.1° per un importo di Euro 3.162,88 comprensivo del contributo Cassa Geometri del 4%, esenzione dell'IVA (a regime forfettario) a saldo della propria fattura elettronica TD01 n.01/FE del 16/11/2020, di pari importo complessivo;

- Geologo Dott. MANNI Emanuele C.F. MNNMNL75S13D653K – P.I. 02810510541, con sede in Via Cà Chiavetta n. 1 - Spello (PG), la somma complessiva Euro 1.622,66 comprensivo del contributo Cassa del 2%, IVA al 22%, e detrazione della ritenuta Euro 310,74) a pagamento della propria fattura
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1415 del 16/02/2021 (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 701 del 19/02/2021) è stato preso atto dell'approvazione da parte della Regione dell'Umbria, Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale. Servizio: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria, Sezione: Economia montana e infrastrutture rurali, relativo a lavori di riqualificazione e miglioramento della strada comunale dall'abitato di Ruscio a località "La Miniera", è stato dichiarato ammissibile l'importo della perizia di variante per un importo complessivo di € 387.922,82, di seguito si riportano i quadri tecnici economici approvati nelle tre fasi successive con D.G.C.:

Descrizione	Importo rimodulato DGC 25/2019 (€)	Importo a seguito aggiudicazione (€)	Importo variante DGC 100/2020 (€)
Importo dei lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera (computo lavorazioni)	284.817,65	205.151,31	227.458,23
Di cui importo della manodopera	31.982,09	31.982,09	36.409,18
Di cui importo degli oneri per la sicurezza	7.947,43	7.947,43	8.811,58
Importo dei lavori al netto degli oneri e della manodopera	244.888,13	165.221,79	182.237,47
Costi sicurezza	12.921,42	12.921,42	17.093,69
Totale lavori	297.739,07	218.072,73	244.551,92
IVA Lavori 22%	65.502,60	47.976,00	53.801,42
Corrispettivi e incentivazioni progettuali	2.698,02	2.698,02	3.317,41
imprevisti	6.789,27	6.789,27	6.789,27
Spese tecniche	12.750,44	12.750,44	17.647,73
CNPAIA 4% relativo agli incarichi professionali	510,02	510,02	705,91
Spese tecniche Geologo	1.553,68	1.553,68	1.553,68
Contributo integrativo su spese tecniche (2%)	31,07	31,07	31,07
Iva su spese tecniche	348,65	348,65	348,65
ANAC		225,00	225,00
economie progettuali (IVA compresa)			58.950,76
TOTALE DGC	387.922,82	300.054,80	307.022,82

- Contestualmente con la presente Determinazione Dirigenziale n. 1415 del 16/02/2021, si prende atto che l'importo ammissibile della perizia di variante presentata con la domanda di variante SIAN n. 14280002776, risulta essere pari ad € 387.922,82, pari all'importo ammissibile stabilito in sede di concessione degli aiuti;

Considerato che l'importo netto contrattuale iniziale dei lavori era di Euro 218.072,73 oltre IVA al 22% comprensivo degli oneri di sicurezza, e che l'importo complessivo dei lavori approvato in perizia di variante Con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 09/11/2020, è pari ad € 244.551,92 al netto del ribasso d'asta del 27,9710% di cui € 227.458,23 per lavori e € 17.093,69 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, si evidenzia dal quadro tecnico economico riportato in Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 09/11/2020, un lieve incremento dell'importo dei costi lavori pari a € 26.479,20 inferiore al 15% dell'importo originario del contratto, come previsto dall'art.106 co. 2 del Digs. 50/2016;

Preso Atto che con nota acquisita al Protocollo dell'Ente n. 1281 del 01/04/2021, il Direttore dei Lavori l'Arch. Jacopo Rossi ha trasmesso gli atti contabili allo Stato Finale dei Lavori del "P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 7.2.1 - "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle strutture viarie" Lavori di riqualificazione e miglioramento della strada comunale dall'abitato di Ruscio a località "La Miniera", composti da: *Computo consultivo; Elenco prezzi; Stima della manodopera; Libretto delle misure; Sommario del Registro di Contabilità; Registro di Contabilità; Stato Finale dei Lavori; Certificato di Pagamento n. 2; Verbali di Sospensione dei Lavori; Verbali di Ripresa dei Lavori; Verbale di Constatazione dello stato dei lavori e verifica effettiva di Ultimazione Lavori; Certificato di Ultimazione Lavori; Relazione sul Conto finale; Certificato di Regolare Esecuzione;*

Visto il Verbale il verbale di Sospensione dei Lavori n°1, redatta dal Direttore dei Lavori l'Arch. Jacopo Rossi in data 01.12.2020 e trasmesso al RUP, sospensione resosi necessario per la redazione di una perizia di variante e per le condizioni meteorologiche avverse;

Visto il Verbale il verbale di Ripresa dei Lavori n°1, redatta dal Direttore dei Lavori l'Arch. Jacopo Rossi data 01.03.2021;

Visto il Verbale di Constatazione e verifica effettiva di Ultimazione Lavori, redatta dal Direttore dei Lavori l'Arch. Jacopo Rossi in data 01/04/2021, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 19/03/2021;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori, redatta dal Direttore dei Lavori l'Arch. Jacopo Rossi in data 01/04/2021, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 19/03/2021, e che gli stessi sono stati eseguiti con n.100 giorni di ritardo ma tuttavia in tempo utile per le scadenze specificate nei verbali di sospensione e ripresa delle lavorazioni;

Visto la contabilità finale dei lavori in oggetto di cui al prot. n. 1281 del 01/04/2021, redatta dall'Arch. Jacopo Rossi Direttore dei Lavori e progettista componente del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, in data 01/04/2021, per un importo netto dello stato finale di € 244.55192 oltre IVA al 22%;

Visti gli atti contabili allegati alla contabilità finale dei Lavori redatti e debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori Arch. Jacopo Rossi e controfirmato per accettazione dalla Ditta Scaglione Giovanni, trasmessi dal Direttore dei Lavori e acquisiti al Prot. n. 1281 in data 01/04/2021;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dalle parti senza riserve e/o eccezioni, in data 01/04/2021, con il quale si certifica che si può liquidare all'impresa esecutrice la somma a saldo di € 36.694,21 oltre Iva al 22%;

Vista il relativo Certificato di Pagamento per il pagamento a saldo dello Stato Finale di € 36.694,21 oltre IVA al 22%, emesso in data 19/10/03/2021 dal professionista Arch. Jacopo Rossi in qualità di D.L, debitamente firmato dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa esecutrice e dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale si certifica che si può liquidare alla Ditta esecutrice dei lavori Scaglione Costruzioni Generali Srl con sede in Colliano (SA) – via Salitto 10 - P.IVA – C.F. 04298780653, la somma complessiva di € 44.766,94 di cui 8.072,73 per IVA al 22% come per legge;

Visto il Certificato della Regolarità e Congruità della manodopera e i versamenti rilasciata dalla competenza Cassa Edile di Perugia in data 23/03/2021 Prot.023990/DN, relativo allo Stato Finale dell'intervento in oggetto;

Visto il DURC prot. INAIL n. 26966360 con il quale si certifica che l'Impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE, con scadenza il 04/08/2021;

Vista la fattura elettronica FATTPA 5_21 del 01/04/2021 trasmessa dalla Ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl, con Prot. n.1313 del 06/04/2021 all'Ente, dell'importo di € 36.694,21 pari al certificato di pagamento dello Stato Finale oltre Iva al 22%, per un importo complessivo di € 44.766,94;

Vista la polizza a garanzia di cui all'art.103 comma 6 a svincolo della rata a saldo, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, rilasciata a favore del Comune di Monteleone di Spoleto dalla Elba Assicurazione S.p.A., - Garanzia fideiussoria n. 1635889 del 04-05-2020, rilasciata dall'Agenzia di Amore Gerardo - Salerno, per un importo di Euro 31.351,89 (ridotta del 50% ai sensi dell'art.93, co. 7 per certificazione iso 9001:2015, attestato n° 017C-SCG-Q con scadenza il 30/03/2020 rilasciato da SI Cert S.a.g.l. - certificazione iso 14001 attestato n° 017C-SCG-E con scadenza il 30/03/2020 rilasciato da SI Cert S.a.g.l.), calcolata sulla rata di saldo ed il tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o dalla verifica di conformità acquisita al prot. n. 1281 del 01/04/2021;

Riscontrata la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti e in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 23 del C.S.A, si dispone di dover liquidare il Certificato di Pagamento dello Stato Finale emesso in data 19/10/03/2021, alla Ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl con sede in Colliano (SA) – Via Salitto 10 - P.IVA – C.F. 04298780653, l'importo di € 36.694,21 oltre IVA al 22 %;

Acquisita agli atti la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla Ditta Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. il cui codice IBAN IT03C0834276700006010060369 corrisponde con quanto riportato in fattura;

Viste, le fatture delle competenze professionali prodotte dal Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti formato dal Geom. Della Vedova Elisa (C.F. DLLLLSE84S66D653F – P.I. 03168330540) e l'Arch. Jacopo Rossi (C.F. RSSSJCP77L27D653O – P.I. 02941470540), acquisita al Prot. n.1940 del 17/05/2021 inerente la liquidazione per le spese tecniche espletate e maturate allo Stato Finale dei Lavori dei lavori in oggetto;

Vista la parcella dell'Arch. Jacopo Rossi C.F. RSSSJCP77L27D653O – P.I. 02941470540, componente del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, con sede Via Monte Cristallo n.2, 06034 Foligno (PG), incaricato dall'Ente con Determinazione n.171 R.G. del 29/06/2018, del servizio di redazione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), Contabilità lavori, per l'intervento PSR 2014/2020 – Intervento 7.2.1 “LA MINIERA”, con la quale richiede la liquidazione delle competenze professionali espletate e maturate allo Stato Finale dei Lavori per un importo di Euro 3.639,16 comprensivo del contributo Cassa Architetti del 4%, esenzione dell'IVA (a regime forfettario);

Vista fattura elettronica TD01 n.01E del 17/05/2021, del professionista Arch. Jacopo Rossi, dell'importo di Euro 3.499,19 e per un importo complessivo di Euro 3.639,16 (compresa contributo del 4% e esenzione dell'IVA a regime forfettario) per spese tecniche maturate allo Stato Finale dei Lavori;

Visto che il professionista Arch. Jacopo Rossi è in regola con i versamenti ed i contributi di cui al DUC Inarcassa 0710031.17/05/2021, acquisito al Prot. n.1281 del 01/04/2021;

Preso atto che ai sensi dell'art.3, della Legge n.136/2010 e s.m.i. Tracciabilità dei Flussi Finanziari, il professionista Arch. Jacopo Rossi, ci ha dato comunicazione che per la quietanza della prestazione professionale si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 93T020 0821 7030 0000 4016 042;

Vista la parcella del Geom. Elisa Della Vedova C.F. DLLLLSE84S66D653F – P.I. 03168330540, componente del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, con sede Via Gran Sasso n.25, 06034 Foligno (PG), incaricato dall'Ente con Determinazione n.171 R.G. del 29/06/2018, del servizio di redazione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), Contabilità lavori, per l'intervento PSR 2014/2020 – Intervento 7.2.1 “LA MINIERA”, con la quale richiede la liquidazione delle competenze professionali espletate e maturate allo Stato Finale dei Lavori per un importo di Euro 3.639,16 comprensivo del contributo Cassa Geometri del 5%, esenzione dell'IVA (a regime forfettario);

Vista la fattura elettronica TD01 n.02/FE del 17/05/2021, del professionista Geom. Elisa Della Vedova, dell'importo di Euro 3.465,86 e per un importo complessivo di Euro 3.639,16 (compresa contributo del 5% e esenzione dell'IVA a regime forfettario) per spese tecniche maturate allo Stato Finale dei Lavori;

Visto che il professionista Geom. Elisa Della Vedova è in regola con i versamenti ed i contributi di cui al DUC Cassa Geometri Matricola 844516M, sino all'anno antecedente alla data 17/05/2021, acquisito al Prot. n.1281 del 01/04/2021;

Preso atto che ai sensi dell'art.3, della Legge n.136/2010 e s.m.i. Tracciabilità dei Flussi Finanziari, il professionista Geom. Elisa Della Vedova, ci ha dato comunicazione che per la quietanza della prestazione professionale si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT57T0200821703000106082224;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione Stato Finale e saldo finale dei lavori e spese tecniche – DL dei lavori in oggetto e di dover provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche maturate allo Stato Finale dei Lavori dai professionisti e dall'impresa esecutrice;

Dato atto che:

- la proposta della presente Determinazione è stata redatta dal Responsabile del Procedimento ed è trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico, al fine delle relative determinazioni di competenza;

-il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sul presente atto;

Ritenuto che il presente atto sia di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i prescritti parere espressi ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere di regolarità contabile;
- attestazione di copertura finanziaria;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

- **Di approvare** la contabilità dello Stato Finale e saldo finale dei lavori e spese tecniche - DL, relativi ai lavori del PSR 2014/2020 – Intervento 7.2.1 “LA MINIERA”, redatta dal Direttore dei Lavori l'Arch. Jacopo Rossi, trasmessi ed acquisiti al Prot. n.1281 in data 01/04/2021, relativi ai lavori del PSR 2014/2020 – Intervento 7.2.1 “LA MINIERA”, per un importo netto dello Stato Finale dei lavori pari a Euro 244.551,92 oltre IVA al 22 %, che l'Impresa esecutrice ha raggiunto.

- **Di procedere all'approvazione** del Certificato di Pagamento per il pagamento a saldo dello Stato Finale di € 36.694,21 oltre IVA al 22%, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Jacopo Rossi, dell'impresa esecutrice Scaglione Giovanni, e del R.U.P Arch. Gina De Grandis dell'intervento in argomento, con il quale si certifica che si può liquidare per il pagamento a saldo dello Stato Finale alla Ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl con sede in Colliano (SA) – via Salitto 10 - P.IVA – C.F. 04298780653, l'importo di € 36.694,21 oltre IVA al 22% come per legge.
- **Di approvare** la parcella del professionista Arch. Jacopo Rossi C.F. R555JCP77L27D653O – P.I. 02941470540, componente del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, con sede Via Monte Cristallo n.2, 06034 Foligno (PG), incaricato dall'Ente con Determinazione n.171 R.G. del 29/06/2018, del servizio di redazione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), Contabilità lavori, per l'intervento PSR 2014/2020 – Intervento 7.2.1 “LA MINIERA”, in conformità al quadro economico approvato di cui sopra, la liquidazione a saldo delle competenze professionali espletate e maturate allo Stato di Finale Lavori per un importo di Euro 3.639,16 comprensivo del contributo Cassa Architetti del 4%, esenzione dell'IVA (a regime forfettario).
- **Di approvare** la parcella del professionista Geom. Elisa Della Vedova C.F. D444LSE84S66D653F – P.I. 03168330540, componente del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, con sede Via Monte Cristallo n.2, 06034 Foligno (PG), incaricato dall'Ente con Determinazione n.171 R.G. del 29/06/2018, del servizio di redazione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), Contabilità lavori, per l'intervento PSR 2014/2020 – Intervento 7.2.1 “LA MINIERA”, in conformità al quadro economico approvato di cui sopra, la liquidazione a saldo delle competenze professionali espletate e maturate allo Stato Finale dei Lavori per un importo di Euro 3.639,16 comprensivo del contributo Cassa Geometri del 5%, esenzione dell'IVA (a regime forfettario).
- **Di dare atto** dei documenti di regolarità contributiva degli interessati riportati in premessa.
- **Di dare atto** che l'intervento è finanziato con fondi Regionali previsti in bilancio al Capitolo 2676/24 “Lavori di ripristino Strada La MINIERA – PSR, corrispondente Capitolo Entrata 550/5.
- **Di liquidare** di conseguenza, mediante bonifico bancario al seguente Codice IBAN IT03C0834276700006010060369, alla **Ditta Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.** la somma di al netto di Euro € 36.694,21 oltre IVA al 22 %, a saldo dello Stato Finale per i lavori in oggetto, ed a saldo della propria fattura elettronica FATTPA 5_21 del 01-04-2021 come di seguito riportato:

CAP	Codice di Bilancio	CP/ RP	Impegno	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2021	2022	2023
2676/24	10.05-2.02.01.09.000	fpv	191/2019 Sub 1	€ 44.766,94		

- **Di liquidare** al progettista e direttore dei lavori **Arch. Jacopo Rossi** la somma complessiva di Euro 3.639,16 comprensivo del contributo Cassa Architetti del 4%, esenzione dell'IVA (a regime forfettario) a pagamento della propria fattura elettronica TD01 n.01E del 17/05/2021, di pari importo complessivo al seguente Codice IBAN: IT 93T020 0821 7030 0000 4016 042.
- **Di imputare** la relativa spesa complessiva come segue:

Capitolo / articolo	Codice di Bilancio	CP/FPV/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
2676/ 24	10.05-2.02.01.09.000	rrpp	157/2018	€ 3.639,16		

- **Di liquidare** al progettista **Geom. Elisa Della Vedova** la somma complessiva di Euro 3.639,16 comprensivo del contributo Cassa Geometri del 5%, esenzione dell'IVA (a regime forfettario) a pagamento della propria fattura elettronica TD01 n.02/FE del 17/05/2021, di pari importo complessivo al seguente Codice IBAN: IT57T0200821703000106082224.
- **Di imputare** la relativa spesa complessiva come segue:

Capitolo / articolo	Codice di Bilancio	CP/FPV/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
2676/ 24	10.05-2.02.01.09.000	rrpp	157/2018	3.639,16		

- **Di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- **Di dare atto** che alla pratica è assegnato il seguente **CUP: E17H18000760002** ed i seguenti CIG:
 - per la Ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl, il **CIG: 8133504BD2**.
 - per il Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti formato dal Geom. Della Vedova Elisa e dall'Arch. Jacopo Rossi, il seguente **CIG: Z2C23CFD15**.
- **Di dare atto** che il R.u.p. dell'intervento è l'Arch. De Grandis Gina, dipendente dell'Ente.
- **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line.
- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria.

GDG

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Maurizi Maurizio

Ex art.49 comma 2^Dlgs 267/00

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA URBANISTICA-SUAPE-TERREMOTI-LL.PP.

Esprime parere Favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Favorevole con le seguenti annotazioni:

Il Responsabile dell'Area

F.to Maurizi Maurizio

Monteleone di Spoleto, li 26-05-2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile;

Favorevole con le seguenti annotazioni:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Minni Sonia

Monteleone di Spoleto, li 26-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Minni Sonia

Monteleone di Spoleto, 26-05-2021

Comune di Monteleone di Spoleto

Provincia di Perugia

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

Pubblicazione n. 196

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi dal 15-07-2021

Monteleone di Spoleto, 15-07-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Maurizi Maurizio

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Monteleone di Spoleto, li 15-07-2021

Il Responsabile del Area Finanziaria e Tributi

F.to Minni Sonia

