



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 274

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 118 DEL 21-08-2018

ORIGINALE

Oggetto: "INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI SPELONGA" APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: “INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI SPELONGA”.
APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l’altro è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno corrente;

VISTO il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

PREMESSO

-che ai sensi dell’art.3 dell’Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016, è stata individuata un’area dove delocalizzare alcune attività commerciali, ricadente al foglio 30, porzioni di mappali 1396-1397-1852-1369, ubicata a lato dell’area SAE di Spelonga.
-che è stata redatta apposita progettazione per la parte relativa all’opera di fondazione e sotto-impianti;
-che è necessario procedere con estrema urgenza all’esecuzione dell’intervento in quanto è necessario quanto prima possibile riavviare le attività produttive e commerciali attualmente quasi inesistenti nel territorio comunale e terminare i lavori all’interno delle aree SAE;
-che quanto sopra è indispensabile per fornire alla popolazione, appena ritornata nel territorio comunale, i servizi fondamentali per vivere in maniera dignitosa e permettere ai residenti di acquistare prodotti anche quelli di prima necessità senza doversi recare nelle attività commerciale dei comuni limitrofi;
-che quanto sopra rappresenta un altro passo importante del processo avviato per riportare la popolazione verso la normalità.

DATO ATTO che si tratta di attività presenti nel territorio comunale e danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

VISTA l’Ordinanza d’occupazione temporanea d’urgenza n° 303 del 30.11.2016, emessa, in via d’urgenza, dal Sindaco del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi di quanto disposto all’art. 6 dell’O.C.D.P.C. n° 388 del 26.08.2016, con la quale si è occupata l’area su cui realizzare l’opera in argomento;

RILEVATO che la Regione Marche con nota n.64587 del 26/01/2017 ha comunicato l’assegnazione al Comune di Arquata del Tronto dei fondi per la delocalizzazione delle attività commerciali per complessivi euro 640.500,00 così suddivisi:

- Fondo acquisto moduli (n.22) euro 457.500,00
- Fondo per opere di urbanizzazione e incarichi tecnici, per n.22 attività: euro 183.000,00;

VISTA la nota di questo Comune n.16143 del 31/10/2017 con la quale si chiede alla Regione Marche l’autorizzazione ad utilizzare la somma di euro 134.778,20 quale parte dei fondi già assegnati per la delocalizzazione delle attività produttive, per realizzare le opere di urbanizzazione e di fondazioni per l’installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all’interno dell’area SAE in frazione Pretare, Piedilama e Spelonga;

RICHIAMATI:

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano

e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

• l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• l'art. 36, dello stesso Codice dei Contratti Pubblici che al comma 2 lett. a), dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

• l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

• la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 nel Comune di Arquata oggetto del presente intervento

RICHIAMATA integralmente la determina del Responsabile del Procedimento n.152 del 23/10/2017 in cui si affida all'Ing. Martiniano Martinelli ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 servizio tecnico inerente Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione del seguente intervento: "OCDPC n.408 art.3, Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Spelonga. Importo lavori euro 46.086,58".

VISTO il progetto presentato in data 27/10/2017 prot. n. 16068, redatto dall'Ing. Martiniano Martinelli, incaricato dal Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 07/11/2017, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

OPERE DI FONDAZIONE E SOTTOIMPIANTI PER POSA MODULI TEMPORANEI

ATTIVITA' COMMERCIALI – SPELONGA

OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONE

LAVORI A MISURA (comprensivo degli oneri della Sicurezza) € 34.428,94

Lavori da appaltare a misura € 32.707,49

Oneri per la Sicurezza € 1.721,45

Totale importo lavori soggetto a ribasso € 32.707,49

Totale lavori a misura € 34.428,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SPESE TECNICHE € 2.754,32

COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO € 1.032,87

IMPREVISTI € 3.442,89

IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI

IVA (10%) SU LAVORI IN APPALTO € 3.442,89

CNPAIA (4%) € 151,49

IVA (22%) SU SPESE TECNICHE € 833,18

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 11.657,64

TOTALE TRA LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE € 46.086,58

e composto dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- QUADRO ECONOMICO

- ARCHITETTONICO PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI
- SCHEMA IMPIANTI
- CARPENTERIA DI FONDAZIONE - NICCHIA CONTATORE CIIP
- RELAZIONI DI CALCOLO E SULLE FONDAZIONI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- RELAZIONE SUI MATERIALI
- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008

VISTA

-l'Ordinanza CDPC n. 408/2016 art. 2 comma 1 secondo cui “..per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi bisogni, di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificatamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono: Alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3 comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016”;

-l'Ordinanza CDPC n. 394/2016 art. 3 comma 5 secondo cui “..i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di relativa competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5,6 dell'Ordinanza CDPC 388/2016”;

-l'Ordinanza CDPC n. 388/2016 art. 5 comma 2 secondo cui nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga tra l'altro al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 112: “verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori”.

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 179 del 14/11/2017 ad oggetto - “INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI SPELONGA” con la quale è stato disposto tra l'altro:

-di affidare i lavori in oggetto all'operatore economico UBALDI COSTRUZIONI SPA, con sede in Strada Provinciale Bonifica, 20 - 63085 - Maltignano(AP), P.IVA: 01231000447 per l'importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di € 27.887,44 oltre IVA 10% pari a 2.788,74 per complessivi € 30.676,18;

CONSIDERATO

-Che in fase di esecuzione dei lavori è sopraggiunta la necessità di apportare delle modifiche ed integrazioni alle lavorazioni previste nella progettazione iniziale;

-Che il D.L. e progettista dell'opera, ing. Martiniano Martinelli, sentita l'impresa e il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente quale Responsabile del Procedimento, ha proposto la redazione di una perizia di variante tecnico suppletiva, necessaria per terminare e migliorare l'opera a seguito di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto;

-Che il responsabile del procedimento, vista la relazione del D.L. e le situazioni sopraindicate, ha autorizzato la redazione di una variante tecnico suppletiva;

DATO ATTO che per quanto sopra, e ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e nel rispetto delle condizioni del comma 7 e del comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e ii., il tecnico incaricato ing. Martiniano Martinelli ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, assunta al prot. com. n. 5562 del 07/06/2018 composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione del D.L. sulla Perizia di Variante in corso d'opera;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Elenco prezzi di variante;
4. Quadro economico iniziale e di perizia di variante e suppletiva;
5. Quadro comparativo;
6. Schema Atto di sottomissione – Verbale concordamento nuovi prezzi;
7. Elaborati grafici

con il seguente Q.E. di variante:

LAVORI E PRESTAZIONI euro

Totale importo lavori a misura (comprensivo degli oneri della Sicurezza) 40.618,85

Oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso 2.030,94
LAVORI A BASE D'ASTA (esclusa la sicurezza) 38.587,91
A detrarre ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice (20%) - 7.717,58
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 30.870,33
IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE 32.901,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
SPESE TECNICHE 2.754,32
CNPAIA (4%) 110,17
IVA (22%) SU SPESE TECNICHE 605,95
IVA sui lavori (10%) 3.290,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 6.760,57
TOTALE OPERA 39.661,84

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n.79 del 13.06.2018 con la quale è stato disposto tra l'altro di approvare ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) e nel rispetto delle condizioni del comma 7 e del comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e ii., la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto;

DATO ATTO -Che la I° variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Spelonga" è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera c) e nel rispetto delle condizioni del comma 7 e del comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e ii., per le motivazioni sopraindicate;

-Che l'importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro 32.901,27, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro 5.013,83 (da Euro 27.887,44 ad Euro 32.901,27) pari al 17,98 %, inferiore al limite imposto del 50% dal c.7 dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

-Che tale importo integrativo trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera;

-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;

-Che il costo attuale dell'opera a seguito dell'accertamento delle economie appalto ammonta ad euro 39.661,84.

PRESO ATTO che i lavori di cui in oggetto sono stati consegnati il giorno 21/11/2017 da parte del D.L Ing. Martiniano Martinelli;

-che l'effettivo inizio dei lavori è avvenuto il 22/11/2017;

-che sono state disposte n. 3 sospensioni lavori quali:

-la prima in data 27/11/2017 per avverse condizioni atmosferiche e il giorno 24/01/2018 sono ripresi i lavori;

-la seconda in data 31/01/2018 per avverse condizioni atmosferiche e il giorno 28/03/2018 sono ripresi i lavori;

-la terza in data 31/03/2018 per la verifica spostamento utenze, preparazione ed approvazione della prima variante tecnico suppletiva e il giorno 16/06/2018 sono ripresi i lavori;

-che in data 22/06/2018 si sono conclusi i lavori in oggetto;

-che in data 04/07/2018 Prot.n. 6636, è stata presentata dall'Ing. Martiniano Martinelli, a questo Ente la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO

-che in data 22/06/2018 sono concluse le opere per gli "INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI SPELONGA";

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, in data 04/07/2018 Prot.n. 6636 relativi allo SAL Finale dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice

sopracitata, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 32.901,27 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Libretto delle Misure;
- 3) Registro di contabilità;
- 4) Sommario registro di contabilità;
- 5) SAL finale dei lavori;
- 6) Certificato di regolare esecuzione

VISTO in particolare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto in data 25/06/2018 dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 32.901,27 oltre I.V.A. di legge così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza): Euro 32.901,27

I.V.A. 10% sui lavori Euro 3.290,13

Credito a favore dell'impresa Euro 36.191,40

VISTA la fattura elettronica, n° 5PA del 27.06.2018 (prot. com. 6379 del 27/06/2018) della ditta appaltatrice UBALDI COSTRUZIONI SPA, con sede in Strada Provinciale Bonifica, 20 - 63085 - Maltignano(AP), P.IVA: 01231000447, dell'importo totale di euro 36.191,40 di cui euro 32.901,27 per lavori ed euro 3.290,13 per IVA al 10%, relativa al SAL finale "INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI SPELONGA".

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 117 del 13-08-2018, con la quale è stato disposto l'adeguamento d'impegno di spesa, imputando l'ulteriore importo di € 2.072,32 al cap. n. 3010 c.i.

14.01-2.02.01.09.002 in conto competenza del corrente esercizio finanziario per un totale di impegnato pari a € 32.901,27 oltre IVA 10% pari a 3.290,13 per complessivi 36.191,40;

VISTO il Durc On Line protocollo INPS_11300850 con scadenza validità al 01/11/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del S.A.L. finale soprindicato.

CONSTATATA la regolarità del procedimento e della prestazione del servizio effettuato;

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;
- il d.lgs. n. 81/2008;

VISTA la normativa vigente in materia

DETERMINA

-DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI APPROVARE gli atti contabili, rimessi dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, in data 04/04/2017 Prot.n. 3176 relativi allo SAL Finale dei lavori relativi alle "INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI SPELONGA" eseguiti dalla ditta appaltatrice UBALDI COSTRUZIONI SPA, con sede in Strada Provinciale Bonifica, 20 - 63085 - Maltignano(AP), P.IVA: 01231000447, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 32.901,27 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Libretto delle Misure;
- 3) Registro di contabilità;

- 4) Sommario registro di contabilità;
- 5) SAL finale dei lavori;
- 6) Certificato di regolare esecuzione

-DI APPROVARE il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto in data 15/03/2017 dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 32.901,27 oltre I.V.A. così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza): Euro 32.901,27
 I.V.A. 10% sui lavori Euro 3.290,13
 TOTALE FATTURA Euro 36.191,40

-DI PRENDERE ATTO del Durc On Line protocollo INPS_11300850 con scadenza validità al 01/11/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica n° 5PA del 27.06.2018 (prot. com. 6379 del 27/06/2018) della ditta appaltatrice UBALDI COSTRUZIONI SPA, con sede in Strada Provinciale Bonifica, 20 - 63085 - Maltignano(AP), P.IVA: 01231000447, dell'importo totale di euro 36.191,40 di cui euro 32.901,27 per lavori ed euro 3.290,13 per IVA al 10%, relativa al SAL finale "INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI SPELONGA".

-DI EMETTERE mandato di pagamento per €. 36.191,40= di cui:
 €. 32.901,27.= importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice UBALDI COSTRUZIONI SPA, con sede in Strada Provinciale Bonifica, 20 - 63085 - Maltignano(AP), P.IVA: 01231000447, con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario BCC DI CASTIGLIONE MESSERAIMONDO E PIANELLA SCPARL – IBAN: IT47B0847377030000000061005 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
 € 3.290,13.= per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a "split payment", ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

-DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 36.191,40 impegnati con proprio atto n. 179 del 14/11/2017 al capitolo 3010 c.i. 14.01-2.02.01.09.002, come segue:

Importo
 imputato Esercizio
 registrazione Esercizio
 imputazione Codifica di bilancio
 Titolo 2°
 Livello 3°
 Livello Cap/Art ImpegnoSub
 impegno
 euro
 36.191,40
 2017 2017 2 2 01 3010 342-343

- DI DARE ATTO che il CIG attribuito:
 • All'appalto dei lavori è ZCD20BDFCE;

-DI DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

-DI PROVVEDERE agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

-DI DARE INFINE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Territorio e Ambiente”

Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Finanziario e Tributi”

Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-01-2019 al 23-01-2019
Arquata del Tronto 08-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 08-01-2019 al 23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)