



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 55 DEL 18-04-2018

Oggetto: "INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PRETARE" APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: “INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI PRETARE”. APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l'altro è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno corrente;

VISTO il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016, è stata individuata un'area dove delocalizzare alcune attività commerciali, ricadente al foglio 6, porzione di mappale 710, ubicata a lato dell'area SAE di Pretare;
- che è stata redatta apposita progettazione per la parte relativa alle opere di fondazione e sotto-impianti;
- che è necessario procedere con estrema urgenza all'esecuzione dell'intervento in quanto è necessario quanto prima possibile riavviare le attività produttive e commerciali attualmente quasi inesistenti nel territorio comunale e terminare i lavori all'interno delle aree SAE;
- che quanto sopra è indispensabile per fornire alla popolazione, appena ritornata nel territorio comunale, i servizi fondamentali per vivere in maniera dignitosa e permettere ai residenti di acquistare prodotti anche quelli di prima necessità senza doversi recare nelle attività commerciali dei comuni limitrofi;
- che quanto sopra rappresenta un altro passo importante del processo avviato per riportare la popolazione verso la normalità.

DATO ATTO che si tratta di attività presenti nel territorio comunale e danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

VISTA l'Ordinanza d'occupazione temporanea d'urgenza n° 301 del 30.11.2016, emessa, in via d'urgenza, dal Sindaco del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 dell'O.C.D.P.C. n° 388 del 26.08.2016, con la quale si è occupata l'area su cui realizzare l'opera in argomento;

RILEVATO che la Regione Marche con nota n.64587 del 26/01/2017 ha comunicato l'assegnazione al Comune di Arquata del Tronto dei fondi per la delocalizzazione delle attività commerciali per complessivi euro 640.500,00 così suddivisi:

- Fondo acquisto moduli (n.22) euro 457.500,00
- Fondo per opere di urbanizzazione e incarichi tecnici, per n.22 attività: euro 183.000,00;

VISTA la nota di questo Comune n.16143 del 31/10/2017 con la quale si chiede alla Regione Marche l'autorizzazione ad utilizzare la somma di euro 134.778,20 quale parte dei fondi già assegnati per la delocalizzazione delle attività produttive, per realizzare le opere di urbanizzazione e di fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Pretare, Piedilama e Spelonga;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 36, dello stesso Codice dei Contratti Pubblici che al comma 2 lett. a), dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 nel Comune di Arquata oggetto del presente intervento

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 152 del 23/10/2017 con la quale fra l'altro si dispone:

-di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio tecnico inerente la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione dei seguenti interventi:

- Sisma 2016 - OCDPC n.408 art.3, Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Pretare. Importo lavori stimato euro 39.983,04.

all'ing. Martiniano Martinelli, nato a Conselve (PD) il 30-07-1948, residente in Grottammare (AP), via Ugo Foscolo, 42, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al n.326; Codice fiscale: MRTMTN48L30C964V, P. IVA: 01277330443, con Studio in San Benedetto del Tronto (AP) via L. Curzi 2, per l'importo complessivo di € 9.058,80 oltre IVA 22% e CNPAIA 4% per complessivi € **11.493,81**;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 83 del 07/11/2017 con la quale tra l'altro è stato disposto di:

-di approvare il progetto definitivo-esecutivo della **“Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Pretare”** redatto dall'ing. Martiniano Martinelli, di Ascoli Piceno acquisito al prot. Comunale n. 16067 in data 27/10/2017, costituito dai seguenti elaborati tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

- RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO ECONOMICO
- ARCHITETTONICO PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI
- SCHEMA IMPIANTI
- CARPENTERIA DI FONDAZIONE - NICCHIA CONTATORE CIIP
- RELAZIONI DI CALCOLO E SULLE FONDAZIONI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- RELAZIONE SUI MATERIALI
- RELAZIONE GEOTECNICA

ed avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO	
OPERE DI FONDAZIONE E SOTTOIMPIANTI PER POSA MODULI TEMPORANEI ATTIVITA' COMMERCIALI – PIEDILAMA	
OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONE	
LAVORI A MISURA (comprensivo degli oneri della Sicurezza)	€ 39.983,04
Lavori da appaltare a misura	€ 37.983,89
Oneri per la Sicurezza	€ 1.999,15
Totale importo lavori soggetto a ribasso	€ 37.983,89
Totale lavori a misura	€ 39.983,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
SPESE TECNICHE	€ 3.198,64
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 1.199,49
IMPREVISTI	€ 3.998,30
IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
IVA (10%) SU LAVORI IN APPALTO	€ 3.998,30
CNPAIA (4%)	€ 175,93
IVA (22%) SU SPESE TECNICHE	€ 967,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.538,26
TOTALE TRA LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.521,30

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 185 del 15/11/2017 ad oggetto - **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PRETARE”** con la quale è stato disposto tra l'altro:

-di affidare i lavori in oggetto all'operatore economico **CORRADETTI ANGELO**, con sede legale in **Frazione Colle, 45/A, 63096 Arquata del Tronto, P.IVA 00369700448** per l'importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di **€ 34.969,17 oltre IVA 10% pari ad 3.496,92 per complessivi € 38.466,02;**

PRESO ATTO che i lavori di cui in oggetto sono stati consegnati il giorno 21/11/2017;

-che in data 06/12/2017 è stata disposta una sospensione dei lavori dal D.L. Ing. Martiniano Martinelli e il giorno 04/03/2018 è stato emesso il verbale per la ripresa dei lavori;

PRESO ATTO

-che in data 10/03/2018 sono concluse le opere per gli **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PRETARE”;**

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, in data 04/04/2018 Prot.n. 3171 relativi allo SAL Finale dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice sopracitata, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 34.189,54 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Libretto delle Misure;
- 3) Registro di contabilità;
- 4) Sommario registro di contabilità;
- 5) SAL finale dei lavori;
- 6) Certificato di regolare esecuzione

VISTO in particolare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 15/03/2018 dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 34.189,54 oltre I.V.A. di legge così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	<i>34.189,54</i>
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>3.418,95</i>
Credito a favore dell'impresa	<i>Euro</i>	37.608,49

VISTA la fattura elettronica, n° 1_18 del 06.04.2018 (prot. com. 3354 del 09/04/2018) della ditta appaltatrice CORRADETTI ANGELO, con sede legale in Frazione Colle, 45/A, 63096 Arquata del Tronto, P.IVA 00369700448, dell'importo totale di **euro 37.608,49** di cui euro 34.189,54 per lavori ed euro 3.418,95 per IVA al 10%, relativa al SAL finale **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PRETARE”**.

VISTO il Durc On Line protocollo INPS_10150932 con scadenza validità al 25/07/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del S.A.L. finale sopraindicato.

CONSTATATA la regolarità del procedimento e della prestazione del servizio effettuato;

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;
- il d.lgs. n. 81/2008;

VISTA la normativa vigente in materia

DETERMINA

-DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI APPROVARE gli atti contabili, rimessi dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, in data 04/04/2017 Prot.n. 3176 relativi allo SAL Finale dei lavori relativi alle **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PRETARE”** eseguiti dalla ditta appaltatrice **CORRADETTI ANGELO, con sede legale in Frazione Colle, 45/A, 63096 Arquata del Tronto, P.IVA 00369700448**, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 34.189,54 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Libretto delle Misure;
- 3) Registro di contabilità;
- 4) Sommario registro di contabilità;
- 5) SAL finale dei lavori;
- 6) Certificato di regolare esecuzione

-DI APPROVARE il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 15/03/2017 dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 34.189,54 oltre I.V.A. così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	<i>34.189,54</i>
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>3.418,95</i>
TOTALE FATTURA	<i>Euro</i>	37.608,49

-DI PRENDERE ATTO del Durc On Line protocollo INPS_10150932 con scadenza validità al 25/07/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica n° 1_18 del 06.04.2018 (prot. com. 3354 del 09/04/2018) della ditta appaltatrice CORRADETTI ANGELO, con sede legale in Frazione Colle, 45/A, 63096 Arquata del Tronto, P.IVA 00369700448, dell'importo totale di **euro 37.608,49** di cui euro 34.189,54 per lavori ed euro 3.418,95 per IVA al 10%, relativa al SAL finale **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PRETARE”**.

-DI EMETTERE mandato di pagamento per €. **37.608,49**= di cui:

€. **34.189,54**= importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice CORRADETTI ANGELO, con sede legale in Frazione Colle, 45/A, 63096 Arquata del Tronto, P.IVA 00369700448, con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario BANCA INTESA SAN PAOLO – IBAN: IT90V0306969370000000000608 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

€. **3.418,95**= per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a “split payment”, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

-DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **37.608,49** impegnati con proprio atto n. 185 del 15/11/2017 al capitolo 3010 c.i. 14.01-2.02.01.09.002, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio					Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art	Impegno	
euro 37.608,49	2017	2017	2	2	01	3010	353	

- DI DARE ATTO che il CIG attribuito:

- All'appalto dei lavori è **Z5320CA45A**;

-DI DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

-DI PROVVEDERE agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

-DI DARE INFINE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“Territorio e Ambiente”

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Finanziario e Tributi”

Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2018 al 18-05-2018
Arquata del Tronto 03-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 03-05-2018 al 18-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)