



# COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

---

## SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 62 DEL 03-05-2018

**Oggetto: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 "MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630" AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 163 D.LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E IMPREVISTI, APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA E PROGETTISTA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di maggio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente Determinazione

**OGGETTO: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 – “MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630” AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 163 D.LGS. N. 50/2016 – AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E IMPREVISTI, APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA E PROGETTISTA.**

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l’altro è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno corrente;

**VISTO** il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

**DATO ATTO** che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dall’eccezionale sisma del 24/08/2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;
- i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre di intensità ancora più forte hanno provocato maggiore distruzione;
- gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;
- molte abitazioni e vie della frazione non risultano utilizzabili per pericolo esterno dovuto ad edifici particolarmente danneggiati dagli eventi sismici e incombenti sugli stessi;
- l’amministrazione comunale ha chiesto l’attivazione del G.T.S. (gruppo tecnico di supporto) per diversi luoghi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, tra essi il suddetto edificio della Frazione Colle, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.69 part. 630;
- il gruppo tecnico di supporto (GTS) in data 26.05.2017 ha eseguito il sopralluogo Scheda n.01 presso l’edificio sito in Frazione Colle, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.69 part. 630, riscontrando quanto segue:  
*Allegato C: "edificio in muratura su due livelli adibita ad uso magazzino. Presenta lo sfondamento di porzione di copertura e evidenti lesioni sulla facciata lato pubblica via e lato ingresso laterale."*  
*Allegato C/2: "In considerazione dell’evidente quadro fessurativo e degli ingenti danni ai muri si provveda alla demolizione della parte superiore dell’edificio come evidenziato da scheda fotografica allegata."*  
classificazione di intervento attribuita è D1 (demolizione parziale).  
dalla scheda GTS si rileva che l’intervento non può essere eseguito dal VV.F..

**VISTA** l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Arquata del Tronto n. 562 prot. 10564 del 16.06.17 adottata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che ha disposto la messa in sicurezza, mediante demolizione parziale, del fabbricato, catastalmente individuato al foglio 69 particella 630 ed autorizzato l’ufficio tecnico comunale tramite ditta privata all’esecuzione dell’intervento;

**RICHIAMATA** integralmente la propria determina n. 104 DEL 12/09/2017 ad oggetto  
-**"MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630"** ;  
-**"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.33 SCHEDA N.08 DEL 14.05.17 - F.69 M. 84"**;  
-**"OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. FAETE - GTS CCR INCARICO N.33 SCHEDA N.09 DEL 14.06.17 - F.33 M. 61-664"**;

**–“OPERE PROVVISORIALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883”**, DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016. con la quale è stato disposto tra l’altro:

**di affidare**, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 , l’incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione dell’intervento **“MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630”** all’Arch. Attilio Aulozzi nato ad Ascoli Piceno il 30/12/1964, residente in Giulianova (TE), via Tito Speri, 21, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 515, in qualità tecnico libero professionista, con studio in Folignano (AP), viale Assisi, 101, codice fiscale LZZTTL68T30A462B, partita iva 01656000443;

**di stabilire:**

-**che** l’ammontare dell’onorario professionale per l’espletamento dell’incarico affidato, è stato determinato in via presuntiva applicando la percentuale offerta del 5% oltre cassa previdenziale (IVA esente) sull’importo dei lavori stimato;

-**che** detto importo verrà esattamente rideterminato utilizzando l’effettivo importo dei lavori desunto dal progetto che verrà redatto dallo stesso professionista e nel caso in cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno, in fase di parere sull’ammissibilità dell’intervento, riduca il compenso presunto per tale prestazione lo stesso si intende adeguato all’importo rideterminato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno in variazione di quello proposto.

**VISTO** il Verbale di somma urgenza del 30 ottobre 2017 - Prot.n.16094, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, con cui si dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA disponendo l’immediata esecuzione degli stessi per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità mediante opere provvisoriale e la messa in sicurezza dell’edificio in parola;

**RICHIAMATA** integralmente la propria determina n. 164 DEL 30/10/2017 ad oggetto **“MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630”** DETERMINA A CONTRARRE. Approvazione progetto - Verbale di somma urgenza - Affidamento dei lavori alla ditta ai sensi degli artt. 163 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale è stato disposto:

-**di approvare** gli elaborati sotto indicati relativi ai lavori di **“MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630”** danneggiato dal sisma del 24/08/2016, 26/10/2016 e del 30/10/2016 redatti dall’ Arch. Attilio Aulozzi:

- RELAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO COSTI SICUREZZA
- TAV. 01 – TAVOLA INQUADRAMENTO
- TAV. 02 – MESSA IN SICUREZZA

con il seguente Q.E. dei lavori sopraindicati:

<b>“Intervento di messa in sicurezza edificio in Frazione Colle, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.69 part. 630”</b>	<b>euro</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	27.066,39
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	676,66
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>26.389,73</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
a) IVA sui lavori (10%)	<b>2.706,64</b>
b) Spese generali (progettazione, direzione lavori,ecc) compreso IVA ed oneri di legge	1.717,09

c) Imprevisti	2.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>33.490,12</b>

**-di approvare** Verbale di somma urgenza del 30 ottobre 2017 - Prot.n.16094 -, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016;

**-di avviare** la procedura per l'affidamento diretto dei lavori per la realizzazione di "MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630" per il Comune di Arquata del Tronto, per un importo netto di € 26.389,73 soggetto a base d'asta, oltre ad € 676,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**-di confermare** l'affidamento disposto con Verbale di somma urgenza del 30 ottobre 2017 - Prot.n.16094 all'operatore economico **Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442** per l'importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di € 25.852,46 oltre IVA 10% pari ad € 2.585,25 per complessivi € 28.437,71;

**PRESO ATTO che** con il Verbale di somma urgenza del 30 ottobre 2017 - Prot.n.16094 sopraindicato, sono stati consegnati ed iniziati lavori di cui in oggetto;

**-che** in data 29/03/2018 Prot.n. 3070, è stata presentata dall'Arch. Attilio Aulozzi, a questo Ente la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto.

**VISTO** il Durc On Line protocollo INAIL\_11479560 con scadenza validità al 24/08/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

#### **PRESO ATTO**

**-che** in data 29/11/2017 sono concluse le "MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630" come da certificato di ultimazione lavori redatto e sottoscritto dall'Arch. Attilio Aulozzi e dalla ditta appaltatrice Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442.

**PRESA VISIONE** degli atti contabili trasmessi dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, in data 29/03/2018 Prot.n. 3070 relativi al SAL Finale dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice sopracitata, composti da:

- 1) Certificato di ultimazione lavori;
- 2) Relazione sul conto finale dei lavori;
- 3) Certificato di regolare esecuzione dei lavori di contratto;
- 4) Computo metrico dei lavori di contratto eseguiti.

#### **DATO ATTO**

**-che** per i lavori in oggetto è stata predisposta relativa progettazione da parte dell'Arch. Attilio Aulozzi, in qualità di tecnico incaricato con Determina n. 164 del 30/10/2017;

**-che** in corso d'opera si è resa necessaria realizzazione di alcune lavorazioni complementari non comprese nell'appalto iniziale, tra cui:

- Sistemazione della copertura e del muro di confine per evitare infiltrazioni di acqua sull'abitazione adiacente (classificata come A/F);
- Incremento delle strutture lignee e delle impermeabilizzazioni per evitare infiltrazioni d'acqua sull'abitazione adiacente (classificata come A/F);

**-che** il Direttore dei Lavori ha presentato il progetto delle lavorazioni complementari, unitamente alla contabilità delle lavorazioni di contratto, assunta con prot. 3070 del 29/03/2018;

**-che** da computo metrico estimativo presentato dall'Arch. Attilio Aulozzi, i lavori complementari ammontano ad € 3.123,08 (€ 3.045,00 oltre € 78,08 per oneri della sicurezza) oltre iva del 10% per un totale di € 3.435,39

**-che** l'impresa **Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442** si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle stesse applicando lo stesso ribasso percentuale offerto per le lavorazioni principali, pari al 4,60%, per un importo netto delle lavorazioni complementari pari ad € 2.983,01 oltre iva al 10%.

-che i lavori principali eseguiti hanno un importo pari a € 25.852,46 al netto del ribasso del 4,60% offerto dall' **Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442;**

-che il Direttore dei lavori ha chiesto di spostare le economie contrattuali derivanti dal ribasso d'asta del 4,60% (pari a € 1.213,93 oltre iva), negli imprevisti a disposizione dell'Amministrazione, pari a € 2.000,00, così da avere un importo totale di imprevisti pari a **€ 3.213,93**(€ 1.213,93 + € 2.000,00), sufficiente per finanziare anche le lavorazioni complementari.

**VISTO** il progetto delle lavorazioni complementari presentato dall'Arch. Attilio Aulozzi con prot. 3070 del 29/03/2018, composto dal computo metrico estimativo delle lavorazioni complementari impreviste e imprevedibili in fase progettuale.

**VISTO** in particolare il *Certificato di regolare esecuzione dei lavori principali* redatto e sottoscritto in data 13/12/2017 dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, dal quale risulta un credito a saldo per i lavori principali a favore dell'impresa esecutrice di euro 25.852,46 oltre I.V.A. di legge così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	<i>25.852,46</i>
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>2.585,25</i>
<b>Credito a favore dell'impresa per i lavori principali</b>	<i>Euro</i>	<b>28.437,71</b>

#### **RITENUTO**

-di definire l'affidamento dei lavori complementari, a fronte del progetto presentato dall'Arch. Attilio Aulozzi con prot. 3070 del 29/03/2018;

-che le lavorazioni complementari e impreviste non alterano la natura generale del contratto;

-che l'affidamento ad altro operatore economico non sia praticabile per motivi tecnici, in quanto l'impresa già affidataria dei lavori principali dispone già in cantiere di tutti i mezzi necessari alla realizzazione delle lavorazioni complementari;

**VISTA** la fattura elettronica, n° 3/PA del 16/04/2018 (prot. com. 3677 del 17/04/2018) della ditta appaltatrice Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442, dell'importo totale di **euro 28.437,71** di cui euro 25.852,46 per lavori ed euro 2.585,25 per IVA al 10%, relativa al SAL finale DELLE OPERE PRINCIPALI dei lavori di **"MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630"**.

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione del S.A.L. finale sopraindicato relativo alle lavorazioni principali.

**VISTA** la fattura elettronica, n. 5PA del 30/03/2018, (prot. com. 3122 del 03/04/2018), dell'importo di euro 1.353,32 (5% dell'importo dei lavori desunto dal progetto), oltre iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi euro 1.717,09 con la quale il D.LL. e coordinatore per la sicurezza Arch. Attilio Aulozzi ha richiesto il pagamento degli onorari spettanti su D.L., Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori in oggetto indicati

**CONSTATATA** la regolarità del procedimento e della prestazione del servizio effettuato, verificata la congruità della parcella elettronica pervenuta, la completezza e l'esattezza della documentazione giustificativa;

#### **VISTO:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;

- il d.lgs. n. 81/2008;

VISTA la normativa vigente in materia

### DETERMINA

**-DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

**-DI DARE ATTO** che i lavori principali risultano regolarmente eseguiti e terminati, come risulta dagli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, Arch. Attilio Aulozzi.

**-DI APPROVARE** gli atti contabili relativi ai lavori principali per la realizzazione delle **“MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630”**, eseguiti dalla ditta appaltatrice **Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442**, redatti dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, composti da:

- 1) Certificato di ultimazione lavori;
- 2) Relazione sul conto finale dei lavori;
- 3) Certificato di regolare esecuzione dei lavori di contratto;
- 4) Computo metrico dei lavori di contratto eseguiti.

**-DI APPROVARE** in particolare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori principali redatto e sottoscritto in data 13/12/2017 dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 25.852,46 oltre I.V.A. così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	25.852,46
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	2.585,25
<b>TOTALE FATTURA PER LAVORI PRINCIPALI</b>	<i>Euro</i>	<b>28.437,71</b>

**-DI PRENDERE ATTO** del Durc On Line protocollo INAIL\_11479560 con scadenza validità al 24/08/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

**-DI APPROVARE** la fattura elettronica, n° 3/PA del 16/04/2018 (prot. com. 3677 del 17/04/2018) della ditta appaltatrice Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442, dell'importo totale di **euro 28.437,71** di cui euro 25.852,46 per lavori ed euro 2.585,25 per IVA al 10%, relativa al SAL finale DELLE OPERE PRINCIPALI dei lavori di **“MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDE N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630”**.

**-DI EMETTERE** mandato di pagamento per **€.28.437,71=** di cui:

**€. 25.852,46.=** importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442, con bonifico bancario su c/c accesso presso l'Istituto finanziario INTESA SAN PAOLO SPA – IBAN: IT04C0306969360100000001574 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

**€ 2.585,25.=** per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a “split payment”, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

**-DI PRELEVARE** la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del redigendo bilancio di previsione, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio	
------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	--

			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art	Impegno	Sub impegno
euro <b>28.437,71</b>	2017	2017	2	2	01	3305	<b>304</b>	

**-DI APPROVARE** la liquidazione della fattura elettronica n. 5PA del del 30/03/2018, (prot. com. 3122 del 03/04/2018), all'Arch. Attilio Aulozzi, per l'importo di Euro 1.717,09, comprensivo di contributi integrativi 4%, ed IVA al 22%., relativa al pagamento degli onorari su progettazione, D.L., Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione **"MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630"**;

**-DI EMETTERE** mandato di pagamento per € **1.717,09**= importo da versare all'Arch. Attilio Aulozzi, con bonifico bancario su c/c IBAN: IT43L0200876721000010735091, come indicato dal fornitore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

**-DI PRELEVARE** la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del redigendo bilancio di previsione, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio					Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art	Impegno	
euro <b>1.717,09</b>	2017	2017	2	2	01	3305	<b>274</b>	

**-DI APPROVARE** il progetto delle opere complementari impreviste, trasmesso dall' Arch. Attilio Aulozzi e acquisito con prot. Com. 3070 del 29/03/2018.

**-DI DARE ATTO**

- i lavori complementari ammontano ad € 3.123,08 (€ 3.045,00 oltre € 78,08 per oneri della sicurezza) oltre iva del 10% per un totale di € 3.435,39;

-che l'impresa **Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442** si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle stesse applicando lo stesso ribasso percentuale offerto per le lavorazioni principali, pari al 4,60%, per un importo netto delle lavorazioni complementari pari ad € 2.983,01 oltre iva al 10%.

**-DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) e dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 i lavori complementari all'impresa **Impresa RIPANI snc, con sede in via Villa Cappelletti, 1 - 63857 Amandola (FM)- P.IVA: 02050920442**, già aggiudicatrice delle lavorazioni principali per le opere in oggetto, per le motivazioni in premessa indicate, per un importo lavori al netto del ribasso confermato dall'impresa esecutrice, pari a **€2.983,01** oltre iva al 10%.

**-DI DARE ATTO** che detti lavori complementari trovano copertura finanziaria al Capitolo di Spesa n. 3305 c.i. 11.02-2.02.01.99.999 in conto competenza del bilancio dell'anno 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/08/2017.

**-DI DARE ATTO** che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, alla procedura in oggetto è stato attribuito il numero di CIG:

- appalto dei lavori contrattuali: Z2420391B3;
- appalto del servizio di progettazione: ZB51FDBE45;
- appalto dei lavori complementari imprevisti: **Z872368AF8**.

**-DI DARE ATTO** che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

**-DI PROVVEDERE** agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

**-DARE INFINE ATTO** che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**-DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**“Territorio e Ambiente”**  
*Geom. Fiori Mauro*

---

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**“ Finanziario e Tributi”**  
*Dott. Giovanni Sassù*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi dal            al  
Arquata del Tronto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)

---

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal            al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)