



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 97 Del 30-06-21

NUM.REG.GEN.205

Oggetto: PSR 2014-2020 MISURA 7.2.1. - "STRADA COMUNALE DELLA MADONNA DEL MONTE FERGINO - FORCATURA" - Escussione polizze di garanzia a seguito della Risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate le "Linee programmatiche di mandato 2019-2024;
- la Deliberazione di G.C. n.51 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n.22 del 24 del 28/05/2021 approvazione rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- la Deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
- la Deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la Deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 28/12/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell'Area tecnico-urbanistica, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Attestato, pertanto, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di comportamento dipendenti Comune di Cerreto di Spoleto;

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 112 del 26/09/2018 e successiva revisione approvata con D.D. n. 104 (R.G. 321), è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Riqualificazione della Strada comunale Madonna del Monte-Fergino-Forcaturo* redatto dall'ing. Sergio Salvatori per l'importo di € 464.339,96 di cui, € 347.652,11 per lavori e € 116.687,84, per somme a disposizione;
- che l'opera è finanziata dalla Regione Umbria con D.D. 2911 DEL 02/04/2020 a valere sui fondi di cui al PSR 2014/2020 – Misura 7.2.1 (domanda di sostegno n. 84250196437);
- Che con D.D. n. 84 (R.G.193) del 29/06/2020, i lavori sono stati affidati alla ditta Buis Costruzioni S.r.l. (P.IVA 07362411212) con sede in Quarto (NA) Via Pantaleo 46, per l'importo di € 260.232,49 di cui, € 3.182,00 per costi sulla sicurezza e € 257.050,49 per lavori al netto dell'offerta ribasso del 25,378%;
- Che con l'impresa appaltatrice è stato stipulato il contratto rep. 2094 del 05/08/2020;
- Che con D.D. n. 105 del 13/04/2021, rettificata con D.D. n. 177 del 09/06/2021, è stata approvata la perizia di variante dei lavori con il seguente quadro economico:

PERIZIA VARIANTE (revisione QE)	IMPORTI
A) Ampliamento sede strada urbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	88 095,29
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	2 757,40
Sommano lavori A)	90 852,69
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	22 356,82
A) - Importo netto lavori su strada urbana	68 495,87
B) Sistemazione strada extraurbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	321 858,97
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	1 423,00
Sommano lavori B)	323 281,97
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	81 681,37
B) -Importo netto lavori su extraurbana	241 600,60
IMPORTO DI CONTRATTO	310 096,47
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	29 725,00
contributo previdenziale INARCASSA 4%	1 189,00
onorario relazione geologica	1 474,00
onorario gestione portale SIAN	1 800,00
contributi previdenziali 2%	65,48
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2 455,00
spese amministrative	167,52
Sommano spese generali	36 876,00
I.V.A.:	
<i>IVA 10% sui lavori voce A)</i>	6 849,59
<i>IVA 22% su lavori voce B)</i>	53 152,13
Somma I.V.A. sui lavori	60 001,72

I.V.A. 22% su onorari tecnici	7 535,77
Sommano I.V.A.	67 537,48
<i>Totale Somme a disposizione</i>	<i>104 413,48</i>
IMPORTO COMPLESSIVO	414 509,95
<i>somma disponibile</i>	<i>48 143,17</i>
TOTALE PROGETTO	462 653,13

VISTO:

- Che con D.D. n. 179 del 14/06/2021 è stata disposta la risoluzione anticipata del contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- Che con polizza fidejussoria n. 1665719 della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.a. –Agenzia P.R.I.S.M.A. – Quarto (NA), è stata costituita la cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 per una somma garantita di € 40.019,00;

- Che, ai sensi di legge e dell'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto, la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore”;

- Che la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori;

- Che, attualmente, è in corso la procedura di nuovo affidamento dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 10 del codice dei contratti;

- Che, a prescindere dall'accertamento dei maggiori oneri per il nuovo affidamento dei lavori e ulteriori eventuali, questo Ente deve provvedere alla esecuzione in danno dei lavori di ripristino del tratto di strada eseguito dall'impresa inadempiente con il tracciato errato rispetto alle previsioni progettuali;

- Che, pertanto, si configura giustificato l'incameramento preventivo dell'importo garantito con la polizza n. 1665719 della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.a. –Agenzia P.R.I.S.M.A. – Quarto (NA);

PRESO ATTO, ALTRESI':

- Che con D.D. n. 144 (Reg.Gen.316) del 22/10/2020, è stata liquidata in favore dell'impresa BUIS s.r.l., l'anticipazione contrattuale di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 nell'importo di € 78.069,75 oltre € 14.953,76 per I.V.A. 10% e 22% per un totale di € 93.023,50;

- Che a garanzia dell'importo anticipato, la ditta BUIS srl ha prodotto la polizza fidejussoria n. 1701543 della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.a. –Agenzia P.R.I.S.M.A. – Quarto (NA), per una somma garantita pari a € 78.109,00;

- Che a tutt'oggi, non è stato recuperato alcun importo della somma anticipata visto che è ancora in corso di accertamento la verifica della congruità della manodopera quale requisito di esigibilità della somma di € 24.183,32 contabilizzata a tutto il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori emesso dal direttore dei lavori;

- Che, pertanto, si configura giustificato l'incameramento dell'importo garantito con la polizza n. 1701543 della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.a. –Agenzia P.R.I.S.M.A. – Quarto (NA);

RITENUTO:

- Di provvedere in merito;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016);
- Il Capitolato Speciale di Appalto;
- Il contratto di appalto rep. 2094 del 05/08/2020;
- il TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000);

DETERMINA

- 1) per quanto in premessa esposto e considerato:
 - a. di disporre l'incameramento della somma di **€ 40.019,00** prestata a garanzia degli obblighi assunti con il contratto rep. 2094 del 05/08/2020 per l'esecuzione dei lavori di **“Riqualificazione della Strada comunale della Madonna del Monte - Fergino - Forcatura”**, risolto per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo dell'impresa appaltatrice, mediante escussione della polizza fidejussoria n. 1665719 della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia P.R.I.S.M.A. – Quarto (NA);
 - b. di disporre l'incameramento della somma di **€ 78.109,00** oltre gli interessi legali, prestata a garanzia della anticipazione dell'importo del contratto rep. 2094 del 05/08/2020 per l'esecuzione dei lavori di **“Riqualificazione della Strada comunale della Madonna del Monte - Fergino - Forcatura”**, risolto per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo dell'impresa appaltatrice, mediante escussione della polizza fidejussoria n. 1701543 della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia P.R.I.S.M.A. – Quarto (NA);
- 2) di dare atto che al presente appalto sono attribuite le seguenti coordinate:
 - CUP: D77H17000250002
 - CIG: 8288807BE9

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 08-07-21 e vi resterà fino al 23-07-21

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
