



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 137 Del 08-10-20

NUM.REG.GEN.298

Oggetto: D.L. 34/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO APPROVAZIONE CONTO FINALE -

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (Decreto Crescita), il Governo nazionale ha destinato contributi finanziari di € 50.000,00 ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- Che con delibera di G.C. n. 87 del 11/09/2019, è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione in varie località del territorio", redatto dall'ufficio tecnico comunale per l'importo di € 50.000,00 di cui € 39.839,45 per lavori e € 10.160,55 per somme a disposizione;
- che il contributo di € 50.000,00 concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico è allocato al bilancio comunale in entrata al Cap. 514 (Acc. 199/2019) B.P. 2019-2021 e la spesa nascente dall'attuazione del progetto è imputata al Cap. 2534 (Imp. 211/2019) del B.P. 2019-2021;
- Che con D.D. n.198 del 24/10/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Rizzi Angelo di Cerreto di Spoleto per l'importo di € 32.044,59 di cui € 1.815,76 per costi sulla sicurezza e € 30.228,83 per lavori al netto dell'offerta ribasso del 20,50%.
- Che con l'impresa appaltatrice è stato sottoscritto il Foglio di Patti e Condizioni in data 30/10/2019;
- Che, nella stessa data del 30/10/2019, i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto inizio;
- Che con D.D. n. 30 (R.G. 30) del 11/03/2020 è stata approvata la prima perizia di variante per l'importo di € 50.000,00 di cui € 42.065,75 per lavori e € 7.934,25 per somme a disposizione;
- Che con D.D. n. 102 (R.G. 249) del 25/08/2020 è stata approvata la perizia di variante nr. 2 con il seguente quadro economico:

VARIANTE NR. 2	IMPORTI
Importo lavori soggetto a ribasso	55 776,80
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	185,16
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	55 961,96
ribasso d'asta del 20,50%	11 434,24
IMPORTO DI CONTRATTO	44 527,72
<i>Somme a disposizione:</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	4 452,77

compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	1 019,51
Sommano	5 472,28
TOTALE PROGETTO	50 000,00

- Che con D.D. n. 33 del 20/03/2020 si è provveduto ad approvare anticipo contrattuale del 20% per l'importo di € 6.408,92;
- Che con D.D. n. 90 del 10/07/2020 si è provveduto ad approvare e liquidare il 1° SAL per l'importo di € 24.519,15;

VISTO:

- Che il Direttore dei lavori tecnico comunale geom. Pietro Forti, in data 22/09/2020 ha rimesso il conto finale dei lavori che si compone dei seguenti allegati:
 - ✓ Stato finale
 - ✓ Libretto delle misure
 - ✓ Registro di contabilità
 - ✓ Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione
- Che l'impresa esecutrice ha rimesso la dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte in data 10/09/2020;
- Che dagli atti contabili risulta un importo netto dei lavori a consuntivo pari a € 44.527,72 ed un credito netto vantato dall'impresa esecutrice pari a € 13.599,65;
- Che è stato provveduto alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 senza ricorsi pervenuti come risulta dal verbale del responsabile del procedimento in data 30/09/2020;
- Che l'impresa esecutrice Rizzi Angelo ha rimesso la fattura nr. 10/PA del 23/09/2020 relativa al saldo del conto finale per l'importo netto di € 13.599,65 oltre € 1.359,97 per IVA 10% ed un totale di € 14.959,62;
- Che nei confronti della ditta esecutrice è stato acquisito il DURC on-line prot. nr.22466200 del 16/06/2020 con validità a tutto il 14/10/2020;
- Che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto altresì:

- Che il responsabile del servizio ha prodotto la scheda per la quantificazione e la distribuzione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui al regolamento approvato con delibera di G.C. n. 35 del 08/03/2019 accertando una somma complessiva di € 1.019,51 di cui € 804,96 per incentivo e € 214,55 per l'acquisto di beni strumentali;

Ritenuto:

- di provvedere all'approvazione ed alla liquidazione del conto finale;

DETERMINA

1. Di approvare il **conto finale** e con esso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione in varie località del territorio" redatto dal Direttore dei lavori geom. Pietro Forti in data 22/09/2020 per l'importo netto di € 44.527,72;
2. Di liquidare alla ditta Rizzi Angelo con sede in Cerreto di Spoleto (C.F. RZZNGL68M271921E – P.IVA 02718350545) la fattura nr. 10/PA del 23/09/2020 relativa al saldo del conto finale per l'importo netto di € 13.599,65 oltre € 1.359,97 per IVA 10% ed un totale di € 14.959,62, da corrispondere mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT28 1030 6938 5801 0000 0000 311;
3. Di imputare la spesa di € 14.959,62 al cap. 2534 (imp.211/2019);
4. Di accertare in € 1.019,51 di cui € 804,96 per incentivo e € 214,55 per l'acquisto di beni strumentali, l'ammontare del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui al regolamento approvato con delibera di G.C. n. 35 del 08/03/2019;
5. Di approvare il quadro economico a consuntivo dell'opera in oggetto, come appresso:

CONTO FINALE	IMPORTI
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	44 527,72

<i>Somme a disposizione:</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	4 452,77
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	1 019,51
<i>Sommano</i>	<i>5 472,28</i>
TOTALE SPESO	50 000,00

6. di dare atto che il presente intervento ha le seguenti coordinate:

- CUP: D72I19000150001
- CIG: Z0829C5EC7

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 09-10-20 e vi resterà fino al 24-10-20

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
